



# COMUNE DI ENEGO

PROVINCIA DI VIGENZA

ORIGINALE

Registro Generale n. 4

## DECRETO DEL SOGGETTO ATTUATORE N. 4 DEL 03-08-2021

**Oggetto: Esecuzione dei lavori relativi al progetto denominato "Ristrutturazione dell'edificio comunale crollato con la tempesta VAIA sito in località Lerche censito in catasto al Foglio 12 Mappale 14 1° stralcio struttura al grezzo". Approvazione e liquidazione SAL Finale. CUP: B75D18000450002 - CIG: 8042363FE2.**

L'anno duemilaventuno addì tre del mese di agosto, il Responsabile del servizio Boscardin Ivo

### DECRETA IL RESPONSABILE SOGGETTO ATTUATORE

*(ai sensi dell'art. 109 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 - ai sensi della O.C. n. 3 del 08.04.2019 di cui alla O.C.D.P.C. n. 515 del 27.03.2018)*

Premesso che:

- in data 29.10.2018 si è verificato un evento meteo eccezionale che ha comportato gravi danni alle reti tecnologiche aeree, sottoservizi, viabilità, fabbricati privati e comunali (malghe comunali), nonché in particolare al patrimonio boschivo comunale e intere aree risultano rase al suolo con danni incommensurabili alle foreste e con pesanti ripercussioni anche sul Bilancio comunale in quanto uno dei capitoli di entrata più consistenti è data proprio dalla vendita del legname;
- è prioritario per l'Amministrazione Comunale provvedere con urgenza alla sistemazione dei danni causati alle malghe comunali, al fine di garantire l'utilizzazione delle stesse per l'attività monticatoria ed attività connesse;
- l'Amministrazione Comunale, nell'ambito dell'attività di ricognizione dei fabbisogni ai sensi dell'art. 3, comma 1, della O.C.D.P.C. n. 558 del 15/11/2018, ha rilevato e segnalato al Commissario delegato per i primi interventi di Protezione Civile la necessità della riparazione e ristrutturazione di alcune malghe comunali danneggiate dalla tempesta "VAIA";
- con D.G.C. n. 140 del 20.11.2018 l'Amministrazione Comunale, al fine di realizzare in tempi brevi i lavori di riparazione onde evitare ulteriori danneggiamenti dovuti ai fattori climatici, ha autorizzato i conduttori delle Malghe comunali ad effettuare i lavori urgenti ed improcrastinabili di ripristino delle malghe comunali a propria cura e spese, per una spesa totale di € 46.923,20;
- i conduttori delle malghe, a seguito degli interventi di riparazione effettuati, hanno presentato la prevista rendicontazione come di seguito indicato per una spesa totale di € 46.541,33, IVA compresa.
- con Decreto del Soggetto Attuatore n. 3 del 30.08.2019 è stata disposta la liquidazione ai conduttori delle malghe comunali, a titolo di rimborso, per gli interventi di riparazione effettuati dagli stessi in via d'urgenza, per l'importo di € 46.541,33, IVA compresa;
- con Decreto del Soggetto Attuatore n. 4 del 30.08.2019 è stato incaricato il geometra Federico Fontana con studio tecnico in Via Pianello di Sopra, 35 – 38055 Grigno (TN) - C.F.:

FTNFRC78H05A703E - P.I.: 03517930248, per la redazione di apposito progetto per la ristrutturazione in via d'urgenza della malga comunale censita in catasto al Foglio 12 Mappale 14 denominata Malga Erch;

- con D.G.C. n. 124 del 19.09.2019 è stato approvato il progetto definitivo denominato "Ristrutturazione dell'edificio comunale crollato con la tempesta VAIA sito in località Lerche censito in catasto al Foglio 12 Mappale 14 – 1° stralcio struttura al grezzo" a firma del tecnico incaricato geom. Federico Fontana, pervenuto in data 17.09.2019 al prot. n. 7050, integrato con documentazione pervenuta in data 18.09.2019 al prot. n. 7091, dell'importo complessivo di € 96.458,67, di cui € 77.018,21 per lavori a base d'appalto (compresi oneri per la sicurezza per € 3.867,47) ed € 16.440,46 per somme a disposizione dell'Amministrazione;
- con Decreto del Soggetto Attuatore n. 6 del 23.09.2019 venivano affidati i lavori di cui al progetto definitivo denominato "Ristrutturazione dell'edificio comunale crollato con la tempesta VAIA sito in località Lerche censito in catasto al Foglio 12 Mappale 14 – 1° stralcio struttura al grezzo" alla Ditta Caregnato Roberto con sede in Via Grottolea, 18 – 36052 Enego (VI) - C.F.: CRGRRT62C16D407S - P.I.: 01594380246, per l'importo di € 74.860,97, oltre l'IVA di legge e quindi per un importo complessivo di € 82.347,07;
- in data 26.09.2019 è stato sottoscritto tra le parti il Contratto di Appalto rep. n. 1309, registrato presso l'UT-APSRI di Vicenza in data 01.10.2019 - Serie: 1T - Numero: 9736;
- i lavori vennero iniziati in data 04.08.2020, come risulta dal verbale di consegna dei lavori redatto in pari data e, ai sensi dell'art. 6 del Capitolato Speciale d'Appalto, devono essere ultimati entro il 01.01.2021;
- il Direttore dei Lavori, geom. Federico Fontana, ha trasmesso i documenti di contabilità, in formato digitale, relativi al SAL n. 1 per i lavori eseguiti a tutto il 06.11.2020, acquisiti agli atti dell'Ente in data 11.11.2020 al prot. n. 8216, e costituiti dai seguenti elaborati: Libretto delle Misure n. 1, Registro di Contabilità n. 1, Stato Avanzamento Lavori n. 1, Certificato di Pagamento n. 1 dell'importo di € 62.716,32, oltre l'IVA di legge, i quali tuttavia erano viziati da alcune carenze ed errori, nonché da incongruenze rispetto ad alcune lavorazioni effettivamente realizzate ed alla documentazione progettuale ;
- con nota trasmessa al Direttore Lavori a mezzo PEC in data 20.11.2020 il Soggetto Attuatore ha richiesto al Direttore dei Lavori, geom. Federico Fontana, l'invio di nuova documentazione contabile, debitamente corretta, in sostituzione di quella già acquisita al prot. n. 8216 del 11.11.2020 che presentava diverse carenze ed errori puntualmente evidenziati nella succitata nota;
- il Direttore dei Lavori, geom. Federico Fontana, ha trasmesso la nuova documentazione contabile, in formato digitale, relativa al SAL n. 1 per i lavori eseguiti a tutto il 06.11.2020, acquisita agli atti dell'Ente in data 23.11.2020 al prot. n. 8628, costituita dai seguenti elaborati: Libretto delle Misure n. 1, Registro di Contabilità n. 1, Stato Avanzamento Lavori n. 1, Certificato di Pagamento n. 1 dell'importo di € 60.200,00, oltre all'IVA di legge;
- con Decreto del Soggetto Attuatore n. 22 del 04.12.2020 sono stati approvati gli atti tecnico-contabili dello Stato di Avanzamento Lavori n. 1 e liquidato il Certificato di Pagamento n. 1, dell'importo complessivo di € 66.220,00, alla Ditta Caregnato Roberto con sede in Via Grottolea, 18 – 36052 Enego (VI) - C.F.: CRGRRT62C16D407S - P.I.: 01594380246;
- i lavori sono stati sospesi in data 09.12.2020, come risulta dal verbale di sospensione dei lavori redatto in pari data e sottoscritto dal Direttore dei Lavori e dalla Ditta appaltatrice;
- nel corso dei lavori è stato constatato e ritenuto opportuno apportare alcune modifiche alla lavorazioni previste dal progetto definitivo approvato con D.G.C. n. 124 del 19.09.2019 e pertanto il Soggetto Attuatore, in accordo con l'Amministrazione Comunale e la Direzione Lavori, ha incaricato il progettista e DD.LL. geom. Federico Fontana di predisporre apposita variante in corso d'opera che prevedesse le nuove lavorazioni ritenute opportune e necessarie;
- con nota acquisita in data 15.12.2019 al prot. n. 9258 il tecnico incaricato geom. Federico Fontana ha trasmesso la documentazione relativa al progetto definitivo di variante denominato "Ristrutturazione dell'edificio comunale crollato con la tempesta VAIA sito in località Lerche censito in catasto al Foglio 12 Mappale 14 – 1° stralcio struttura al grezzo – Variante n. 1" la quale presentava importanti carenze documentali (assenza dell'Atto di sottomissione – Verbale di concordamento nuovi prezzi sottoscritto dall'impresa appaltatrice);

- con nota trasmessa a mezzo PEC in data 31.12.2020 il Soggetto Attuatore ha richiesto al Direttore dei Lavori, geom. Federico Fontana, l'invio della documentazione necessaria, ad integrazione di quella già acquisita al prot. n. 9258 del 15.12.2020 che presentava le citate carenze puntualmente evidenziate nella succitata nota;
- il progettista e DD.LL., geom. Federico Fontana, ha trasmesso la documentazione integrativa richiesta, acquisita agli atti dell'Ente in data 15.02.2021 al prot. n. 1193, costituita dai seguenti elaborati: Atto di sottomissione – Verbale di concordamento nuovi prezzi;
- il progettista e DD.LL., geom. Federico Fontana, ha trasmesso la documentazione integrale corretta, in formato cartaceo, relativa al progetto definitivo di variante denominato "Ristrutturazione dell'edificio comunale crollato con la tempesta VAIA sito in località Lerche censito in catasto al Foglio 12 Mappale 14 – 1° stralcio struttura al grezzo – Variante n. 1", acquisita agli atti dell'Ente in data 16.02.2021 al prot. n. 1231;
- con D.G.C. n. 29 del 23.03.2021 è stato approvato il progetto definitivo di variante denominato "Ristrutturazione dell'edificio comunale crollato con la tempesta VAIA sito in località Lerche censito in catasto al Foglio 12 Mappale 14 – 1° stralcio struttura al grezzo" a firma del tecnico incaricato geom. Federico Fontana, pervenuto in data 15.12.2019 al prot. n. 9258, integrato con documentazione pervenuta in data 15.02.2021 al prot. n. 1193 (Atto di sottomissione – Verbale di concordamento nuovi prezzi), nonché con documentazione integrale corretta, in formato cartaceo, pervenuta in data 16.02.2021 al prot. n. 1231, che prevede il seguente quadro economico di spesa:

<b>QUADRO ECONOMICO</b>				
	Descrizione	Progetto approvato	Somme di Contratto	Variante n. 1
<b>A</b>	<b>IMPORTO PER ESECUZIONE DELLE LAVORAZIONI</b>			
A.1	Importo per l'esecuzione delle lavorazioni (non comprensivo oneri sicurezza)	73 150,74 €	59 806,75 €	59 806,75 €
A.2	Importo per l'esecuzione dei Piani di Sicurezza (non soggetti a ribasso d'asta)	3 867,47 €	3 867,47 €	3 867,47 €
<b>A</b>	<b>TOTALE LAVORI</b>	<b>77 018,21 €</b>	<b>63 674,22 €</b>	<b>63 674,22 €</b>
<b>B</b>	<b>SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE</b>			
B.0	Ribasso d'asta	-	13 343,99 €	13 343,99 €
	Migliorie edili, di finitura e sottoservizi	-	-	-13 343,99 €
	<b>Totale ribasso d'asta a disposizione</b>	-	-	<b>0,00 €</b>
<b>A.3</b>	<b>TOTALE LAVORI con migliorie e altri interventi</b>			<b>77 018,21 €</b>
B.1	Imprevisti	1 454,82 €	1 454,82 €	1 454,82 €
B.2	Spese tecniche: indagini, progettazione, DD.LL. , coordinamento sicurezza, contabilizzazione, collaudo, varianti in corso d'opera	4 412,00 €	4 412,00 €	4 412,00 €
B.3	Contributo inarcassa 4% delle spese tecniche	176,48 €	176,48 €	176,48 €
B.4	Accantonamento ex. Art. 112 – 113 D.Lgs. 50/2016	1 540,36 €	1 540,36 €	1 540,36 €
B.5	IVA ed eventuali altre imposte e contributi dovuti per legge	8 856,80 €	8 856,80 €	8 856,80 €
<b>B</b>	<b>TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE B</b>	<b>16 440,46 €</b>	<b>29 784,45 €</b>	<b>16 440,46 €</b>
<b>C</b>	<b>TOTALE COMPLESSIVO A+B</b>	<b>93 458,67 €</b>	<b>93 458,67 €</b>	-
<b>C-1</b>	<b>TOTALE COMPLESSIVO A.3+B</b>	-	-	<b>93 458,67 €</b>

- i lavori sono stati ripresi in data 14.06.2021, come risulta dal verbale di ripresa dei lavori redatto in pari data e sottoscritto dal Direttore dei Lavori e dalla Ditta appaltatrice;
- i lavori sono stati ultimati in data 14.07.2021, come risulta dal certificato di ultimazione dei lavori redatto in pari data e sottoscritto dal Direttore dei Lavori e dalla Ditta appaltatrice;

Dato atto che:

- il Direttore dei Lavori, geom. Federico Fontana, ha trasmesso i documenti di contabilità, in formato digitale, relativi al SAL Finale, acquisiti agli atti dell'Ente in data 10.06.2021 al prot. n. 4257, e costituiti dai seguenti elaborati: Libretto delle Misure n. 2, Registro di Contabilità n. 2, Stato Avanzamento Lavori n. 2, Certificato di Pagamento n. 2 dell'importo di € 16.432,45, oltre l'IVA di legge, i quali tuttavia erano viziati da alcune importanti carenze ed errori;
- con nota trasmessa a mezzo e-mail in data 18.06.2021 il Soggetto Attuatore ha richiesto al Direttore dei Lavori, geom. Federico Fontana, l'invio di nuova documentazione contabile, debitamente corretta, in sostituzione di quella già acquisita al prot. n. 4257 del 10.06.2021 che presentava alcune carenze ed errori puntualmente evidenziati nella succitata nota;
- il Direttore dei Lavori, geom. Federico Fontana, ha trasmesso copia della nuova documentazione contabile corretta, in formato cartaceo, relativa al SAL Finale, acquisita agli atti dell'Ente in data 15.07.2021 al prot. n. 5213, costituita dai seguenti elaborati: Libretto delle Misure n. 2, Registro di Contabilità n. 2, Stato Finale dei Lavori, Liste in Economia, Certificato di Pagamento n. 2 dell'importo complessivo di € 18.502,18, Certificato di Ultimazione Lavori, Certificato di Regolare Esecuzione, Relazione su Conto Finale;
- in data 30.07.2021 la Ditta appaltatrice, a seguito di effettuazione della fatturazione elettronica, procedura che esegue automaticamente i calcoli dell'importo IVA, ha segnalato l'esistenza di errori di calcolo dell'IVA nel Certificato di Pagamento e che l'importo totale corretto della somma da liquidare, IVA compresa, è di € 18.499,18;
- a seguito di quanto sopra è stato richiesto al DD.LL. geom. Fontana Federico di provvedere a ritrasmettere la documentazione contabile in formato cartaceo sottoscritta in originale ed il Certificato di Pagamento debitamente corretto;
- il Direttore dei Lavori, geom. Federico Fontana, ha trasmesso la nuova documentazione contabile corretta, in formato cartaceo e sottoscritta in originale, relativa al SAL Finale, acquisita agli atti dell'Ente in data 03.08.2021 al prot. n. 5752, costituita dai seguenti elaborati: Libretto delle Misure n. 2, Registro di Contabilità n. 2, Stato Finale dei Lavori, Liste in Economia, Certificato di Pagamento n. 2 dell'importo complessivo di € 18.499,18, Certificato di Ultimazione Lavori, Certificato di Regolare Esecuzione, Relazione su Conto Finale;

Visti gli atti contabili relativi al SAL Finale, in formato cartaceo e sottoscritti in originale, acquisiti agli atti dell'Ente in data 03.08.2021 al prot. n. 5752, costituiti dal Libretto delle Misure n. 2, Registro di Contabilità n. 2, Stato Finale dei Lavori, Liste in Economia, Certificato di Pagamento n. 2, Certificato di Ultimazione Lavori, Certificato di Regolare Esecuzione, Relazione su Conto Finale, firmati dalla direzione dei lavori e dall'impresa appaltatrice, dai quali risulta un ammontare complessivo dei lavori eseguiti di € 77.017,44 compresi gli oneri per la sicurezza di € 3.867,47 non soggetti a ribasso;

Visto il Certificato di Pagamento n. 2 relativo al SAL Finale, dal quale risulta che l'ammontare dei lavori eseguiti è di € 77.017,44, da cui, dedotte le ritenute contrattuali di € 0,00, le anticipazioni di € 0,00 ed i SAL precedenti di € 60.200,00, risulta un credito netto per l'Impresa di € 16.817,44, oltre all'IVA di legge (aliquota 10%) di € 1.681,74 e quindi per l'importo complessivo di € 18.499,18;

Ritenuto di dover approvare i documenti tecnico-contabili presentati;

Vista la fattura n. 4 del 30.07.2021, acquisita al prot. n. 5674 del 30.07.2021, emessa dalla Ditta Caregnato Roberto con sede in Via Grottolea, 18 – 36052 Enego (VI) - C.F.: CRGRRT62C16D407S - P.I.: 01594380246, dell'importo di € 16.817,44 oltre IVA (10%), per un importo complessivo di € 18.499,18;

Accertata la regolarità contributiva della Ditta Caregnato Roberto con sede in Via Grottolea, 18 – 36052 Enego (VI) - C.F.: CRGRRT62C16D407S - P.I.: 01594380246 come risultante da Documento Unico di Regolarità Contributiva Prot. n. INAIL\_26992287 del 07.04.2021;

Ritenuto di dover procedere alla liquidazione della fattura n. 4 del 30.07.2021 emessa dalla Ditta Caregnato Roberto con sede in Via Grottolea, 18 – 36052 Enego (VI) - C.F.: CRGRRT62C16D407S - P.I.: 01594380246, dell'importo complessivo di € 18.499,18;

Vista la disponibilità finanziaria nell'apposito Capitolo del B.P. 2021;

Richiamate:

- la O.C.D.P.C. n. 558 del 15.11.2018 “PRIMI INTERVENTI URGENTI DI PROTEZIONE CIVILE IN CONSEGUENZA DEGLI ECCEZIONALI EVENTI METEOROLOGICI CHE HANNO INTERESSATO IL TERRITORIO DELLA REGIONE VENETO A PARTIRE DAL MESE DI OTTOBRE 2018” per i quali con DCM 8/11/2018 è stato dichiarato lo “stato di emergenza” per i giorni dal 27 ottobre al 5 novembre 2018;
- le Ordinanze del Commissario Delegato n. 1 del 23.11.2018, n. 1 del 23.01.2019 e n. 9 del 22.05.2019 che stabiliscono tra l'altro che il Sindaco è individuato quale “Soggetto Attuatore” ai sensi dell'art. 1 comma 2 della OCDPC n. 558/2018 e che il termine entro cui contrattualizzare i lavori è il 30 Settembre 2019;
- la O.C.D.P.C. n. 601 del 01.08.2019 “Ulteriori disposizioni urgenti di protezione civile in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici che hanno interessato il territorio delle Regioni Calabria, Emilia Romagna, Friuli Venezia Giulia, Lazio, Liguria, Lombardia, Toscana, Sardegna, Siciliana, Veneto e delle Province autonome di Trento e Bolzano colpito dagli eccezionali eventi meteorologici verificatisi a partire dal mese di ottobre 2018”;

Atteso che i soggetti attuatori svolgono le attività assegnate nel rispetto della vigente normativa comunitaria, avvalendosi, in considerazione dell'urgenza connessa all'attività delle opere, nonché nei tempi previsti, delle deroghe previste dall'art. 4 della OCDPC n. 558/2018 e dall'art. 1 della OCDPC n. 601/2019;

Vista la propria competenza in merito all'assunzione del presente provvedimento ai sensi degli art. 107 e 109 del D.Lgs. 267/2000, giuste O.C. n. 1 del 23.11.2018, n. 1 del 23.01.2019 e n. 9 del 22.05.2019 di cui alla O.C.D.P.C. 558 del 15.11.2018;

Dato atto dell'avvenuto assolvimento degli obblighi di astensione, in ordine al presente provvedimento non sussiste situazione di conflitto di interessi né in capo al responsabile del procedimento, né in capo ai soggetti che sottoscrivono a vario titolo il presente atto, né in capo a chi partecipa a qualsiasi titolo a detto procedimento;

Confermata la regolarità tecnica e amministrativa del presente atto ai sensi del comma 1 dell'art. 147 bis del TUEL e RITENUTO che ai fini della conclusione del procedimento, sulla presente dovrà essere acquisito il parere preventivo contabile e il visto di copertura finanziaria rilasciato dal responsabile settore finanziario ai sensi del medesimo comma;

Visti:

- la D.C.C. n. 13 del 15.04.2021 di approvazione del B.P. 2021/2023 e del relativo D.U.P.;
- il D.Lgs. 1/2018;
- il D.P.C.M. del 27/02/2019;
- la O.C.D.P.C. n. 558 del 15.11.2018;
- la O.C.D.P.C. n. 601 del 01.08.2019;
- l'Ordinanza del Commissario Delegato n. 1 del 23.11.2018, n. 1 del 23.01.2019 e n. 9 del 22.05.2019;
- la D.C.C. n. 12 del 08.03.2019 di approvazione del bilancio di previsione triennio 2019-2021 e del relativo D.U.P.;

DECRETO DEL SOGGETTO ATTUATORE n.4 del 03-08-2021 COMUNE DI ENEGO

- il vigente regolamento comunale di contabilità;
- il Codice di Comportamento dei Dipendenti del Comune di Enego (VI), approvato con Deliberazione di G.C. nr. 11 del 31.01.2014 in attuazione del DPR 62/2013;
- il D.Lgs. 18.04.2016, n. 50;
- il D.Lgs. 18.8.2000, n. 267;
- l'art. 9 comma 2 della Legge n. 102/2009;

Tutto ciò premesso;

### DECRETA

1. di dare atto che la premessa costituisce parte integrante del presente atto;
2. di approvare gli atti di contabilità relativi al SAL Finale ed il Certificato di Pagamento n. 2, relativi ai lavori di cui al progetto denominato "Ristrutturazione dell'edificio comunale crollato con la tempesta VAIA sito in località Lerche censito in catasto al Foglio 12 Mappale 14 - 1° stralcio struttura al grezzo" - CUP: B75D18000450002 - CIG: 8042363FE2, così come presentati dal Direttore dei Lavori geom. Fontana Federico, dai quali risulta che l'ammontare dei lavori eseguiti è di € 77.017,44, da cui, dedotte le ritenute contrattuali di € 0,00, le anticipazioni di € 0,00 ed i SAL precedenti di € 60.200,00, risulta un credito netto per l'Impresa di € 16.817,44, oltre all'IVA di legge (aliquota 10%) di € 1.681,74 e quindi per l'importo complessivo di € 18.499,18;
3. di emettere il Certificato di Pagamento n. 2, relativo al SAL Finale, dal quale risulta un credito netto per l'Impresa di € 16.817,44 oltre all'IVA di legge (aliquota 10%) e quindi di complessivi € 18.499,18;
4. di provvedere alla liquidazione della fattura n. 4 del 30.07.2021 dell'importo di € 18.499,18 emessa dalla Ditta Caregnato Roberto con sede in Via Grottolea, 18 - 36052 Enego (VI) - C.F.: CRGRRT62C16D407S - P.I.: 01594380246;
5. di dare atto che l'importo complessivo di € 18.499,18 trova copertura al capitolo 81768 "Interventi di ripristino per evento calamitoso del 29 ottobre 2018", giusto impegno 00349-2019, del bilancio in corso;
6. di effettuare tutti gli adempimenti previsti dalle vigenti disposizioni di legge in materia di pubblicità e trasparenza di cui al D.Lgs. n. 33 del 14.03.2013;
7. di trasmettere copia del presente provvedimento:
  - al Responsabile del Servizio Finanziario per l'apposizione del visto di regolarità contabile e per gli atti inerenti di competenza;
  - all'impresa appaltatrice, e per conoscenza alla direzione dei lavori, per lo svolgimento dei relativi conseguenti adempimenti di competenza;
8. di trasmettere il presente provvedimento al Responsabile del Servizio Segreteria per la sua pubblicazione all'Albo Pretorio Comunale per la durata di 15 giorni consecutivi.

Il Responsabile  
Soggetto/Attuatore  
*Dr. Ivo Boscardin*

