



COMUNE DI GAMBUGLIANO  
Area Tecnica

**LAVORI:** LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA INTERSEZIONE TRA VIA FONTANA E VIA CASTELLO  
CUP F31B18000400007 - CIG Z3126291CF

**IMPRESA:** BASSO S.r.l., con sede in Dueville (VI), via S. Giovanni 71  
Cod. Fiscale e P.IVA 03509920249

**CONTRATTO:** N° 998 DEL 14/03/2019

**CONTO FINALE DEI LAVORI e CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE**

*ai sensi dell'art. 200 del DPR 207/10 – art. 141 del D.LGS 163/06 e s.m.i.*

Il sottoscritto ing. Giuseppe Garbin, Direttore dei Lavori incaricato dal Comune di Gambugliano per i lavori di "LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA INTERSEZIONE TRA VIA FONTANA E VIA CASTELLO", ha redatto la presente relazione sul conto finale, contenente tutti i dati e le informazioni necessarie a dare una chiara idea dello svolgimento dei lavori per la realizzazione dell'opera in oggetto dall'approvazione del progetto fino all'ultimazione delle lavorazioni.

**PROGETTO**

Il progetto esecutivo, per l'importo complessivo di QTE di € 40.000,00, è stato predisposto dal sottoscritto ing. Giuseppe Garbin, iscritto all'Ordine degli Ingegneri di Padova al n. 5487. Progetto approvato con delibera di Giunta Comunale n. 57 del 07.12.2018.

Esperita la gara d'appalto, e a seguito di determinazione del Settore n. 16 del 20.02.2019, con contratto n. 998 14.03.2019, l'Impresa BASSO SRL, ha assunto dal Comune di Gambugliano l'appalto dei lavori di LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA INTERSEZIONE TRA VIA FONTANA E VIA CASTELLO, secondo il progetto approvato dall'Amministrazione Comunale, alle condizioni stabilite nel Capitolato Speciale d'Appalto e ai prezzi unitari offerti, per un importo contrattuale pari a € 26.343,90 + I.V.A., così

suddiviso:

- a) € 25.843,90 per i lavori veri e propri;
- b) € 500,00 per oneri per l'attuazione dei piani di sicurezza.

SIND.	COMUNE di GAMBUGLIANO	SEGR.	DEMO
SEGR. COM.LE	Art. 4 L. 241/90 Si trasmette per l'esecuzione	ELETT	SOC.
ASS.	- 5 NOV. 2019 <i>4068/2019</i>	RAG.	COMM.
CONS.		TRIB.	PERS.
		ECC.	L.PP.
		EDP	MANUT.
ATTI	N. PROT. Cat. 6 cl. 4	ASS. SOC.	3



COMUNE DI GAMBUGLIANO  
Area Tecnica

### **DEPOSITO CAUZIONALE**

A garanzia dell'esatto e puntuale adempimento degli obblighi contrattuali l'Impresa ha prestato apposita garanzia fidejussoria mediante polizza n. 731475640 emessa il 29/03/2019 da ALLIANZ Agenzia di Sandrigo (VI) fino alla concorrenza di € 3.213.96.

### **CONSEGNA DEI LAVORI e TEMPO STABILITO PER L'ULTIMAZIONE**

I lavori sono stati consegnati il giorno 12 aprile 2019 come da verbale in pari data. Ultimazione lavori era prevista entro il giorno 01 maggio 2019.

### **SOSPENSIONI E RIPRESE DEI LAVORI**

- in data 20.04.2019 i lavori sono stati sospesi con verbale in pari data;
- in data 02.05.2019 i lavori sono ripresi come da verbale redatto in pari data;

Considerato che la sospensione si è protratta per 12 giorni, la nuova scadenza contrattuale è risultata prorogata al 13 maggio 2019.

### **PROROGHE**

Durante l'esecuzione dei lavori non furono richieste proroghe.

### **ULTIMAZIONE DEI LAVORI**

L'impresa ha ultimato i lavori il giorno 11.05.2019, verificati come risulta da verbale sottoscritto dalle parti in data 15.05.2019, pertanto entro il termine utile contrattuale.

### **ORDINI DI SERVIZIO**

Non sono stati impartiti all'appaltatore ordini di servizio dalla Direzione Lavori.



COMUNE DI GAMBUGLIANO  
Area Tecnica

### **SUBAPPALTI O SUBAFFIDAMENTI**

A seguito della richiesta formulata dalla ditta BASSO SRL con nota del 03.05.2019 nel corso dei lavori è stato comunicato il subaffidamento alla ditta 2SGROUP SRL per lavorazioni rientranti nella categoria OG03.

### **ANDAMENTO DEI LAVORI**

I lavori sono stati svolti regolarmente, nel rispetto delle prescrizioni impartite dalla D.L. e dal responsabile del procedimento.

Di seguito si riporta una breve descrizione delle lavorazioni svolte.

- Fresatura della pavimentazione stradale;
- Scavi a sezione ristretta per la posa di cavidotti e realizzazione nuovi plinti;
- Spostamento caditoie e allacciamenti alla rete meteorica;
- Sostituzione di sigilli obsoleti e messa in quota degli esistenti;
- Realizzazione pavimentazione in conglomerato bituminoso;
- Posa di nuovi punti luce per attraversamento pedonale rifacimento di un tratto di linea;
- Segnaletica orizzontale e verticale;
- Lavori vari di finitura e completamento.

### **PERIZIA SUPPLETIVA E DI VARIANTE**

In fase di esecuzione dei lavori non è stata redatta alcuna perizia suppletiva o di variante.

### **ATTO DI SOTTOMISSIONE E VERBALE DI CONCORDAMENTO NUOVI PREZZI**

Non sono stati predisposti atti di sottomissione e verbale di concordamento nuovi prezzi.

### **CERTIFICATI DI PAGAMENTO IN ACCONTO**

Durante il corso dei lavori non sono stati emessi certificati di acconto:



COMUNE DI GAMBUGLIANO  
Area Tecnica

### CONTO FINALE E CREDITO DELL'IMPRESA

La contabilità finale redatta in data 9 agosto 2019 importa complessivamente € 26.237,90, così distinti:

Lavori contabilizzati (al netto del ribasso)	€ 25.737,90
Importo oneri sicurezza (non soggetti a ribasso)	€ 500,00
Totale contabilizzato	€ 26.237,90
A dedurre certificati in acconto	€ 0,00

**Pertanto il credito dell'impresa è pari a € 26.237,90 (diconsi euro ventiseimiladuecentotretasette/90) oltre IVA.**

### RISERVE DELL'IMPRESA

L'impresa ha firmato tutti gli atti contabili senza apporre riserve.

### INFORTUNI SUL LAVORO

Per quanto a conoscenza della D.L., durante il corso dei lavori non si sono verificati infortuni e/o sinistri al personale impiegato.

### SINISTRI ALLE PERSONE E DANNI ALLE PROPRIETA'

Il sottoscritto direttore dei lavori non ha notizia di reclami, sinistri alle persone o richiesta risarcimenti danni da parte di terzi.

### CESSIONE DI CREDITO DA PARTE DELL'IMPRESA

Per quanto a conoscenza della Direzione Lavori, per i lavori in questione l'impresa appaltatrice non ha ceduto l'importo dei suoi crediti né ha rilasciato procure o deleghe a favore di terzi per la riscossione dei mandati di pagamento.



COMUNE DI GAMBUGLIANO  
Area Tecnica

#### **DIREZIONE DEI LAVORI**

I lavori sono stati diretti dal sottoscritto ing. Giuseppe Garbin, con studio in Este (PD), Via Riva di Fiume 25, iscritto all'Ordine degli Ingegneri della Provincia di Padova al n. 5487.

#### **COLLAUDO**

Il certificato di collaudo delle opere complessive è sostituito dal Certificato di Regolare Esecuzione (di seguito allegato).



COMUNE DI GAMBUGLIANO  
Area Tecnica

## CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE

Premesso che l'anno 2019 (duemiladiciannove), il mese di maggio, il giorno 15 (quindici) presso il cantiere oggetto dei lavori in occasione della verifica di ultimazione dei lavori, il sottoscritto ing. Giuseppe Garbin, alla presenza del Responsabile del Procedimento Arch. Andrea Testolin e dell'Impresa BASSO SRL, sulla scorta del progetto esecutivo dell'opera e degli atti contabili, ha ispezionato i lavori eseguiti e ha constatato che essi sono stati eseguiti a regola d'arte ed in conformità alle prescrizioni contrattuali e che sono corrispondenti a quelli previsti dal progetto esecutivo approvato.

Durante il sopralluogo sono state effettuate le opportune verifiche e misurazioni riscontrandole inerenti a quelle riportate nei libretti delle misure e nei registri contabili.

Ciò premesso il sottoscritto Direttore dei Lavori l'anno 2019, il mese di agosto, il giorno 9 (nove), considerato che:

- le opere eseguite corrispondono alle previsioni di progetto salvo lievi modificazioni rientranti nella facoltà discrezionale della direzione dei lavori;
- per quanto è stato possibile accertare da numerosi riscontri, misurazioni e verifiche sui materiali, lo stato di fatto delle opere risponde per qualità e dimensioni alle annotazioni riportate nel registro di contabilità, stati avanzamento lavori e libretti delle misure e riassunte nello stato finale;
- i lavori sono stati eseguiti a regola d'arte, con impiego di materiali idonei, secondo le disposizioni impartite dal Direttore dei Lavori ed in conformità alle prescrizioni progettuali;
- i lavori sono stati ultimati nel tempo utile contrattuale;
- gli operai sono stati regolarmente assicurati contro gli infortuni sul lavoro e non sono pervenute comunicazioni di inadempimento agli obblighi assicurativi, previdenziali ed assistenziali da parte degli enti competenti;
- l'impresa ha ottemperato a tutti gli obblighi derivanti dal contratto e ad ogni disposizione impartita dalla Direzione dei Lavori durante il corso di essi;



COMUNE DI GAMBUGLIANO  
Area Tecnica

- l'impresa ha condiviso la contabilità finale senza l'apposizione di riserve;
- per quanto non più ispezionabile o di difficile ispezione, l'impresa ha assicurato la perfetta corrispondenza fra le prescrizioni impartite sul progetto ed i lavori eseguiti e contabilizzati e, per gli effetti dell'art. 1667 del Codice Civile, ha dichiarato non esservi difformità o vizi;

**CERTIFICA**

che i lavori sopra descritti dall'Impresa BASSO SRL con sede in Dueville (VI), **sono stati regolarmente eseguiti**, e liquida il credito dell'impresa come segue:

Ammontare del conto finale (compreso oneri sicurezza)	€ 26.237,90
A dedursi per i precedenti certificati di pagamento	€ 0,00
<b><u>Resta il credito dell'impresa</u></b>	<b>€ 26.237,90 oltre IVA</b>

(diconsi euro ventiseimiladuecentotretasette/90 oltre IVA)

- dei quali si propone il pagamento all'impresa suddetta a tacitazione di ogni suo diritto ad avere per i lavori di cui è oggetto il presente certificato, salvo la superiore approvazione del presente atto e salvo le rettifiche eventuali revisionali.

Gambugliano, 09.08.2019

IL DIRETTORE DEI LAVORI  
*(Ing. Giuseppe Garbin)*

L'IMPRESA  
*(BASSO SRL)*

Visto: IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO



COMUNE DI GAMBUGLIANO  
Area Tecnica

**Allegati**

VERBALI DI CONSEGNA LAVORI, SOSPENSIONE, RIPRESA, ULTIMAZIONE

GIORNALE LAVORI

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

CONTABILITA' SAL 1

CERTIFICAZIONI MATERIALI