



COMUNE DI ARSIÈ

PROVINCIA DI BELLUNO

ORIGINALE

DETERMINAZIONE N. 37 DEL 20-02-2021

Ufficio: TECNICO LL.PP.

Oggetto: Lavori di ristrutturazione e adeguamento sismico sulla palestra comunale di Arsiè mediante demolizione e ricostruzione. CUP: I14C19000110004. CIG: 82209595FA. Progetto di demolizione. Approvazione contabilità finale e certificato regolare esecuzione.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

PREMESSO che

- con deliberazione di Giunta Comunale n. 12 del 13.02.2020 è stato approvato il progetto definitivo esecutivo denominato “Interventi di ristrutturazione e adeguamento sismico sulla palestra comunale di Arsiè mediante demolizione e ricostruzione. Progetto di demolizione” redatto dallo studio di ingegneria MTD di Belluno, per un importo complessivo presunto di € 91.104,35, di cui € 82.150,00 per lavori e € 8.954,35 per somme a disposizione dell’Amministrazione,
- con determinazione del Responsabile del Servizio Tecnico n. 48 del 25.03.2020 è stata approvata, ai sensi dell’art. 32 comma 5 del D.Lgs. 50/2016, la proposta di aggiudicazione dei lavori di demolizione della palestra comunale di Arsiè (BL) ai fini della sua ricostruzione alla ditta R.G.M. SNC DI RECH GINO & MARCO - Via Monte Aurin, 13 - 32030 Fonzaso (BL), per un importo contrattuale pari ad € 68.051,95, oneri per la sicurezza compresi ed IVA esclusa;
- con determinazione n. 81 del 28.05.2020 è stato affidato all’arch. De Biasi Roberto di Belluno l’incarico inerente la direzione lavori, assistenza al collaudo, prove di accettazione, Liquidazione, Rendicontazioni e liquidazione tecnico contabile, Contabilità dei lavori a misura e Certificato di regolare esecuzione, degli interventi di ristrutturazione e adeguamento sismico sulla palestra comunale di Arsiè mediante demolizione e ricostruzione;

- la consegna dei lavori è avvenuta in data 03.09.2020;
- con nota in data 26.10.2020 la D.L. ha comunicato la necessità di procedere alla predisposizione di una variante in corso d'opera ai sensi dell'art. 106 del D.lgs. 50/2016 a seguito del ritrovamento durante gli scavi di sbancamento verso monte di una stratificazione rocciosa non risultante in maniera così estesa nell'indagine geosismica preliminare, per la necessità di un adeguamento degli oneri per la sicurezza a seguito dell'emanazione del protocollo condiviso di regolamentazione per il contenimento della diffusione del Covid-19, nonché per l'adozione di ulteriori apprestamenti di nebulizzazione necessari per abbattere in maniera considerevole la diffusione di polveri nell'ambiente;
- con determinazione n. 191 del 30.11.2020 è stato affidato all'arch. De Biasi Roberto l'incarico per la redazione della perizia di variante anzidetta.
- il tecnico incaricato ha trasmesso al comune di Arsìe in data 04.12.2020 prot. 8800 la relativa perizia di variante per interventi di demolizione della palestra Comunale successivamente approvata con delibera di giunta comunale n. 98 del 16.12.2020.
- in data 07.01.2021 il direttore dei lavori arch. De Biasi Roberto ha certificato l'ultimazione dei lavori ai sensi dell'art. 12 del D.M. 49/2018;
- con determinazione n. 14 del 22-01-2021 è stata approvata la contabilità relativa al primo stato di avanzamento lavori corrispondente al finale a tutto il 18.12.2020 e conseguentemente liquidato il relativo Certificato di pagamento n. 1 relativo al primo stato di avanzamento lavori corrispondente al finale, dell'importo netto di € 80.319,42, emesso dal Responsabile del Procedimento ing. Smaniotto Roberto responsabile del Servizio Tecnico del Comune di Arsìe, in data 07.01.2021 e la corrispondente fattura n. 1/PA del 14.01.2021 dell'Impresa R.G.M. SNC DI RECH GINO & MARCO, appaltatrice delle opere, dell'importo complessivo di € 88.351,36 di cui € 80.319,42 per lavori ed € 8.031,94 per IVA 10%, regolarmente vistata;

VISTO il certificato di ultimazione lavori ai sensi dell'art. 12 del D.M. 49/2018 redatto in data 2.12.2020 dal direttore dei lavori arch. De Biasi Roberto;

DATO ATTO che tutti i lavori sono stati ultimati in tempo utile;

DATO ATTO che trattandosi di lavori di importo inferiore a € 500.000,00 il certificato di collaudo viene sostituito da quello di regolare esecuzione;

OSSERVATO che l'art. 237 del D.P.R. n. 207/2010 e ss.mm.ii. nel disciplinare il certificato di regolare esecuzione, non prevede una specifica procedura per la sua emanazione ed approvazione e ritenuto pertanto di dare applicazione in via analogica a quella stabilita per l'emanazione e l'approvazione del certificato di regolare esecuzione;

VISTA la relazione sul conto finale dei lavori redatta dal direttore dei lavori arch. De Biasi Roberto in data 02.02.2021 dalla quale risulta un credito netto dell'impresa pari ad € 403.61 derivante dal totale lavori eseguiti pari ad € 80.723,03 depurato dell'ammontare dei certificati precedenti pari ad € 80.319,42.

ATTESO che il direttore dei lavori, arch. De Biasi Roberto, ha redatto in data 02.02.2021, la documentazione relativa al certificato di regolare esecuzione prot. 778 del 03.02.2021, dalla quale risulta che:

- i lavori sono stati ultimati in tempo utile;
- i lavori sono stati eseguiti a regola d'arte;
- l'importo finale dei lavori ammonta a €. 80.723,03 oneri per la sicurezza compresi ed I.V.A. esclusa;
- i lavori sono stati eseguiti in base ai termini contrattuali;
- l'impresa ha firmato la contabilità finale senza apporre riserve;

VISTA la fattura elettronica n. 13/PA del 12.02.2021 emessa dalla ditta R.G.M. SNC DI RECH GINO & MARCO per l'importo di € 403,61 oneri per la sicurezza compresi ed I.V.A. esclusa, per un totale di € 492,40 IVA compresa;

RITENUTO di procedere alla liquidazione della spesa;

ATTESA la regolarità contributiva dell'Impresa risultante dal DURC On Line Prot. INAIL 24760776 con scadenza validità al 09.03.2021

D E T E R M I N A

1. la premessa è parte integrante del presente dispositivo;
2. di approvare, per i motivi esposti in premessa, la contabilità finale e le risultanze del certificato di regolare esecuzione prot. 778 del 03.02.2021, redatto dall'arch. De Biasi Roberto direttore dei lavori denominati "Lavori di ristrutturazione e adeguamento sismico sulla palestra comunale di Arsìe mediante demolizione e ricostruzione. CUP: I14C19000110004. CIG: 82209595FA. Progetto di demolizione", eseguiti dall'impresa R.G.M. SNC DI RECH GINO & MARCO, ammontanti a complessivi € 80.723,03 (oneri per la sicurezza compresi ed I.V.A. esclusa);
3. di dare atto che dalla documentazione relativa allo Stato finale e Certificato di Regolare esecuzione risulta un credito netto dell'impresa pari ad € 403,61 derivante dal totale lavori eseguiti pari ad € 80.723,03 depurato dell'ammontare dei certificati precedenti pari ad € 80.319,42.
4. di liquidare alla ditta R.G.M. SNC DI RECH GINO & MARCO il credito residuo pari ad € 492,40 IVA compresa sulla base della fattura elettronica citata in premessa.
5. di dare atto che la spesa per la realizzazione del progetto in argomento è finanziata al cap. 3476.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Roberto Smaniotto

=====

DATI DELLA DETERMINAZIONE/PROPOSTA DI DELIBERAZIONE

Art.23 D.Lgs.14/03/2013, n.33

CONTENUTO: Approvazione contabilità finale e certificato regolare esecuzione

AMMONTARE DELLA SPESA PREVISTA € : 492,40

**PRINCIPALI DOCUMENTI CONTENUTI NEL FASCICOLO RELATIVO AL
PROCEDIMENTO: certificato di regolare esecuzione prot. 778 del 03.02.2021.**

=====

ATTESTAZIONE DI REGOLARITA' AMMINISTRATIVA

Verificata e attestata la regolarità e correttezza dell'azione amministrativa, con riguardo, in particolare, al rispetto delle leggi, dello statuto, dei regolamenti e della compatibilità della spesa con le risorse assegnate (art. 3, comma 3, regolamento comunale dei controlli interni, approvato con deliberazione di consiglio comunale del 07.01.2013 n.1).

Arsiè, 20-02-2021

Il Responsabile del Servizio
Roberto Smaniotto

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE

Visto favorevole di regolarità contabile attestante:

- la regolarità contabile ai sensi dell'art. 183, comma 7, del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267 e ss.mm..

Il Responsabile del Servizio Finanziario
Mauro Plozner

- la copertura finanziaria e la compatibilità del programma dei conseguenti pagamenti con i relativi stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica, ai sensi dell'art. 9, comma 1, lettera a), punto 2, del d.l. n. 78/2009, convertito dalla legge n. 102/2009.

Il Responsabile del Servizio Finanziario
Mauro Plozner