

COMUNE DI MORIAGO DELLA BATTAGLIA

Piazza della Vittoria, n. 14, 31010 Moriago della Battaglia (TV)

*** **

Lavori di: AMPLIAMENTO DEL CENTRO INFANZIA IL SORRISO PER RICAVO DI UN POLO PER L'INFANZIA. INTERVENTO COFINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA NEXT GENERATION EU.

Codice CUP: F24E21006510006

Codice CIG: 9774522EB6

Aggiudicazione: Determinazione del Responsabile della Centrale Unica di Committenza della Federazione dei Comuni del Camposampierese n. 327 del 16/05/2023.

Presa d'atto dell'aggiudicazione della CUC con Determinazione n. 176 del 26/05/2023 del RUP del Responsabile dell'Area 3 del comune di Moriago della Battaglia.

Impresa: Raggruppamento Temporaneo Imprese formato da:
BRUSSI COSTRUZIONI SRL – via Foscarini, 2/a – Nervesa della Battaglia (TV) – CAPOGRUPPO.
COSTRUZIONI BIEFFE SRL – via Costa, 12 – Giavera del Montello (TV) – MANDANTE.

Importo Contratto:	Importo lavori	€.	1.811.594,90
	Importo progettazione esecutiva	€.	102.245,55
	Oneri sicurezza (non soggetti a ribasso)	€.	<u>60.000,00</u>
	Quindi per un totale complessivo di	€.	1.973.840,45

Ribasso: 7,430% sull'importo a corpo posto a base di gara dei lavori e della progettazione esecutiva (esclusi costi della sicurezza)

Contratto: Rep. n. 805 in data 19/07/2023 – reg. a TV in data 14/08/2023 al n. 25591 serie 1T

*** **

PROCESSO VERBALE DI ULTIMAZIONE DEI LAVORI

(art. 12 Decreto del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti n. 49 del 7 marzo 2018)

*** **

L'anno 2025 il giorno 25 (venticinque) del mese di febbraio in Mosnigo di Moriago, presso il cantiere in oggetto, il sottoscritto dott. arch. Ermanno Zamprognà, Direttore dei Lavori, ha convocato sul luogo il dott. Giovanni Fregonese – in qualità di capogruppo con mandato speciale di rappresentanza del R.T.I. Appaltatrice BRUSSI COSTRUZIONI SRL /

COSTRUZIONI BIEFFE SRL

Premesso che:

- con verbale in data 29/11/2023 vennero consegnati i lavori in oggetto e, pertanto, i lavori di cui sopra dovevano essere compiuti entro e non oltre il 27/11/2024.
- con determinazione del Responsabile del Servizio n. 379 in data 07.11.2024 venne concessa una proroga dei termini per la ultimazione dei lavori di giorni 60 e, pertanto, i lavori di cui sopra dovranno essere compiuti entro e non oltre il 26/01/2025.

Che in data 10/12/2024 i lavori vennero sospesi in quanto:

“ ... le condizioni metereologiche attuali non consentono la regolare prosecuzione delle lavorazioni relative al completamento cappotto esterno e finiture, posa serramenti esterni, pavimentazioni esterne, completamento recinzioni, scavi e completamento sottoservizi, impianti esterni, ecc... e comunque delle attività in corso in cantiere tali da garantire la continuità e la realizzazione delle opere a regola d'arte.”

- che in data 08/01/2025 vennero riprese le lavorazioni di sospensione lavori n. 1 pari a giorni 30 naturali e consecutivi.
- Per effetto delle sospensioni e riprese di cui sopra il termine per l'ultimazione dei lavori veniva stabilito il 25/02/2025.

CERTIFICA

che i lavori sono stati ultimati il giorno 25.02.2025 e quindi entro il tempo utile contrattuale.

Il sottoscritto Direttore dei Lavori, prevede inoltre l'assegnazione di un periodo di 45 (quarantacinque) giorni dalla data di ultimazione lavori, per il completamento delle lavorazioni elencate di seguito, ritenute di piccola entità e del tutto marginali e non incidenti sull'uso e la funzionalità dell'opera. Si dà atto che il mancato rispetto di questo termine comporta l'inefficacia del certificato di ultimazione e la necessità di redazione di un nuovo certificato di ultimazione che accerti l'avvenuto completamento delle lavorazioni sotto elencate:

- completamento posa zoccolino battiscopa
- completamento posa parapetti
- completamento posa cancelli lato sud
- completamento programmazione prove e collaudi impianti
- sistemazione terreno e semina tappeto erboso

- smobilizzo del cantiere

Letto, confermato e sottoscritto.

Il Direttore dei Lavori – arch. Ermanno Zamprogna
(firmato digitalmente)

L'Appaltatore – dott. Giovanni Fregonese
(firmato digitalmente)