

COMUNE DI MORIAGO DELLA BATTAGLIA

Piazza della Vittoria, n. 14, 31010 Moriago della Battaglia (TV)

*** **

Lavori di: AMPLIAMENTO DEL CENTRO INFANZIA IL SORRISO PER RICA VO DI UN POLO PER L'INFANZIA. INTERVENTO COFINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA NEXT GENERATION EU.

Codice CUP: F24E21006510006

Codice CIG: 9774522EB6

Aggiudicazione: Determinazione del Responsabile della Centrale Unica di Committenza della Federazione dei Comuni del Camposampierese n. 327 del 16/05/2023.
Presa d'atto dell'aggiudicazione della CUC con Determinazione n. 176 del 26/05/2023 del RUP del Responsabile dell'Area 3 del comune di Moriago della Battaglia.

Impresa: Raggruppamento Temporaneo Imprese formato da:
BRUSSI COSTRUZIONI SRL – via Foscarini, 2/a – Nervesa della Battaglia (TV) – CAPOGRUPPO.
COSTRUZIONI BIEFFE SRL – via Costa, 12 – Giavera del Montello (TV) – MANDANTE.

Importo Contratto:

Importo lavori	€.	1.811.594,90
Importo progettazione esecutiva	€.	102.245,55
Oneri sicurezza (non soggetti a ribasso)	€.	<u>60.000,00</u>
Quindi per un totale complessivo di	€.	1.973.840,45

Ribasso: 7,430% sull'importo a corpo posto a base di gara dei lavori e della progettazione esecutiva (esclusi costi della sicurezza)

Contratto: Rep. n. 805 in data 19/07/2023 – reg. a TV in data 14/08/2023 al n. 25591 serie 1T

*** **

ATTESTAZIONE DI ULTIMAZIONE DEI LAVORI DI PICCOLA ENTITA' COME ELENCATI NEL VERBALE DI ULTIMAZIONE DEI LAVORI IN DATA 25.02.2025

*** **

L'anno 2025 il giorno 10 (dieci) del mese di aprile in Moriago della Battaglia, presso il cantiere in oggetto, il sottoscritto dott. arch. Ermanno Zamproga, Direttore dei lavori:

Premesso che:

Con verbale in data 25.02.2025 venne accertata l'ultimazione dei lavori in oggetto;

Che in tale verbale si evidenziavano le seguenti lavorazioni di piccola entità, marginali e non incidenti sulla funzionalità dei lavori, da completare entro 45 giorni dalla ultimazione lavori e pertanto entro il 10/04/2025;

- completamento posa zoccolino battiscopa
- completamento posa parapetti
- completamento posa cancelli lato sud
- completamento programmazione prove e collaudi impianti
- sistemazione terreno e semina tappeto erboso
- smobilizzo del cantiere

Il sottoscritto Direttore dei Lavori arch. Ermanno Zamproga, in seguito ai riscontri eseguiti in contraddittorio con l'Impresa Mandataria BRUSSI Costruzioni srl,

ATTESTA

che i lavori di piccola entità sopra elencati sono stati ultimati il giorno 10.04.2025 e quindi entro il tempo utile.

Atto redatto in duplice esemplare firmato dalle parti, letto e confermato.

Letto, confermato e sottoscritto.

Il Direttore dei Lavori – arch. Ermanno Zamproga
(firmato digitalmente)

L'Appaltatore – dott. Giovanni Fregonese
(firmato digitalmente)