

COMUNE DI VALDOBBIADENE
Provincia di Treviso

COPIA

DETERMINAZIONE

n. 238 del 30-04-2015

UFFICIO LLPP - LAVORI PUBBLICI

Oggetto: Emergenza 2010: sistemazione dei danni cagionati dagli avversi eventi atmosferici che hanno colpito il territorio comunale di valdobbiadene nei giorni 31 ottobre 1-2 novembre - interventi indifferibili ed urgenti - approvazione relazione finale per rendicontazione delle somme spese

PARERE CONTABILE E ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA

Il Responsabile del Servizio finanziario

Dà atto di aver effettuato il controllo contabile sulla proposta della determinazione di seguito riportata ai sensi dell'art. 147-bis del D.Lgs. 267/2000 e dell'art. 3, comma 3, del vigente regolamento sui controlli interni.

Non impegna ed è quindi esecutiva dalla data di adozione.

Valdobbiadene, 30-04-2015

Il Responsabile del servizio
f.to Santino Quagliotto

COMUNE DI VALDOBBIADENE
ALBO PRETORIO

Reg. al n.

PUBBLICATO

Dal

al

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

PREMESSO

- che con deliberazione consiliare n. 10 del 6 aprile 2011, esecutiva, sono stati approvati il bilancio preventivo 2011, la relazione previsionale e programmatica per il triennio 2011/2013, il bilancio pluriennale per il medesimo triennio, il programma triennale delle opere pubbliche 2011/2013 e l'elenco annuale 2011, ove è prevista l'opera denominata: "*Emergenza 2010: sistemazione danni cagionati dagli avversi eventi atmosferici che hanno colpito il territorio comunale di Valdobbiadene nei giorni 31 ottobre 1-2 novembre 2010*", per una spesa complessiva di € 1.100.000,00 (C.U.P. H58C11000030004);
- che con determinazione n. 64 del 9 marzo 2011 veniva affidato l'incarico per la redazione della progettazione preliminare dell'opera "*Emergenza 2010: sistemazione danni cagionati dagli avversi eventi atmosferici che hanno colpito il territorio comunale di Valdobbiadene nei giorni 31 ottobre 1-2 novembre 2010*";
- che con deliberazione giunta n. 56 del 1° aprile 2011, esecutiva, è stato approvato il progetto preliminare dell'opera a firma dell'ing. Giustino Moro dello Studio Associato SA04 di Pieve di Soligo, la quale contempla la realizzazione di interventi da realizzarsi nella frazione di Guia, e precisamente in via *Fontanazze*, via *Cal del Col*, piazza *Canello* e via *Stanghe*, nella frazione di Santo Stefano, e precisamente in via *Chiesa* e via *Grave*, nelle vie *Cartizze*, *Saccol*, *Roccat* e *Ferrari* in località *Saccol*, nelle vie *Vitigal*, *Cima* e *Lizzor* in località *Funer* e in *Via Cal di Val* nella frazione di *Bigolino*, da finanziarsi con fondi appositamente allocati all'intervento 2 09 03 01 "Acquisizione di beni immobili" (capitolo 54010 "Lavori per ripristino danni per calamità naturali") del Bilancio RR.PP. 2010 per € 100.000,00 e del Bilancio 2011 per € 1.000.000,00;

PREMESSO altresì:

- che con Ordinanza del Commissario delegato per il superamento dell'emergenza derivante dagli eventi alluvionali che hanno colpito il territorio della Regione Veneto nei giorni dal 31 ottobre al 2 novembre 2010, n. 5 del 27 luglio 2012, venivano assegnati fondi per la somma di € 630.714,29 ripartiti come segue:
- Rifacimento strade e viale cimitero. Consolidamento uro e smaltimento acque cimitero € 285.000,00 (codice identificativo TV id 1844-1);
- Movimento franoso - Cal del Col € 125.714,29 (codice identificativo TV id 2332)
- Movimento franoso, consolidamento stradale - Via Cima € 61.285,71 (codice identificativo TV id 2333)
- Nuovo sistema di raccolta acque meteoriche - Cal di Val € 89.571,43 (codice identificativo TV id 1833)
- Raccolta acque risorgive e rifacimento manto stradale - Via Grave € 69.142,86 (codice identificativo TV id 1834)
- che in data 26 novembre 2012, con nota prot. 3802, veniva comunicato alla Regione la volontà di accettare i contributi assegnati e di procedere nel più breve tempo possibile all'esecuzione degli interventi ammessi a contributi; orizzontale
- che i lavori di Rifacimento strade e viale cimitero. Consolidamento uro e smaltimento acque cimitero € 285.000,00 (codice identificativo TV id 1844-1) sono stati completati e già rendicontati;
- che con nota dell'8 gennaio 2015, prot. 4880, qui pervenuta in data 8 gennaio 2015 al prot. 248, veniva trasmesso il decreto del soggetto responsabile OCDPC 43/2013 n. 222 del 9 dicembre 2014 di conferma dei finanziamenti assegnati con la citata Ordinanza n. 5

del 27 luglio 2012;

PREMESSO inoltre che con delibera della Giunta Comunale n. 151 in data 17 ottobre 2012, con cui veniva approvato il progetto definitivo-esecutivo dei lavori denominati “Emergenza 2010 – Sistemazione dei danni cagionati dagli avversi eventi atmosferici del 31 ottobre e 1-2 novembre – II° Stralcio opere urgenti ed indifferibili” per l’importo complessivo di € 345.714,29 di cui € 242.000,00 per lavori (CUP H58C11000030004);

ATTESO:

- che propria determinazione a contrattare n. 435 in data 29 novembre 2012 del sottoscritto Responsabile del servizio, stabiliva di procedere alla realizzazione dei lavori in oggetto indicati con appalto a ditta qualificata mediante procedura negoziata ex art. 122 comma 7 del D. Lgs. 163/2006 e s.m.i. e con il criterio del prezzo più basso determinato mediante offerta a prezzi unitari ex art. 82, comma 3 del citato decreto legislativo (CIG 4743145712);
- che con propria determinazione n. 498 del 19 dicembre 2012, l’appalto dei lavori è stato aggiudicato definitivamente alla ditta Vanin S.r.l. con sede in Via Guicciardini, 2 - 31049 – Valdobbiadene (TV), iscritta nel Registro delle Imprese della C.C.I.A.A. di Treviso (codice fiscale e numero di iscrizione 03716150267), che ha offerto un ribasso del 23,790% (ventitre/settecentonovanta%) sull’importo a base di gara al netto degli oneri per la sicurezza corrispondente ad un prezzo di € 177.613,86 oltre ad € 8.941,53 per oneri di sicurezza e così complessivamente € 186.555,39 al netto dell’IVA;
- che in data 22 maggio 2013 al n. 1740 di Repertorio, registrato a Montebelluna il 30 maggio 2013 al n. 57 serie I, veniva sottoscritto tra il Comune e la ditta Vanin S.r.l. con sede in Via Guicciardini, 2 - 31049 – Valdobbiadene (TV), il contratto di appalto dei lavori di “Emergenza 2010 – Sistemazione dei danni cagionati dagli avversi eventi atmosferici del 31 ottobre e 1-2 novembre – II° Stralcio opere urgenti ed indifferibili”;
- che con determinazione n. 132 del 26 aprile 2013 del sottoscritto Responsabile del servizio, veniva approvata la perizia suppletiva e di variante dei lavori di “Emergenza 2010 – Sistemazione dei danni cagionati dagli avversi eventi atmosferici del 31 ottobre e 1-2 novembre – II° Stralcio opere urgenti ed indifferibili” comportante un aumento dell’importo lavori di € 64.009,05.= passando cioè da € 186.555,39.= ad € 250.564,44.=;
- che con determinazione n. 210 del 14 giugno 2013 del sottoscritto Responsabile del servizio, è stato approvato lo stato avanzamento n. 1 dei lavori “Emergenza 2010 – Sistemazione dei danni cagionati dagli avversi eventi atmosferici del 31 ottobre e 1-2 novembre – II° Stralcio opere urgenti ed indifferibili” e disposta la liquidazione del relativo certificato di pagamento n. 1 per l’ammontare di € 144.927,70.= (iva 10% esclusa);
- che con determinazione n. 331 del 12 settembre 2013 del sottoscritto Responsabile del servizio, è stato approvato lo stato avanzamento n. 2 dei lavori “Emergenza 2010 – Sistemazione dei danni cagionati dagli avversi eventi atmosferici del 31 ottobre e 1-2 novembre – II° Stralcio opere urgenti ed indifferibili” e disposta la liquidazione del relativo certificato di pagamento n. 2 per l’ammontare di € 104.367,05.= (iva 10% esclusa);

ATTESO:

- che i lavori hanno avuto inizio il 7 febbraio 2013;
- che il termine per l’esecuzione dei lavori veniva fissato in giorni 100 con scadenza il 17 maggio 2013;
- che il termine per l’esecuzione dei lavori veniva prorogato di giorni 15 a seguito dell’approvazione della Perizia Suppletiva e di Variante n. 1 con nuova scadenza al 1 giugno 2013;

- che con determinazione n. 187 del 5 giugno 2013 del sottoscritto Responsabile del servizio, il termine per l'esecuzione dei lavori veniva prorogato di giorni 30 naturali consecutivi a seguito di formale richiesta avanzata dall'appaltatore in data 13 maggio 2013 prot. n. 10941, con nuova scadenza al 1 luglio 2013;
- che con determinazione n. 264 del 5 luglio 2013 del sottoscritto Responsabile del servizio, il termine per l'esecuzione dei lavori veniva prorogato di giorni 15 naturali consecutivi a seguito di formale richiesta avanzata dall'appaltatore in data 1 luglio 2013 prot. n. 15016, con nuova scadenza al 16 luglio 2013;
- che l'ultimazione dei lavori è avvenuta il giorno 16 luglio 2013, come da certificato di fine lavori del direttore dei lavori redatto in data 22 luglio 2013 e quindi entro il tempo utile contrattuale prorogato;
- che la spesa per la realizzazione dell'opera risulta finanziata per il suo importo complessivo con fondi erogati dalla struttura commissariale regionale costituita a seguito dell'emergenza connessa agli eventi atmosferici che hanno interessato il territorio della Regione del Veneto fra il 31 ottobre e il 2 novembre 2010, iscritti nel bilancio 2012, e per euro 345.714,29;

DATO ATTO che la spesa per l'esecuzione dell'opera " Emergenza 2010: sistemazione dei danno cagionati dagli avversi eventi atmosferici che hanno colpito il territorio comunale di Valdobbiadene nei giorni 31/10 e 2/11 – interventi indifferibili ed urgenti" pari a complessivi € 345.714,29, è articolata come risulta dal seguente quadro economico:

- che l'opera è finanziata con fondi dell'Ente allo scopo allocati come segue:

Intervento	Capitolo	Descrizione capitolo	Importo €	Impegno	Anno finanziario
2 09 03 01 Acquisizione di beni immobili	54010	“Lavori per ripristino danni per calamità naturali”	345.714,29	483	Bilancio: 2012

DATO altresì ATTO:

- che non sussistono altri contributi pubblici o risarcimenti corrisposti sulla base di polizze assicurative con riferimento alle voci di spesa e agli interventi ammessi;
- che le somme afferenti gli interventi sono così ripartite:

- VIA GRAVE (id 1834 prov. Tv OPCM 3906/2010 alluvione 2010) importo speso € 101.096,78 di cui € 72.635,85 per lavori ed € 28.460,93 per somme a disposizione a fronte del contributo di € 69.142,86;
- VIA CAL DEL COL (id 2332 prov. Tv OPCM 3906/2010 alluvione 2010) importo speso € 107.825,34 di cui € 78.030,37 per lavori ed € 29.794,97 per somme a disposizione a fronte del contributo di € 125.714,29;
- VIA CIMA (id 2333 prov. Tv OPCM 3906/2010 alluvione 2010) importo speso € 71.633,41 di cui € 52.880,06 per lavori ed € 18753,35 per somme a disposizione a fronte del contributo di € 61.285,71;
- VIA CAL DI VAL (id 1833 prov. Tv OPCM 3906/2010 alluvione 2010) importo speso € 65.158,76 di cui € 47.017,54 per lavori ed € 18.141,22 per somme a disposizione a fronte del contributo di € 89.571,43;

DATO altresì ATTO che sono in corso di definizione le procedure di liquidazione delle occupazioni temporanee e servitù nonché la costituzione delle stesse e la liquidazione della quota del fondo incentivante nei limiti indicati nel quadro economico dell'opera;

VISTA la *Relazione di fine intervento* datata 27 aprile 2015, redatta dalla sottoscritta responsabile del procedimento che viene allegata alla presente determinazione per costituirne parte integrante e sostanziale (allegato sub A) dalla quale risulta che i lavori sono regolarmente ultimati e i benefici degli interventi sul territorio in relazione ai successivi eventi meteo;

RITENUTO di richiedere alla Regione Veneto l'erogazione dei contributi e la compensazione dei contributi assegnati per l'esecuzione dei quattro interventi;

VISTO

- il decreto legislativo del 12 aprile 2006, n. 163 "Codice dei contratti pubblici relativi ai lavori, servizi e forniture", e successive modificazioni, e in particolare l'art. 93, recante norme in materia di attività di progettazione;
- il D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207, Regolamento di esecuzione ed attuazione del Codice dei contratti pubblici, e in particolare il Titolo II - Capo I - recante norme in materia di progettazione;
- la legge regionale 7 novembre 2003, n. 27, e successive modificazioni "Disposizioni generali in materia di lavori pubblici di interesse regionale e per le costruzioni in zone classificate sismiche", come modificata dalla legge regionale 20 luglio 2007, n. 17;
- il Capitolato speciale d'appalto relativo ai lavori in oggetto;
- gli articoli 107 e 109 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali", che attribuiscono ai responsabili degli uffici e dei servizi la gestione amministrativa, finanziaria e tecnica e l'attuazione degli obiettivi e dei programmi definiti con gli atti di indirizzo adottati dagli organi di governo dell'ente;
- gli articoli da 183 a 185, nonché l'articolo 191 del medesimo D.Lgs. 267/2000, disciplinanti il procedimento di spesa e le regole procedurali per l'assunzione di impegni e per l'effettuazione di spese;
- gli articoli 56 e seguenti del vigente regolamento comunale di contabilità;
- il vigente regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi del Comune, ed in particolare gli articoli 25 e 26;
- il decreto sindacale n. 5 del 2 aprile 2015, con il quale la sottoscritta è stata nominata, per l'anno 2015, Responsabile dei servizi afferenti la IV Unità Organizzativa "lavori pubblici, patrimonio e ambiente";

DETERMINA

1. di approvare il quadro economico dell'opera denominata "Emergenza 2010: sistemazione danni cagionati dagli avversi eventi atmosferici che hanno colpito il territorio comunale di Valdobbiadene nei giorni 31 ottobre e 1-2 novembre – Interventi indifferibili e urgenti", come evidenziato nel dispositivo e la ripartizione della spesa tra i quattro interventi, desunti dalla contabilità finale dell'opera per quanto riguarda l'importo dei lavori e in proporzione ai lavori stessi per quanto riguarda le somme a disposizione come segue:
 - VIA GRAVE (id 1834 prov. Tv OPCM 3906/2010 alluvione 2010) importo speso € 101.096,78 di cui € 72.635,85 per lavori ed € 28.460,93 per somme a disposizione a fronte del contributo di € 69.142,86;
 - VIA CAL DEL COL (id 2332 prov. Tv OPCM 3906/2010 alluvione 2010) importo speso € 107.825,34 di cui € 78.030,37 per lavori ed € 29.794,97 per somme a disposizione a fronte del contributo di € 125.714,29;
 - VIA CIMA (id 2333 prov. Tv OPCM 3906/2010 alluvione 2010) importo speso € 71.633,41 di cui € 52.880,06 per lavori ed € 18753,35 per somme a disposizione a fronte del contributo di € 61.285,71;
 - VIA CAL DI VAL (id 1833 prov. Tv OPCM 3906/2010 alluvione 2010) importo speso € 65.158,76 di cui € 47.017,54 per lavori ed € 18.141,22 per somme a disposizione a fronte del contributo di € 89.571,43;
2. di approvare la *Relazione di fine intervento*, allegato sub A alla presente determinazione, con la quale vengono evidenziati i benefici sul territorio in relazione agli eventi meteo occorsi dopo la fine dei lavori;
3. di dare atto che non sussistono altri contributi pubblici o risarcimenti corrisposti sulla base di polizze assicurative con riferimento alle voci di spesa e agli interventi ammessi;
4. di dare atto che sono in corso di definizione le procedure di liquidazione delle occupazioni temporanee e servitù nonché la costituzione delle stesse;
5. di dare atto che è in corso di liquidazione la quota del fondo incentivante;
6. di dare atto che le spese conseguenti ai precedenti punti 3. e 4. trovano copertura nei limiti indicati nel quadro economico dell'opera;
7. di richiedere alla Regione Veneto la liquidazione dei contributi compensazione tra i quattro contributi assegnati in funzione della modifica dell'importo di spesa come evidenziata nel dispositivo;
8. di dare atto che la presente determinazione verrà trasmessa al servizio finanziario per la registrazione e per l'apposizione del visto di regolarità contabile.

Valdobbiadene, 30-04-2015

Il Responsabile del Servizio
f.to Giovanna Carla Maddalosso