

Stazione Appaltante: Comune di Moriago della Battaglia

Lavori di: OPERE INTEGRATIVE E MIGLIORATIVE AI LAVORI DI REALIZZAZIONE DI NUOVA ROTATORIA SULLA S.P. 34 IN CORRISPONDENZA DELL'INTERSEZIONE CON LA STRADA COMUNALE DI VIA SAN ROCCO (CUP F21B19000380007).

aggiudicato con determina n. 143 del 28-04-2023;

Impresa Appaltatrice: Feltrin Srl con sede in via S. Apollonia n.6/5 - 31030 Altivole (TV).

P. Iva e Cod. Fisc. 00200210268

Importo contrattuale: importo complessivo di € 51.155,45 Iva 10% compresa, mediante ricorso al Mepa – trattativa diretta n. 3528732,

RELAZIONE DEL DIRETTORE DEI LAVORI E CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE

art. 102 D.M. 50/2016

Il progetto principale

Le opere previste dall'appalto riguardano interventi non previsti nel progetto approvato per la Realizzazione della nuova rotatoria sulla S.P. 34, in corrispondenza dell'intersezione con la strada comunale di via San Rocco, riferiti al progetto esecutivo approvato con delibera di Giunta Comunale n. 115 del 20/10/2021 e redatto dal progettista incaricato Mob-Up Srl di San Fior (TV) ma direttamente interferenti con l'opera di cui sopra e che, se realizzati nel corso dei lavori, avrebbero comportato un miglioramento complessivo dell'intervento così come relazionato dal Direttore dei Lavori con nota del 13.04.2023.

Si tratta sostanzialmente di opere realizzate sulla rete viaria di competenza Comunale, nei rami di innesto a sud e nord della rotatoria appena realizzata, rispettivamente su Via Montegrappa e via Cal Piccola di importo pari a € 45.042,11 risultante dal computo metrico estimativo, oltre ad € 1.710,57 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso.

La gara di appalto

l'Ufficio Tecnico ha provveduto ad inoltrare alla succitata ditta la trattativa diretta n. 3528732 e che la stessa ha presentato regolare offerta, entro il termine stabilito, dichiarandosi disponibile ad effettuare l'incarico de quo applicando un ribasso del 0,55% sull'importo di € 45.042,11 risultante dal computo metrico estimativo redatto dal Direttore dei Lavori arch. Sandro Burigana, oltre ad € 1.710,57 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso, per l'importo complessivo di € 46.504,95 oltre all'Iva 10% .

Perizia di variante:

Non sono state redatte Perizie di Variante.

Subappalti e subcontratti:

Non sono previsti e segnalati subappalti e subcontratti

Responsabile del procedimento, Direttore dei lavori e Coordinatore della sicurezza:

Le funzioni Responsabile del procedimento sono state svolte dal Geom. Loris Dalto - Responsabile del Settore Lavori Pubblici del Comune di Moriago della Battaglia.

I lavori sono stati diretti per tutta la loro durata dall'arch. Sandro Burigana dello studio d.recta Srl di San Fior (TV) .

Il coordinatore per la sicurezza nella fase di esecuzione era il Dott. Stefano Donadello dello studio d.recta Srl di San Fior (TV).



UNI ISO 45001:2018 N. 171804



UNI ISO 45001:2018 N. 171804

via villa Liccer, 14
31020 San Fior (TV) – Italy
t. +39 0438 1710037
f. +39 0438 1710109

info@d-recta.it
d-recta@pec.it
C.F. e P.IVA 03396970265

Capitale Sociale € 100.000,00 I.V.
Reg. Imprese di Treviso n° 03396970265
REA 269454

Consegna dei lavori:

I lavori sono iniziati a partire dal giorno seguente all'assegnazione dell'appalto e quindi il 29.04.2023.

Tempo utile per la esecuzione dei lavori e penale per il ritardo:

Per l'esecuzione dei lavori il termine degli stessi veniva fissato per il 05.05.2023.

Ultimazione dei lavori:

La Direzione dei lavori, con Certificato di Ultimazione dei lavori datato 04.05.2023 ha dichiarato ultimati i lavori medesimi alla data del 04.05.2023 e pertanto in tempo utile.

Ritardo nell'esecuzione dei lavori:

Non ci sono stati ritardi.

Danni di forza maggiore:

Durante l'esecuzione dei lavori non si sono riscontrati danni di forza maggiore.

Andamento dei lavori:

I lavori si sono svolti in conformità alle norme contrattuali, alle previsioni di progetto, agli ordini e disposizioni del Direttore dei lavori e alle indicazioni impartite dai tecnici dell'Amministrazione Comunale in accordo con la D.L.

Variazioni apportate:

Non ci sono state variazioni.

Ordini di servizio

non sono stati emessi Ordini di servizio.

Stato Finale:

Lo stato finale è stato trasmesso dal direttore lavori in data 15.05.2023 e riporta le seguenti annotazioni:

Importo lavori

Lavori	€	45 042,11
Oneri per la sicurezza	€	1 710,57
<i>Totale appalto da ribassare</i>	€	46 752,68

Detrazioni:

Ribasso d'asta del 0.55 % su importo lavori	€	247,73
Certificato n. 01 del 09.05.2023 pari al finale	€	46 279,74
<i>sommano detrazioni</i>	€	46 527,47

<i>Risulta il credito complessivo dell'impresa</i>	€	225,21
---	----------	---------------

Confronto fra la somma autorizzata e quella spesa:

- Importo netto autorizzato per lavori € 44 794,38 (€ 45 042,11 – ribasso 0,55) oltre agli oneri per la sicurezza;
- Importo netto dei lavori eseguiti, risultante dallo stato finale € 44 794,38 (€ 45 042,11 – ribasso 0,55 %) oltre agli oneri per la sicurezza.



UNI EN ISO 9001:2015 N. 171804
UNI ISO 45001:2018 N. 171804

via villa Liccer, 14
31020 San Fior (TV) – Italy
t. +39 0438 1710037
f. +39 0438 1710109

info@d-recta.it
d-recta@pec.it
C.F. e P.IVA 03396970265

Capitale Sociale € 100.000,00 I.V.
Reg. Imprese di Treviso n° 03396970265
REA 269454

Infortuni in corso di lavoro:

Durante il corso dei lavori non risulta essersi verificato alcun infortunio di rilievo.

Assicurazione degli operai:

L'Impresa Feltrin Srl ha assicurato gli operai con Polizza continuativa presso l'INAIL sede di Treviso - POLIZZA n. 41019452/48

Riserve dell'Impresa:

L'Impresa ha firmato tutti gli atti contabili senza inserire riserve di sorta.

VERBALE DI VISITA E RELAZIONE

La visita di verifica della regolare esecuzione dei lavori è stata fatta il giorno 29.05.2023 a cura del Direttore dei Lavori arch. Sandro Burigana, sono intervenuti:

- 1) Geom. Loris Dalto , in veste di Responsabile del Procedimento;
- 2) Geom. Davide Feltrin, referente dell'Impresa esecutrice

Risultati della visita di collaudo:

Con la scorta del progetto e dei documenti contabili, il sottoscritto Direttore dei lavori, con gli altri intervenuti alla visita, ha effettuato un esame generale dei lavori non rilevando vizi o difformità.

Confronto tra le previsioni progettuali ed i lavori eseguiti:

Dal confronto delle singole categorie di lavoro previste in progetto e nella perizia con quelle effettivamente eseguite, si sono riscontrate modeste variazioni rientranti nei poteri discrezionali della direzione tecnica dei lavori.

Osservanza delle prescrizioni:

Da quando si è potuto riscontrare ed accertare con le suddette verifiche, controlli, misurazioni, accertamenti e saggi, si è convenuto che:

- le opere eseguite corrispondono alle prescrizioni contrattuali ed a quanto definito nel corso delle visite di cantiere e che alcune lievi modifiche sono state concordate con la DL ed il RUP senza che venisse modificato l'importo complessivo dei lavori.
- nella loro esecuzione sono stati impiegati materiali idonei e seguite le modalità specificate nel capitolato speciale di appalto;
- la lavorazione è stata condotta a regola d'arte ed infine che esiste la precisa rispondenza, agli effetti contabili, tra le opere eseguite e le registrazioni nel libretto delle misure, nel registro di contabilità e nello stato finale.



UNI EN ISO 9001:2015 N. 171804
UNI ISO 45001:2018 N. 171804



via villa Liccer, 14
31020 San Fior (TV) – Italy
t. +39 0438 1710037
f. +39 0438 1710109

info@d-recta.it
d-recta@pec.it
C.F. e P.IVA 03396970265

Capitale Sociale € 100.000,00 I.V.
Reg. Imprese di Treviso n° 03396970265
REA 269454

CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE

Ciò premesso, considerato l'intero svolgimento dell'appalto riassunto nelle premesse da cui risulta:

- a) che i lavori sono stati eseguiti secondo il progetto approvato salvo lievi modifiche entro i limiti dei poteri discrezionali della direzione tecnica dei lavori secondo quanto precedentemente esposto;
- b) che i lavori stessi sono stati eseguiti a regola d'arte, con buoni materiali e idonei magisteri;
- c) che per quanto non è stato possibile ispezionare o di difficile ispezione l'Impresa ha in particolare dichiarato, agli effetti dell'art. 1667 del codice civile, non esservi difformità o vizi oltre quelli notati;
- d) che per quanto è stato possibile riscontrare, le notazioni contabili corrispondono, per dimensioni, forma, quantità e qualità dei materiali, allo stato di fatto delle opere, salvo le correzioni debitamente apportate al conto finale;
- e) che l'Impresa ha ottemperato all'obbligo delle assicurazioni degli operai contro gli infortuni sul lavoro e tutti gli oneri contributivi e previdenziali richiesti dalle vigenti disposizioni;
- f) che i lavori sono stati compiuti entro il periodo contrattuale;
- g) che i prezzi applicati sono quelli di contratto o successivamente concordati ed approvati;
- h) che non risultano cessioni di credito da parte dell'Impresa né procure o deleghe a favore di terzi e non risultano altresì notificati atti impeditivi al pagamento da parte di terzi;
- i) che non risultano presentati reclami ed opposizioni di sorta;
- l) che l'Impresa ha ottemperato a tutti gli obblighi derivanti dal contratto ed agli ordini e disposizioni date dalla Direzione dei lavori durante il corso di essi;
- m) che l'Impresa ha firmato la contabilità finale senza riserva.

Il sottoscritto Direttore dei lavori arch. Sandro Burigana certifica che le Opere integrative e migliorative ai lavori per la Realizzazione della nuova rotatoria sulla S.P. 34 in corrispondenza dell'intersezione con la strada comunale di via San Rocco in Moriago della Battaglia appaltati all'Impresa **Feltrin Srl** con sede in via S. Apollonia n.6/5 - 31030 Altivole (TV) P. Iva e Cod. Fisc. 00200210268 aggiudicato con determina n. 143 del 28-04-2023 con importo complessivo di € 51.155,45 Iva 10% compresa mediante ricorso al Mepa – trattativa diretta n. 3528732 di cui € 45.042,11 (lavori) oltre € 1.710,57 (on. sicurezza) e IVA di legge sono stati regolarmente eseguiti e liquida il credito dell'Impresa come segue:

Importo lavori

Lavori	€ 45 042,11
Oneri per la sicurezza	€ 1 710,57
Totale appalto da ribassare	€ 46 752,68

Detrazioni:

Ribasso d'asta del 0.55 % su importo lavori	€ 247,73
Certificato n. 01 del 09.05.2023 pari al finale	€ 46 279,74
sommano detrazioni	€ 46 527,47

Risulta il credito complessivo dell'impresa

€ 225,21



UNI EN ISO 9001:2015 N. 171804
UNI ISO 45001:2018 N. 171804

via villa Liccer, 14
31020 San Fior (TV) – Italy
t. +39 0438 1710037
f. +39 0438 1710109

info@d-recta.it
d-recta@pec.it
C.F. e P.IVA 03396970265

Capitale Sociale € 100.000,00 I.V.
Reg. Imprese di Treviso n° 03396970265
REA 269454

Moriago della Battaglia, 12/06/2023

LA DIREZIONE DEI LAVORI

ordine
degli
architetti
planificatori
paesaggisti e
conservatori
della provincia di
ordenone

Arch. Sandro Burigana

sandro burigana
albo sezione A
numero 484
architetto

appalto
direzionale

L'APPALTATORE

Feltrin Srl

Visto

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO



UNI EN ISO 9001:2015 N. 171804
UNI ISO 45001:2018 N. 171804

via villa Liccer, 14
31020 San Fior (TV) – Italy
t. +39 0438 1710037
f. +39 0438 1710109

info@d-recta.it
d-recta@pec.it
C.F. e P.IVA 03396970265

Capitale Sociale € 100.000,00 I.V.
Reg. Imprese di Treviso n° 03396970265
REA 269454