



**Regione Veneto
Provincia di Verona
Comune di Oppeano**
**Lavori di: consolidamento e miglioramento sismico della scuola primaria di
Vallese di Oppeano**
**Impresa: Nord Costruzioni srl con sede in via Villafontana 51 - 37051 Oppeano,
P.I. 03742720232**
Contratto: in pendenza di stipula
**Importo contrattuale: € 106.408,79 e di € 3.270,00 per oneri della sicurezza non
soggetti a ribasso d'asta oltre all'iva di legge**
Codice unico progetto: H39F19000020009
Codice identificativo gara: 7892998400

VERBALE DI RIPRESA DEI LAVORI
art. 10 comma 4 D.M. 49/2018

L'anno Duemiladiciannove il giorno dodici del mese di Giugno,
il sottoscritto Ing. Massimo Bressan in qualità di direttore dei lavori in oggetto, presenti:
il sig. Matteo Graldi per l'impresa esecutrice dei lavori
L'ing. Spimpolo Giovanni RUP per la Stazione appaltante
alla presenza continua degli intervenuti

CONSIDERATO

- che con verbale in data 14.05.2019 è stata effettuata la consegna dei lavori di cui sopra;
- che con verbale in data 16.05.2019 è stata effettuata la sospensione dei lavori a causa di impedimenti che non avrebbero garantito il normale flusso delle lavorazioni senza interferire con la sicurezza dei bambini nell'ambito delle attività scolastiche previste, così come meglio descritto nel verbale richiamato

PRESO ATTO

- Che gli impedimenti dovuti all'impossibilità di poter garantire il regolare svolgimento dei lavori al fine di evitare gravi rischi a carico dei bambini che usufruiscono della scuola sono venuti a mancare;
- Che alla data odierna, i luoghi di cantiere sono pienamente accessibili e non vi è impedimento alcuno al normale svolgimento dei lavori di cui in oggetto

DISPONE

La ripresa dei lavori invitando l'appaltatore Nord Costruzioni srl a riprendere, a partire dalla data odierna, tutte le lavorazioni previste nell'ambito del consolidamento e miglioramento sismico della scuola primaria di Vallese di Oppeano.

Sulla base di quanto esposto è stato redatto il presente verbale in unica copia che, viene rilasciato in copia alle parti, previa lettura e conferma delle parti presenti alla stesura, viene sottoscritto anche dall'Esecutore in segno della più ampia accettazione.

L'Esecutore Nord Costruzioni (Matteo Graldi)



Nord Costruzioni s.r.l.
Amministratore

Il Direttore dei Lavori (ing. Massimo Bressan)



Il Responsabile del procedimento (ing. Giovanni Spimpolo)