



COMMISSARIO DELEGATO

**PRIMI INTERVENTI URGENTI DI PROTEZIONE CIVILE IN CONSEGUENZA
DEGLI ECCEZIONALI EVENTI METEOROLOGICI CHE HANNO INTERESSATO
IL TERRITORIO DELLA REGIONE VENETO, DAL 27 OTTOBRE AL 5 NOVEMBRE 2018**

(Delibera del Consiglio dei Ministri dell'8 novembre 2018 e Ordinanza del Capo del Dipartimento
della Protezione civile n. 558 del 15 novembre 2018)

COMUNE DI LAMON

DECRETO DEL SOGGETTO ATTUATORE SINDACO DEL COMUNE DI LAMON N. 10/2020 del
19/05/2020

Oggetto: O.C.D.P.C. n. 558/2018 - O.C. n. 5/2019. O.C.D.P.C. n. 558/2018 - O.C. n. 5/2019. Cod.
Intervento 025026-25026-N102C "Allontanamento delle acque di ruscellamento in loc. Ren -
Ripristino del versante in Comune di Lamon". CUP J53H19000110001. Approvazione Primo Stato
di Avanzamento dei Lavori corrispondente al finale.

**IL SINDACO DEL COMUNE DI LAMON
IN QUALITA' DI SOGGETTO ATTUATORE
(Ordinanza del Capo Dipartimento della Protezione Civile n. 558/2018)**

DATO ATTO che nei mesi di ottobre e novembre 2018 il territorio della Regione del Veneto è stato
colpito da particolari eventi meteorologici che hanno causato gravi danni al patrimonio boschivo
nonché al patrimonio pubblico e privato nelle aree montane, costiere e in prossimità dei grandi
fiumi con forti venti, mareggiate, frane e smottamenti;

VISTO il decreto del Presidente della Regione del Veneto n. 135 del 27 ottobre 2018 recante
"Attivazione e convocazione dell'Unità di Crisi Regionale U.C.R. ai sensi del "Protocollo operativo
per la gestione delle Emergenze" nell'ambito del Sistema Regionale di Protezione Civile (DGR 103
dell'11 febbraio 2013)";

VISTO il decreto del Presidente della Regione del Veneto n. 136 del 28 ottobre 2018, integrato da
successivo decreto n. 139 del 29 ottobre 2018, pubblicati sul BUR n. 114 del 16 novembre 2018,
con il quale a seguito delle criticità riscontrate è stato dichiarato lo "stato di crisi" ai sensi dell'art.
106, co. 1 lett. a) della L.R. n. 11/2001;

VISTO il decreto del 29 ottobre 2018, pubblicato nella G.U. n. 253 del 30 ottobre 2018, con il quale
il Presidente del Consiglio dei Ministri, ai sensi dell'art. 23, co. 1 del D. Lgs. 2 gennaio 2018 n. 1,
ha disposto la mobilitazione straordinaria del Servizio Nazionale di protezione civile a supporto
della Regione del Veneto al fine di favorire le operazioni di soccorso nei territori colpiti dagli
eccezionali eventi;

VISTA la delibera del Consiglio dei Ministri dell'8 novembre 2018, pubblicata nella G.U. n. 266
del 15 novembre 2018, in esito alle attività di cui al predetto decreto, ai sensi dell'art. 7, co 1 lett. c)
e dell'art. 24 del D.Lgs 2 gennaio 2018 n. 1, con la quale è stato deliberato per 12 mesi a far data
dal provvedimento medesimo, lo stato di emergenza nei territori colpiti dall'evento;

CONSIDERATO che la citata delibera prevede che, per l'attuazione degli interventi da effettuare nella vigenza dello stato di emergenza, ai sensi dell'art. 25, del decreto legislativo 2.1.2018, 1, si provvede con ordinanze, emanate dal Capo del Dipartimento della Protezione civile, acquisita l'intesa delle regioni e delle province autonome interessate, in deroga a ogni disposizione vigente e nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico in merito tra l'altro:

- alla delimitazione territoriale, su base comunale, delle aree oggetto degli interventi da effettuare in vigenza dello stato di emergenza;
- all'immediata attuazione dei primi interventi urgenti di cui all'art. 25, comma 2, lettere a) e b), del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1 nei limiti delle risorse di cui al comma 4;

VISTA l'ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione civile n. 558 del 15 novembre 2018 (pubblicata in Gazzetta Ufficiale n. 270 del 20 novembre 2018) con la quale sono state definite le procedure per il superamento dell'emergenza derivante dai suddetti eccezionali eventi meteorologici e stanziati per il Veneto 15 milioni di Euro per l'attuazione dei primi interventi urgenti di cui all'art. 25, comma 2, lettere a) e b) del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, nelle more della valutazione dell'effettivo impatto degli eventi in esame;

DATO ATTO in particolare che l'art. 1 della citata OCDPC n. 558/2018 prevede che per fronteggiare l'emergenza il Presidente della Regione del Veneto, in qualità di Commissario delegato, provvede a titolo gratuito ad effettuare le attività previste per gli ambiti territoriali di competenza, avvalendosi delle strutture e degli uffici regionali, provinciali, comunali e delle unioni montane, delle loro società in house e delle amministrazioni centrali e periferiche dello Stato, anche in raccordo con le ANCI regionali, individuando dei Soggetti Attuatori che agiscono sulla base di specifiche direttive, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica;

VISTA l'ordinanza n. 1 in data 23.11.2018 del Commissario delegato con la quale sono stati nominati i Soggetti Attuatori, individuando i rispettivi ambiti di azione e di intervento e costituito l'Ufficio di Supporto al Commissario delegato medesimo;

RILEVATO che, con riguardo ai Sindaci dei territori interessati dagli eventi, gli stessi sono stati nominati Soggetti Attuatori, salva l'individuazione delle specifiche attività da affidare agli stessi, rimessa a specifico successivo provvedimento;

ATTESO che il Sindaco del Comune di Lamon è stato nominato, con Ordinanza n. 5 del 02.04.2019 del Commissario delegato, soggetto attuatore con poteri commissariali, relativamente alla realizzazione dei seguenti interventi:

- Consolidamento tornante Gorna;
- Sistemazione viabilità Via Valina/Ciess;
- Allontanamento acque di ruscellamento superficiale località REN;
- Ripristino viabilità San Donato – ValNuvola;

e con Ordinanza n. 9 del 27.05.2019 del Commissario delegato, soggetto attuatore con poteri commissariali, relativamente alla realizzazione dei seguenti interventi:

- Pulizia straordinaria caditoie;

PRESO ATTO che, con le stesse ordinanze n. 5 n. 9 del Commissario delegato, è stato, tra l'altro, assicurato il finanziamento degli interventi sopra indicati;

RICHIAMATI i seguenti Decreti del Soggetto Attuatore Sindaco del Comune di Lamon:

- n. 1/2019 del 31.05.2019 con cui è stata nominata l'ing. jr. Enrica Faoro, Responsabile del Servizio Tecnico di questo Comune, Responsabile Unico del Procedimento per i lavori finalizzati a

fronteggiare le emergenze dell'evento alluvionale dell'autunno 2018, di cui alle O.C. n. 5/2019 e n. 9/2019, per i quali il sottoscritto è stato nominato soggetto attuatore;

- n. 5/2019 del 31.05.2019 con cui è stato affidato ai sensi dell'art. 36 c. 2 lett. a) del D.Lgs 18.4.2016, n. 50, allo studio IGS di Santo Stefano di Cadore (BL), P.IVA 01305310326, l'incarico per il servizio di redazione dello studio geologico, del progetto di fattibilità tecnica, definitivo, esecutivo, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, direzione lavori, contabilità e coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione dei lavori relativi all'intervento di Allontanamento delle acque di ruscellamento in loc. Ren - Ripristino del versante in Comune di Lamon CUP J53H19000110001;

- n. 6/2019 del 06.07.2019 con cui è stato affidato ai sensi dell'art. 36 c. 2 lett. a) del D.Lgs 18.4.2016, n. 50, all'ing. Lara Stefani di San Vito di Cadore (BL), P.IVA 01221200254, l'incarico per il servizio supporto al RUP per le opere finanziate con O.C. n. 5/2019;

- n. 12/2019 del 04.09.2019 con cui è stato approvato il progetto denominato "Intervento di Allontanamento delle acque di ruscellamento in loc. Ren - Ripristino del versante in Comune di Lamon", dell'importo complessivo di € 50.000,00 di cui € 32.639,94 per lavori ed € 17.360,06 per somme a disposizione dell'Amministrazione, suddiviso come segue:

A. LAVORI

1	Lavori soggetti a ribasso d'asta	€ 31.689,26
2	Oneri di sicurezza	€ 950,68

TOTALE LAVORI € **32.639,94**

B. SOMME A DISPOSIZIONE

3	Spese per pubblicità, imprevisti e arrotondamenti	€ 297,28
7	Spese tecniche comprensive di oneri	€ 8.100,00
10	IVA sui lavori 22%	€ 7.180,79
11	IVA sulle spese tecniche 22%	€ 1.782,00

TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE € **17.360,06**

TOTALE PROGETTO € **50.000,00**

- n. 13/2019 del 04.09.2019 con cui è stato disposto di provvedere all'affidamento dei lavori denominati "Intervento di Allontanamento delle acque di ruscellamento in loc. Ren - Ripristino del versante in Comune di Lamon", mediante affido diretto ai sensi dell'art. 36 c.2 lett. a) del D. Lgs. 18.4.2016, n. 50 e dell'art. 4 c. 2 Deroghe della Ordinanza Commissariale n. 558/2018, come modificata ed integrata dalle O.C.D.P.C. n. 559/2018 e n. 601/2019;

- n. 23 del 13/09/2019 con cui sono stati affidati i lavori di Intervento di Allontanamento delle acque di ruscellamento in loc. Ren - Ripristino del versante in Comune di Lamon. CUP: J53H19000110001 CIG: Z5D29A2C59, alla ditta Campigotto Silvio lavori edili di Campigotto Matia di Lamon (BL) P.IVA: 01202510259, verso il corrispettivo di € 30.104,80, comprensivo di € 950,68 di oneri per la sicurezza (IVA esclusa), con il ribasso del 8,00 %, sull'importo a base di gara;

- n. 29/2019 del 28/09/2020 con cui è stato rideterminato il quadro economico di progetto dei lavori di Allontanamento delle acque di ruscellamento in loc. Ren - Ripristino del versante in Comune di Lamon, suddiviso come segue:

A.	LAVORI		
1	Lavori soggetti a ribasso d'asta	€	29.154,12
2	Oneri di sicurezza	€	950,68
	TOTALE LAVORI		€ 30.104,80
B.	SOMME A DISPOSIZIONE		
	Lavori complementari/in economia e imprevisti		
1	(IVA compresa)	€	3.092,86
3	Spese per pubblicità, imprevisti e arrotondamenti	€	297,28
7	Spese tecniche comprensive di oneri	€	8.100,00
10	IVA sui lavori 22%	€	6.623,06
11	IVA sulle spese tecniche 22%	€	1.782,00
	TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE		€ 19.895,20
	TOTALE A+B	€	50.000,00
	ECONOMIE DI GARA	€	0,00
	TOTALE PROGETTO	€	50.000,00

CONSIDERATO che:

- i lavori sono stati avviati in data 30.09.2019, come da verbale di consegna in pari data, agli atti dell'Ente, con termine per l'ultimazione dei lavori fissato al 30/10/2019;
- con Decreto del Soggetto Attuatore Sindaco del Comune di Lamon n. 33 del 11.11.2019 è stata concessa alla ditta esecutrice una proroga di giorni 21 sul termine di ultimazione dei lavori, posticipando pertanto il termine al 20/11/2019;
- i lavori sono stati sospesi in data 07.11.2019 come da verbale di sospensione in pari data, agli atti dell'Ente;

CHE con Decreto del Soggetto Attuatore Sindaco del Comune di Lamon num. 2/2020 del 26.02.2020 è stato affidato allo studio IGS di S. Stefano di Cadore (BL), P.IVA 01305310326, l'incarico per il servizio di redazione della perizia di variante suppletiva ai lavori in oggetto;

CHE con Decreto del Soggetto Attuatore Sindaco del Comune di Lamon num. 5/2020 del 01/04/2020 è stata approvata la perizia suppletiva e di variante n° 1 datata marzo 2020 redatta dalla Società I.G.S. di S. Stefano di Cadore (BL), a firma dell'ing. Michele Giaier e del geol. David Pomarè Montin dell'importo complessivo di 50.000,00 €, di cui € 31.223,85 per lavori ed € 18.776,15 per somme a disposizione dell'Amministrazione, come di seguito riportato:

A.	LAVORI		
1	Lavori soggetti a ribasso d'asta	€	30.273,15
2	Oneri di sicurezza	€	950,68
	TOTALE LAVORI		€ 31.223,83
B.	SOMME A DISPOSIZIONE		
	Lavori complementari/in economia e imprevisti		
1	(IVA compresa)	€	262,73
3	Spese per pubblicità, imprevisti e arrotondamenti	€	297,28
7	Spese tecniche comprensive di oneri	€	9.300,75

10 IVA sui lavori 22%	€	6.869,25	
11 IVA sulle spese tecniche 22%	€	2.046,16	
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE			€ 18.776,17
	TOTALE	€	50.000,00

DATO ATTO che con verbale di ripresa dei lavori in data 05/05/2020 il Direttore dei Lavori ha disposto la ripresa degli stessi ed è stato fissato conseguentemente il nuovo termine per l'ultimazione in data 17/05/2020;

VISTO il Certificato di Ultimazione dei lavori in data 08/05/2020;

VISTO lo Stato di Avanzamento dei Lavori num. 1 a tutto il 08/05/2020 corrispondente al finale, emesso dal Direttore dei Lavori, ing. Michele Giaier in pari data, trasmesso al Comune di Lamon in data 19/05/2020 prot. 2847 da cui risulta che l'importo complessivo dei lavori eseguiti risulta pari ad € 31.121,45 al netto del ribasso d'asta pari all'8,00% ed al lordo degli Oneri di Sicurezza pari ad € 950,68, esclusi oneri fiscali;

PRESO ATTO della regolarità contributiva della ditta Campigotto Silvio lavori edili di Campigotto Matia di Lamon (BL) come da DURC On Line in data 27/01/2020 prot. INAIL 20017977 con scadenza 26/05/2020 acquisito agli atti del Comune;

VISTO il Certificato di Pagamento num. 1 emesso dal RUP in data 19/05/2020 per i lavori eseguiti a tutto il 08/05/2020, per un importo complessivo, al netto della ritenuta per infortuni dello 0,5% ed arrotondato, pari ad € 30.900,00, IVA 22% esclusa, da liquidare alla ditta Campigotto Silvio lavori edili di Campigotto Matia di Lamon (BL);

VISTI i pareri espressi in calce ai sensi dell'art. 147 bis del D. Lgs. n. 267/2000;

VISTI il D. Lgs. 50/2016 e il D.P.R. 207/2010 e ss.mm. e ii.;

VISTA l'Ordinanza del Capo Dipartimento della Protezione civile nazionale n. 558/2018;

VISTA la D.G.C. n. 32 del 22.04.2020 di approvazione del piano gestionale relativo all'esercizio finanziario 2020-2022;

DECRETA

- le premesse sono parte integrante del dispositivo.
- di approvare gli atti di contabilità relativi al 1° Stato di Avanzamento dei Lavori a tutto il 08/05/2020 corrispondente al finale, predisposti dal Direttore dei Lavori ing. Michele Giaier dello Società I.G.S. di S. Stefano di Cadore (BL), trasmessi al Comune di Lamon in data 19/05/2020 prot. 2847 relativi ai lavori in oggetto;
- di approvare altresì il Certificato di Pagamento num. 1 emesso dal RUP in data 19/05/2020 per i lavori eseguiti a tutto il 08/05/2020 pari ad € 30.900,00 da liquidare alla ditta appaltatrice delle opere Campigotto Silvio lavori edili di Campigotto Matia di Lamon (BL);
- di liquidare alla ditta appaltatrice Campigotto Silvio lavori edili di Campigotto Matia di Lamon (BL) la somma complessiva di € 30.900,00, oltre ad IVA 22%, per un importo lordo

complessivo di € 37.698,00, imputando la stessa al capitolo 21450 – codice di bilancio 11.02-2.02.01.09.012 del bilancio 2020 – conto FPV, come da Decreti n. 23 del 13/09/2019 e n. 5 del 08/04/2020;

- di dare atto che, ai sensi dell'art. 9, comma 1, lett. a) del D. L. n. 78/2009 convertito con la L. n. 102/2009, è stato accertato che il programma dei pagamenti conseguenti alla presente determinazione è compatibile con i relativi stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica;
- di dare atto che il provvedimento viene trasmesso al servizio finanziario e diviene esecutivo ai sensi dell'art. 151 comma 4 del D. Lgs. num. 267/2000 con l'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria.

Il Sindaco
SOGGETTO ATTUATORE
Ornella Noventa
(documento firmato digitalmente)

Si attesta la regolarità tecnica del presente provvedimento.

Il Responsabile dell'Ufficio Tecnico
Enrica Faoro
(documento firmato digitalmente)

Si attesta la regolarità contabile e la copertura finanziaria del presente provvedimento

Il Responsabile dell'Ufficio
Amministrativo – Finanziario
Nicola Todesco
(documento firmato digitalmente)