



COMMISSARIO DELEGATO

**PRIMI INTERVENTI URGENTI DI PROTEZIONE CIVILE IN CONSEGUENZA
DEGLI ECCEZIONALI EVENTI METEOROLOGICI CHE HANNO INTERESSATO
IL TERRITORIO DELLA REGIONE VENETO, DAL 27 OTTOBRE AL 5 NOVEMBRE 2018**
(Delibera del Consiglio dei Ministri dell'8 novembre 2018 e Ordinanza del Capo del Dipartimento
della Protezione civile n. 558 del 15 novembre 2018)

COMUNE DI LAMON

DECRETO DEL SOGGETTO ATTUATORE SINDACO DEL COMUNE DI LAMON N. 14/2020 del 11/06/2020

Oggetto: O.C.D.P.C. n. 558/2018 - O.C. n. 5/2019. Cod. Intervento 025026-25026-11: Intervento di "Sistemazione viabilità via Valina/Ciess" - 1° e 2° stralcio in Comune di Lamon. CUP J57H19000500001. Approvazione Primo Stato di Avanzamento dei Lavori.

**IL SINDACO DEL COMUNE DI LAMON
IN QUALITA' DI SOGGETTO ATTUATORE
(Ordinanza del Capo Dipartimento della Protezione Civile n. 558/2018)**

DATO ATTO che nei mesi di ottobre e novembre 2018 il territorio della Regione del Veneto è stato colpito da particolari eventi meteorologici che hanno causato gravi danni al patrimonio boschivo nonché al patrimonio pubblico e privato nelle aree montane, costiere e in prossimità dei grandi fiumi con forti venti, mareggiate, frane e smottamenti;

VISTO il decreto del Presidente della Regione del Veneto n. 135 del 27 ottobre 2018 recante "Attivazione e convocazione dell'Unità di Crisi Regionale U.C.R. ai sensi del "Protocollo operativo per la gestione delle Emergenze" nell'ambito del Sistema Regionale di Protezione Civile (DGR 103 dell'11 febbraio 2013)";

VISTO il decreto del Presidente della Regione del Veneto n. 136 del 28 ottobre 2018, integrato da successivo decreto n. 139 del 29 ottobre 2018, pubblicati sul BUR n. 114 del 16 novembre 2018, con il quale a seguito delle criticità riscontrate è stato dichiarato lo "stato di crisi" ai sensi dell'art. 106, co. 1 lett. a) della L.R. n. 11/2001;

VISTO il decreto del 29 ottobre 2018, pubblicato nella G.U. n. 253 del 30 ottobre 2018, con il quale il Presidente del Consiglio dei Ministri, ai sensi dell'art. 23, co. 1 del D. Lgs. 2 gennaio 2018 n. 1, ha disposto la mobilitazione straordinaria del Servizio Nazionale di protezione civile a supporto della Regione del Veneto al fine di favorire le operazioni di soccorso nei territori colpiti dagli eccezionali eventi;

VISTA la delibera del Consiglio dei Ministri dell'8 novembre 2018, pubblicata nella G.U. n. 266 del 15 novembre 2018, in esito alle attività di cui al predetto decreto, ai sensi dell'art. 7, co 1 lett. c) e dell'art. 24 del D.Lgs 2 gennaio 2018 n. 1, con la quale è stato deliberato per 12 mesi a far data dal provvedimento medesimo, lo stato di emergenza nei territori colpiti dall'evento;

CONSIDERATO che la citata delibera prevede che, per l'attuazione degli interventi da effettuare nella vigenza dello stato di emergenza, ai sensi dell'art. 25, del decreto legislativo 2.1.2018, 1, si provvede con ordinanze, emanate dal Capo del Dipartimento della Protezione civile, acquisita l'intesa delle regioni e delle province autonome interessate, in deroga a ogni disposizione vigente e nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico in merito tra l'altro:

- alla delimitazione territoriale, su base comunale, delle aree oggetto degli interventi da effettuare in vigenza dello stato di emergenza;
- all'immediata attuazione dei primi interventi urgenti di cui all'art. 25, comma 2, lettere a) e b), del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1 nei limiti delle risorse di cui al comma 4;

VISTA l'ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione civile n. 558 del 15 novembre 2018 (pubblicata in Gazzetta Ufficiale n. 270 del 20 novembre 2018) con la quale sono state definite le procedure per il superamento dell'emergenza derivante dai suddetti eccezionali eventi meteorologici e stanziati per il Veneto 15 milioni di Euro per l'attuazione dei primi interventi urgenti di cui all'art. 25, comma 2, lettere a) e b) del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, nelle more della valutazione dell'effettivo impatto degli eventi in esame;

DATO ATTO in particolare che l'art. 1 della citata OCDPC n. 558/2018 prevede che per fronteggiare l'emergenza il Presidente della Regione del Veneto, in qualità di Commissario delegato, provvede a titolo gratuito ad effettuare le attività previste per gli ambiti territoriali di competenza, avvalendosi delle strutture e degli uffici regionali, provinciali, comunali e delle unioni montane, delle loro società in house e delle amministrazioni centrali e periferiche dello Stato, anche in raccordo con le ANCI regionali, individuando dei Soggetti Attuatori che agiscono sulla base di specifiche direttive, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica;

VISTA l'ordinanza n. 1 in data 23.11.2018 del Commissario delegato con la quale sono stati nominati i Soggetti Attuatori, individuando i rispettivi ambiti di azione e di intervento e costituito l'Ufficio di Supporto al Commissario delegato medesimo;

RILEVATO che, con riguardo ai Sindaci dei territori interessati dagli eventi, gli stessi sono stati nominati Soggetti Attuatori, salva l'individuazione delle specifiche attività da affidare agli stessi, rimessa a specifico successivo provvedimento;

ATTESO che il Sindaco del Comune di Lamon è stato nominato, con Ordinanza n. 5 del 02.04.2019 del Commissario delegato, soggetto attuatore con poteri commissariali, relativamente alla realizzazione dei seguenti interventi:

- Consolidamento tornante Gorna;
- Sistemazione viabilità Via Valina/Ciess;
- Allontanamento acque di ruscellamento superficiale località REN;
- Ripristino viabilità San Donato – ValNuvola;

e con Ordinanza n. 9 del 27.05.2019 del Commissario delegato, soggetto attuatore con poteri commissariali, relativamente alla realizzazione dei seguenti interventi:

- Pulizia straordinaria caditoie;

PRESO ATTO che, con le stesse ordinanze n. 5 n. 9 del Commissario delegato, è stato, tra l'altro, assicurato il finanziamento degli interventi sopra indicati;

RICHIAMATI i seguenti Decreti del Soggetto Attuatore Sindaco del Comune di Lamon:

- n. 1/2019 del 31.05.2019 con cui è stata nominata l'ing. jr. Enrica Faoro, Responsabile del Servizio Tecnico di questo Comune, Responsabile Unico del Procedimento per i lavori finalizzati a

fronteggiare le emergenze dell'evento alluvionale dell'autunno 2018, di cui alle O.C. n. 5/2019 e n. 9/2019, per i quali il sottoscritto è stato nominato soggetto attuatore;

- n. 4/2019 del 31.05.2019 con cui è stato affidato ai sensi dell'art. 36 c. 2 lett. a) del D. Lgs 18.4.2016, n. 50, allo studio IGS di Santo Stefano di Cadore (BL), P.IVA 01305310326, l'incarico per il servizio di redazione dello studio geologico, del progetto di fattibilità tecnica, definitivo, esecutivo, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, direzione lavori, contabilità e coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione dei lavori relativi all'intervento di Sistemazione viabilità via Valina/Ciess - CUP J57H19000500001;

- n. 8/2019 del 26.07.2019 con cui è stato affidato allo studio IGS di S.Stefano di Cadore (BL), P.IVA 01305310326, l'incarico per il servizio di redazione del progetto di fattibilità tecnica, definitivo, esecutivo relativi all'intervento di Sistemazione viabilità via Valina/Ciess - 2° stralcio;

- n. 6/2019 del 06.07.2019 con cui è stato affidato ai sensi dell'art. 36 c. 2 lett. a) del D.Lgs 18.4.2016, n. 50, all'ing. Lara Stefani di San Vito di Cadore (BL), P.IVA 01221200254, l'incarico per il servizio supporto al RUP per le opere finanziate con O.C. n. 5/2019;

- n. 16/2019 del 04.09.2019 con cui è stato approvato il progetto denominato "Sistemazione viabilità Via Valina/Ciess 1° e 2° stralcio" in Comune", dell'importo complessivo di € 210.000,00 di cui € 139.481,99 per lavori ed € 70.518,01 per somme a disposizione dell'Amministrazione, a cui si farà fronte:

per € 60.000,00 con fondi di cui alla O.C. 5/2019;

per €150.000,00 con fondi derivanti dall'aggiornamento del Piano degli Interventi, giusta comunicazione del 28.08.2019 iscritta al prot. n°373198
suddiviso come segue:

A

. LAVORI

1	Lavori soggetti a ribasso d'asta	€	135.419,38	
2	Oneri di sicurezza	€	4.062,61	
TOTALE LAVORI				€ 139.481,99

B. SOMME A DISPOSIZIONE

3	Spese per pubblicità, imprevisti e arrotondamenti	€	5.627,33	
6	Art. 113 D. Lgs. 50/2016	€	2.789,64	
7	Spese tecniche comprensive di oneri	€	25.750,00	
10	IVA sui lavori 22%	€	30.686,04	
11	IVA sulle spese tecniche 22%	€	5.665,00	
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE				€ 70.518,01

TOTALE PROGETTO € 210.000,00

- n. 17/2019 del 04.09.2019 con cui è stato disposto di provvedere all'affidamento dei lavori denominati "Sistemazione viabilità Via Valina/Ciess 1° e 2° stralcio" in Comune", mediante affido diretto ai sensi dell'art. 36 c.2 lett. a) del D. Lgs. 18.4.2016, n. 50 e dell'art. 4 c. 2 Dereghe della Ordinanza Commissariale n. 558/2018, come modificata ed integrata dalle O.C.D.P.C. n. 559/2018 e n. 601/2019;

- n. 22/2019 del 13.09.2019 con cui sono stati affidati i lavori di "Sistemazione viabilità via Valina/Ciess" - 1° e 2° stralcio in Comune di Lamon. CUP J57H19000500001 - CIG: 802125877F, alla ditta Mores Angelo s.a.s. di Feltre (BL) P.IVA: 00659370258, verso il corrispettivo di €

129.311,99, comprensivo di € 4.062,61 di oneri per la sicurezza (IVA esclusa), giusto il ribasso del 7,51 %, sull'importo a base di gara, cui è seguita la sottoscrizione in data 27.09.2019 del contratto di appalto tra Comune di Lamon e ditta affidataria, iscritto al numero di rep. 750;

- n. 28/2019 del 28.09.2019 con cui è stato rideterminato il quadro economico di progetto dei lavori di Sistemazione viabilità via Valina/Ciess - 1° e 2° stralcio, suddiviso come segue:

A

. LAVORI

1	Lavori soggetti a ribasso d'asta	€	125.249,38	
2	Oneri di sicurezza	€	4.062,61	
TOTALE LAVORI				€ 129.311,99

B. SOMME A DISPOSIZIONE

1	Lavori complementari/in economia (IVA compresa)	€	12.407,40	
3	Spese per pubblicità, imprevisti e arrotondamenti	€	5.627,33	
6	Art. 113 Dlgs 50/2016	€	2.789,64	
7	Spese tecniche comprensive di oneri	€	25.750,00	
10	IVA sui lavori 22%	€	28.448,64	
11	IVA sulle spese tecniche 22%	€	5.665,00	
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE				€ 80.688,01
TOTALE A+B				€ 210.000,00
ECONOMIE DI GARA				€ 0,00
TOTALE PROGETTO				€ 210.000,00

- n. 32/2019 del 28.09.2019 con cui è stato affidato allo studio IGS di S.Stefano di Cadore (BL), P.IVA 01305310326, l'incarico per il servizio di Direzione dei Lavori e contabilità relativo all'intervento di Sistemazione viabilità via Valina/Ciess - 2° stralcio;

CONSIDERATO che:

- i lavori sono stati avviati in data 30.09.2019, come da verbale di consegna in pari data, agli atti dell'Ente, con termine per l'ultimazione dei lavori fissato al 13.01.2020;
 - i lavori sono stati sospesi in data 16.11.2019 come da verbale di sospensione in pari data, agli atti dell'Ente;

CHE con Decreto n 3/2020 del 26.02.2020 del Soggetto Attuatore Sindaco del Comune di Lamon è stato affidato allo studio IGS di S.Stefano di Cadore (BL), P.IVA 01305310326, l'incarico per il servizio di redazione della perizia di variante suppletiva ai lavori di Sistemazione viabilità via Valina/Ciess - 1° e 2° stralcio;

CHE con Decreto del Soggetto Attuatore Sindaco del Comune di Lamon num. 6/2020 del 01/04/2020 è stata approvata la perizia suppletiva e di variante n° 1 datata marzo 2020 redatta dalla Società I.G.S. di S. Stefano di Cadore (BL), a firma dell'ing. Michele Giaier e del geol. David Pomarè Montin dell'importo complessivo di 210.000,00 €, di cui € 138.897,36 per lavori comprensivi di Oneri di sicurezza per € 4.062,61 ed € 71.102,64 per somme a disposizione dell'Amministrazione, come di seguito riportato:

A

. LAVORI

1	Lavori soggetti a ribasso d'asta	€	134.834,75	
2	Oneri di sicurezza	€	4.062,61	
TOTALE LAVORI				€ 138.897,36

B. SOMME A DISPOSIZIONE

Lavori complementari/in economia e imprevisti		
1	(IVA compresa)	€ 713,25
3	Spese per pubblicità, imprevisti e arrotondamenti	€ 5.627,33
6	Art. 113 Dlgs 50/2016	€ 2.789,64
7	Spese tecniche comprensive di oneri	€ 25.750,00
10	IVA sui lavori 22%	€ 30.557,42
11	IVA sulle spese tecniche 22%	€ 5.665,00
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE		€ 71.102,64
TOTALE A+B		€ 210.000,00
ECONOMIE DI GARA		€ 0,00
TOTALE PROGETTO		€ 210.000,00

DATO ATTO che con verbale di ripresa dei lavori in data 15/04/2020 il Direttore dei Lavori ha disposto la ripresa degli stessi ed è stato fissato conseguentemente il nuovo termine per l'ultimazione in data 11/07/2020;

VISTO il Certificato di Ultimazione dei lavori in data 20/05/2020 con il quale è stata certificata l'ultimazione dei lavori ad eccezione delle opere finali di asfaltatura (realizzazione del tappeto di usura in attesa del consolidamento del fondo) che dovranno essere completate entro 45 giorni;

VISTA la richiesta della ditta esecutrice in data 20/05/2020, pervenuta al prot. comunale num. 3040 del 28/05/2020 con la quale veniva richiesto un frazionamento del SAL e conseguentemente l'emissione di un primo Stato di Avanzamento Lavori con consistenza 20.05.2020 alla luce dell'attuale situazione economica a causa dell'emergenza sanitaria in atto, accolta dal RUP;

VISTI i documenti di contabilità relativi allo Stato di Avanzamento dei Lavori num. 1 a tutto il 20/05/2020, emesso dal Direttore dei Lavori, ing. Michele Giaier in pari data, trasmesso al Comune di Lamon in data 26/05/2020 prot. 2975 da cui risulta che l'importo complessivo dei lavori eseguiti risulta pari ad € 115.404,01 al netto del ribasso d'asta pari al 7,51% ed al lordo degli Oneri di Sicurezza pari ad € 3.375,00, esclusi oneri fiscali;

PRESO ATTO della regolarità contributiva della ditta Mores Angelo s.a.s. di Feltre (BL) come da DURC On Line in data 27/03/2020 prot. INAIL_ 20935986 con scadenza 25/07/2020, acquisito agli atti del Comune;

VISTO il Certificato di Pagamento num. 1 emesso dal RUP in data 04/06/2020 per i lavori eseguiti a tutto il 20/05/2020, per un importo complessivo, al netto della ritenuta per infortuni dello 0,5% ed arrotondato, pari ad € 114.800,00, IVA 22% esclusa, da liquidare alla ditta Mores Angelo s.a.s. di Feltre (BL);

VISTI i pareri espressi in calce ai sensi dell'art. 147 bis del D. Lgs. n. 267/2000;

VISTI il D. Lgs. 50/2016 e il D.P.R. 207/2010 e ss.mm. e ii.;

VISTA l'Ordinanza del Capo Dipartimento della Protezione civile nazionale n. 558/2018;

VISTA la D.G.C. n. 32 del 22.04.2020 di approvazione del piano gestionale relativo all'esercizio finanziario 2020-2022;

DECRETA

- le premesse sono parte integrante del dispositivo.
- di approvare gli atti di contabilità relativi al 1° Stato di Avanzamento dei Lavori a tutto il 20/05/2020, predisposti dal Direttore dei Lavori ing. Michele Giaier dello Società I.G.S. di S. Stefano di Cadore (BL), trasmessi al Comune di Lamon in data 26/05/2020 prot. 2975 relativi ai lavori in oggetto;
- di approvare altresì il Certificato di Pagamento num. 1 emesso dal RUP in data 04/06/2020 per i lavori eseguiti a tutto il 20/05/2020 pari ad € 114.800,00 da liquidare alla ditta appaltatrice delle opere Mores Angelo s.a.s. di Feltre (BL);
- di liquidare alla ditta appaltatrice Mores Angelo s.a.s. di Feltre (BL) la somma complessiva di € 114.800,00, oltre ad IVA 22%, per un importo lordo complessivo di € 140.056,00, imputando la stessa al capitolo 21400 -codice di bilancio 11.02-2.02.01.09.012 del bilancio 2020 – conto FPV, come da decreti num. 22/2019 del 13/09/2019 e num. 6/2020 del 01/04/2020;
- di dare atto che, ai sensi dell'art. 9, comma 1, lett. a) del D. L. n. 78/2009 convertito con la L. n. 102/2009, è stato accertato che il programma dei pagamenti conseguenti alla presente determinazione è compatibile con i relativi stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica;
- di dare atto che il provvedimento viene trasmesso al servizio finanziario e diviene esecutivo ai sensi dell'art. 151 comma 4 del D. Lgs. num. 267/2000 con l'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria.

Il Sindaco
SOGGETTO ATTUATORE
Ornella Noventa
(documento firmato digitalmente)

Si attesta la regolarità tecnica del presente provvedimento.

Il Responsabile dell'Ufficio Tecnico
Enrica Faoro
(documento firmato digitalmente)

Si attesta la regolarità contabile e la copertura finanziaria del presente provvedimento

Esercizio	Capitolo	Descrizione	N. Imp/Acc	Importo
2020	21400	Via Valina Ciess– calamità naturali	267/19 Sub 00001 del 11/06/2020	€ 140.056,00

Il Responsabile dell'Ufficio
Amministrativo – Finanziario
Nicola Todesco
(documento firmato digitalmente)