



# COMUNE DI LAMON

(Provincia di Belluno)

Piazza III Novembre,16  
32033 Lamon  
cod. fiscale 00204380257

Tel.04397941  
Fax 0439794234  
lamon@feltrino.bl.it

pec:lamon@postemailcertificata.it  
[www.comunelamon.it](http://www.comunelamon.it)

## UFFICIO TECNICO

### DETERMINAZIONE N. 150 DEL 14-11-2020

**Oggetto: Legge Regionale 30.12.1991, n. 39, art. 9. "Interventi a favore della mobilità e della sicurezza stradale" Intervento di manutenzione pavimentazione stradale strada Le Ei, Borda. CUP: J56G16000240006 Approvazione quadro economico di progetto finale.**

#### IL RESPONSABILE DELL'UFFICIO

Premesso che:

- con DGRV n. 1663 del 21 ottobre 2016, è stato approvato il bando per l'assegnazione di contributi a favore della sicurezza stradale per la rete viaria comunale, funzionale a raggiungere siti a valenza paesaggistico-naturalistica, di interesse storico-artistico, d'interesse religioso e di valenza turistica, di cui alla Legge Regionale 30.12.1991, n. 39, art. 9. "Interventi a favore della mobilità e della sicurezza stradale". D.G.R. n. 93/CR del 15.09.2016;
- Con determinazione n. 90 UTC del 15.11.2016, è stato affidato all'Ing. Franco Bellumat di Feltre (BL), P.IVA 00956260251, l'incarico per la redazione del progetto unico per le fasi di fattibilità tecnica ed economica e definitiva, per l'intervento di manutenzione pavimentazione stradale strada Le Ei, località Borda;
- Con D.G.C. n. 68 del 24.11.2016 è stato approvato il progetto unico per le fasi di fattibilità tecnica ed economica e definitiva, per l'intervento di manutenzione pavimentazione stradale strada Le Ei, località Borda, redatto dal tecnico incaricato, trasmesso in data 21.11.2016, prot. n. 5961, dell'importo complessivo di € 70.000,00 di cui € 51.000,00 per lavori ed € 19.000,00 per somme a disposizione dell'Amministrazione;
- Con D.G.R. n. 996 del 06.07.2018 e D.D.R. n. 137 del 24.12.2018 è stato concesso il finanziamento richiesto in data 24.11.2016 per l'importo di € 49.000,00;
- con determinazione n. 146 del 27/11/2019 è stato affidato all'ing. Franco Bellumat di Feltre (BL) P.IVA 00956260251, il servizio di redazione del progetto esecutivo dell'intervento di manutenzione pavimentazione stradale strada Le Ei – Borda;
- con D.G.C. n. 45 del 01/07/2020 è stato approvato il progetto esecutivo dell'intervento di manutenzione pavimentazione stradale strada Le Ei – Borda redatto in data 06.12.2019 dal tecnico incaricato, ing. Franco Bellumat, e assunto al protocollo comunale al n. 6945 del 10/12/2019, e successiva revisione e integrazione in data 30/06/2020 prot. n. 3731 per adeguarlo alle vigenti disposizioni per il contenimento del contagio da Covid-19, dell'importo complessivo di € 70.000,00 di cui € 51.500,00 per lavori ed € 18.500,00 per somme a disposizione dell'Amministrazione, come di seguito distinto:

<b>A) IMPORTO DEI LAVORI</b>		
<b>A1) TOTALE IMPORTO LAVORI</b>	<b>€ 50.000,00</b>	

A2) ONERI PER LA SICUREZZA (non soggetti a ribasso)	€ 1.000,00	
A3) ONERI PER LA SICUREZZA ANTICONTAGIO COVID-19 (non soggetti a ribasso)	€ 500,00	
<b>TOTALE IMPORTO LAVORI</b>		<b>€ 51.500,00</b>
<b>B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE</b>		
B1) Spese tecniche (Progettazione completa, D.L., Misura e contabilità, Certificato di Regolare Esecuzione) + 4%	€ 4.680,00	
B2) Lavori n economia, imprevisti e migliorie	€ 205,40	
B3) Spese per pubblicità, pubblicazioni, ecc..	€ 225,00	
B4) Incentivo RUP	€ 1.030,00	
B5) IVA 22% su spese tecniche (B1)	€ 1.029,60	
B6) IVA 22% sui lavori (A)	€ 11.330,00	
<b>TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE</b>		<b>€ 18.500,00</b>
<b>IMPORTO TOTALE DELL'INTERVENTO</b>		<b>€ 70.000,00</b>

- con determinazione n. 98 del 10/08/2020 con cui sono stati affidati direttamente ai sensi dell'art. 1 del Decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76 i lavori denominati manutenzione pavimentazione stradale strada Le Ei, Borda. CUP: J56G16000240006– CIG: 838339111C, alla ditta F.Ili Romor s.r.l. – Ponte Nelle Alpi (BL) P.IVA 04588680266, verso il corrispettivo di € 47.969,81, comprensivo di € 1.500,00 di oneri per la sicurezza (IVA esclusa);

- con determinazione n. 102 del 19/08/2020 è stato dato atto dell'avvenuta efficacia dell'aggiudicazione dei lavori denominati manutenzione pavimentazione stradale strada Le Ei, Borda. CUP: J56G16000240006– CIG: 838339111C;

Dato atto che i lavori sono iniziati in data 27/08/2020 ultimati in data 25/09/2020, come da verbali in pari date;

Visto il contratto di appalto tra ditta Comune di Lamon e ditta appaltatrice F.Ili Romor s.r.l. in data 24/09/2020;

Considerato che con a seguito dell'aggiudicazione il quadro economico di progetto è risultato il seguente:

<b>A) IMPORTO DEI LAVORI</b>		
A1) TOTALE IMPORTO LAVORI	€ 46.469,81	
A2) ONERI PER LA SICUREZZA (non soggetti a ribasso)	€ 1.000,00	
A3) ONERI PER LA SICUREZZA ANTICONTAGIO COVID-19 (non soggetti a ribasso)	€ 500,00	
<b>TOTALE IMPORTO LAVORI</b>		<b>€ 47.969,81</b>
<b>B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE</b>		
B1) Spese tecniche (Progettazione completa, D.L., Misura e contabilità, Certificato di Regolare Esecuzione) + 4%	€ 4.680,00	
B2) Lavori n economia, imprevisti e migliorie	€ 205,40	
B3) Spese per pubblicità, pubblicazioni, ecc..	€ 225,00	
B4) Incentivo RUP	€ 1.030,00	

B5) IVA 22% su spese tecniche (B1)	€ 1.029,60	
B6) IVA 22% sui lavori (A)	€ 10.553,36	
<b>TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE</b>		<b>€ 17.723,36</b>
<b>C) ECONOMIE</b>		<b>€ 4.306,83</b>
<b>IMPORTO TOTALE DELL'INTERVENTO</b>		<b>€ 70.000,00</b>

Vista la nota in data 27.08.2020 prot. da parte del Direttore dei Lavori ing. Franco Bellumat, di trasmissione del quadro economico dell'intervento aggiornato e segnalazione di opere di miglioramento e completamento opere in contratto;

Vista la nota della Regione Veneto n. 355700 del 10/09/2020, con cui è stato autorizzato l'utilizzo delle economie di gara, per opere di prosecuzione e miglioramento del progetto principale nel rispetto delle finalità di cui alla L.R. 39/1991;

Richiamata la determinazione n. 128 del 02/10/2020 con cui è stato rideterminato, secondo le intervenute necessità, il quadro economico progettuale per la parte relativa alle somme a disposizione dell'Amministrazione, mantenendo inalterato l'importo complessivo, nel modo seguente:

<b>A) IMPORTO DEI LAVORI</b>		
A1) TOTALE IMPORTO LAVORI	€ 46.469,81	
A2) ONERI PER LA SICUREZZA (non soggetti a ribasso)	€ 1.000,00	
A3) ONERI PER LA SICUREZZA ANTICONTAGIO COVID-19 (non soggetti a ribasso)	€ 500,00	
<b>TOTALE IMPORTO LAVORI</b>		<b>€ 47.969,81</b>
<b>B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE</b>		
B1) Spese tecniche (Progettazione completa, D.L., Misura e contabilità, Certificato di Regolare Esecuzione) + 4%	€ 4.420,00	
B2) Lavori in economia, imprevisti e migliorie	€ 4.829,43	
B3) Spese per pubblicità, pubblicazioni, ecc..	€ 225,00	
B4) Incentivo RUP	€ 1.030,00	
B5) IVA 22% su spese tecniche (B1)	€ 972,40	
B6) IVA 22% sui lavori (A)	€ 10.553,36	
<b>TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE</b>		<b>€ 22.030,19</b>
<b>C) ECONOMIE</b>		<b>€ 0,00</b>
<b>IMPORTO TOTALE DELL'INTERVENTO</b>		<b>€ 70.000,00</b>

Dato atto che con la sopracitata determinazione n. 128 del 02/10/2020 sono stati inoltre affidati direttamente, ai sensi dell'art. 36 c. 2 lett. a) del D.Lgs. 50/2016, come modificato dall'art.1 del D.L. 76/2020, i lavori in economia – consistenti nella bonifica di un tratto di fondo stradale, particolarmente ammalorato, comprensivo di demolizione massicciata esistente e rifacimento della fondazione stradale - alla ditta appaltatrice dei lavori principali F.lli Romor s.r.l. – Ponte Nelle Alpi (BL) P.IVA 04588680266, verso il corrispettivo di € 3.956,02 (IVA 22% esclusa);

Richiamata la determinazione n. 141 del 04/11/2020 con cui sono stati approvati gli atti di contabilità relativi al 1° Stato di Avanzamento dei Lavori a tutto il 25/09/2020 corrispondente al finale, predisposti dal Direttore dei Lavori ing. Franco Bellumat di Feltre (BL), trasmessi al

Comune di Lamon in data 15/10/2020 prot. 6484 relativi ai lavori in oggetto, nonché il Certificato di Pagamento num. 1 emesso dal RUP in data 30/10/2020 per il pagamento della rata n. 1 dell'importo di € 47.700,00 da liquidare alla ditta appaltatrice delle opere F.Ili Romor s.r.l di Ponte Nelle Alpi (BL);

Richiamata inoltre la determinazione n. 149 UTC del 14/11/2020 con cui è stato approvato lo stato finale dei lavori, il Certificato di Regolare Esecuzione e la Relazione finale, predisposti dal Direttore dei Lavori ing. Franco Bellumat di Feltre (BL), trasmessi al Comune di Lamon in data 11/11/2020 protocollo n. 6879 relativi ai lavori in oggetto, da cui risulta che l'impresa ha regolarmente eseguito i lavori per l'importo di complessivi € 47.964,59, comprensivi di € 1.499,84 di oneri per la sicurezza (al netto dell'IVA al 22%)

Considerato che non si sono avute spese relative a pubblicità, pubblicazioni, ecc., né incentivi al R.U.P.;

Considerato pertanto che il quadro economico finale, costituito dalle spese effettivamente sostenute per l'esecuzione dell'intervento, risulta il seguente:

<b>A) IMPORTO DEI LAVORI</b>		
A1) TOTALE IMPORTO LAVORI	€ 46.464,75	
A2) ONERI PER LA SICUREZZA (non soggetti a ribasso)	€ 999,89	
A3) ONERI PER LA SICUREZZA ANTICONTAGIO COVID-19 (non soggetti a ribasso)	€ 499,95	
<b>TOTALE IMPORTO LAVORI</b>		<b>€ 47.964,59</b>
<b>B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE</b>		
B1) Spese tecniche (Progettazione completa, D.L., Misura e contabilità, Certificato di Regolare Esecuzione) + 4%	€ 4.420,00	
B2) Lavori in economia, imprevisti e migliorie (IVA compresa)	€ 4.826,34	
B3) Spese per pubblicità, pubblicazioni, ecc..	€ 0,00	
B4) Incentivo RUP	€ 0,00	
B5) IVA 22% su spese tecniche (B1)	€ 972,40	
B6) IVA 22% sui lavori (A)	€ 10.552,21	
<b>TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE</b>		<b>€ 20.770,95</b>
<b>IMPORTO TOTALE DELL'INTERVENTO</b>		<b>€ 68.735,54</b>
<b>C) ECONOMIE</b>		<b>€ 1.264,46</b>
<b>Totale</b>		<b>€ 70.000,00</b>

Rilevato che le economie risultanti dall'intervento ammontano ad € 1.264,46;

Visti i pareri espressi ai sensi dell'art. 147 bis del D. Lgs. n. 267/2000 e dato atto che per quanto concerne il controllo di regolarità amministrativa, lo stesso è assicurato attraverso la sottoscrizione del presente atto, ai sensi dell'art. 4, comma 4, del vigente regolamento comunale sui controlli interni;

VISTO il D.lgs 18.4.2016, n. 50;

VISTA la legge regionale 7.11.2003, n. 27 e ss.mm.ii. per quanto applicabile;

VISTO il D.P.R. n 207/2010 e ss.mm.ii.;

VISTO il D.lgs n. 267/2000 e ss.mm.ii.;

Richiamata la D.C.C. n. 19 del 15/06/2020, con cui è stata approvata la variazione di bilancio n. 3 al bilancio di previsione 2020-2022;

### DETERMINA

1. la premessa è parte integrante del dispositivo;
2. Di approvare il quadro economico finale dell'intervento, costituito dalle spese effettivamente sostenute per l'esecuzione dell'intervento, che risulta il seguente:

<b>A) IMPORTO DEI LAVORI</b>		
A1) TOTALE IMPORTO LAVORI	€ 46.464,75	
A2) ONERI PER LA SICUREZZA (non soggetti a ribasso)	€ 999,89	
A3) ONERI PER LA SICUREZZA ANTICONTAGIO COVID-19 (non soggetti a ribasso)	€ 499,95	
<b>TOTALE IMPORTO LAVORI</b>		<b>€ 47.964,59</b>
<b>B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE</b>		
B1) Spese tecniche (Progettazione completa, D.L., Misura e contabilità, Certificato di Regolare Esecuzione) + 4%	€ 4.420,00	
B2) Lavori in economia, imprevisti e migliorie (IVA compresa)	€ 4.826,34	
B3) Spese per pubblicità, pubblicazioni, ecc..	€ 0,00	
B4) Incentivo RUP	€ 0,00	
B5) IVA 22% su spese tecniche (B1)	€ 972,40	
B6) IVA 22% sui lavori (A)	€ 10.552,21	
<b>TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE</b>		<b>€ 20.770,95</b>
<b>IMPORTO TOTALE DELL'INTERVENTO</b>		<b>€ 68.735,54</b>
<b>C) ECONOMIE</b>		<b>€ 1.264,46</b>
<b>Totale</b>		<b>€ 70.000,00</b>

3. Di dare atto che la spesa complessiva sostenuta per l'intervento di manutenzione pavimentazione stradale strada Le Ei, Borda. CUP: J56G16000240006 è di € **68.735,54**, e che le economie risultanti dall'intervento ammontano ad € 1.264,46;
4. di dare atto che, ai sensi dell'art. 9, comma 1, lett. a) del D. L. n. 78/2009 convertito con la L. n. 102/2009, è stato accertato che il programma dei pagamenti conseguenti all'intervento in oggetto è compatibile con i relativi stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica;
5. di dare atto che la presente determinazione viene trasmessa al responsabile del servizio finanziario e diviene esecutiva ai sensi dell'art. 151 – comma 4- del D. Lgs. n. 267/2000, con l'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria;

IL RESPONSABILE  
DELL'UFFICIO  
F.to Enrica Faoro

---

Atto prodotto da sistema informativo automatizzato (L. 82/2005 e s.m.i)