



## **COMMISSARIO DELEGATO**

**PRIMI INTERVENTI URGENTI DI PROTEZIONE CIVILE IN CONSEGUENZA  
DEGLI ECCEZIONALI EVENTI METEOROLOGICI CHE HANNO INTERESSATO  
IL TERRITORIO DELLA REGIONE VENETO, DAL 27 OTTOBRE AL 5 NOVEMBRE 2018**

(Delibera del Consiglio dei Ministri dell'8 novembre 2018 e Ordinanza del Capo del Dipartimento  
della Protezione civile n. 558 del 15 novembre 2018)

### **COMUNE DI LAMON**

**DECRETO DEL SOGGETTO ATTUATORE SINDACO DEL COMUNE DI LAMON N. 20/2021**  
del 02/12/2021

**OGGETTO:** O.C.D.P.C. n. 558/2018. Intervento di Ripristino viabilità e messa in sicurezza strada  
Valnuvola in Comune di Lamon. CUP J57H19000510001.  
Approvazione Conto Finale e Certificato di Regolare Esecuzione.

**IL SINDACO DEL COMUNE DI LAMON  
IN QUALITA' DI SOGGETTO ATTUATORE  
(Ordinanza del Capo Dipartimento della Protezione Civile n. 558/2018)**

DATO ATTO che nei mesi di ottobre e novembre 2018 il territorio della Regione del Veneto è stato colpito da particolari eventi meteorologici che hanno causato gravi danni al patrimonio boschivo nonché al patrimonio pubblico e privato nelle aree montane, costiere e in prossimità dei grandi fiumi con forti venti, mareggiate, frane e smottamenti;

VISTO il decreto del Presidente della Regione del Veneto n. 135 del 27 ottobre 2018 recante "Attivazione e convocazione dell'Unità di Crisi Regionale U.C.R. ai sensi del "Protocollo operativo per la gestione delle Emergenze" nell'ambito del Sistema Regionale di Protezione Civile (DGR 103 dell'11 febbraio 2013)";

VISTO il decreto del Presidente della Regione del Veneto n. 136 del 28 ottobre 2018, integrato da successivo decreto n. 139 del 29 ottobre 2018, pubblicati sul BUR n. 114 del 16 novembre 2018, con il quale a seguito delle criticità riscontrate è stato dichiarato lo "stato di crisi" ai sensi dell'art. 106, co. 1 lett. a) della L.R. n. 11/2001;

VISTO il decreto del 29 ottobre 2018, pubblicato nella G.U. n. 253 del 30 ottobre 2018, con il quale il Presidente del Consiglio dei Ministri, ai sensi dell'art. 23, co. 1 del D.Lgs 2 gennaio 2018 n. 1, ha disposto la mobilitazione straordinaria del Servizio Nazionale di protezione civile a supporto della Regione del Veneto al fine di favorire le operazioni di soccorso nei territori colpiti dagli eccezionali eventi;

VISTA la delibera del Consiglio dei Ministri dell'8 novembre 2018, pubblicata nella G.U. n. 266 del 15 novembre 2018, in esito alle attività di cui al predetto decreto, ai sensi dell'art. 7, co 1 lett. c) e dell'art. 24 del D.Lgs 2 gennaio 2018 n. 1, con la quale è stato deliberato per 12 mesi a far data dal provvedimento medesimo, lo stato di emergenza nei territori colpiti dall'evento;

CONSIDERATO che la citata delibera prevede che, per l'attuazione degli interventi da effettuare nella vigenza dello stato di emergenza, ai sensi dell'art. 25, del decreto legislativo 2.1.2018, 1, si provvede con ordinanze, emanate dal Capo del Dipartimento della Protezione civile, acquisita l'intesa delle regioni e delle province autonome interessate, in deroga a ogni disposizione vigente e nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico in merito tra l'altro:

- alla delimitazione territoriale, su base comunale, delle aree oggetto degli interventi da effettuare in vigenza dello stato di emergenza;
- all'immediata attuazione dei primi interventi urgenti di cui all'art. 25, comma 2, lettere a) e b), del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1 nei limiti delle risorse di cui al comma 4;

VISTA l'ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione civile n. 558 del 15 novembre 2018 (pubblicata in Gazzetta Ufficiale n. 270 del 20 novembre 2018) con la quale sono state definite le procedure per il superamento dell'emergenza derivante dai suddetti eccezionali eventi meteorologici e stanziati per il Veneto 15 milioni di Euro per l'attuazione dei primi interventi urgenti di cui all'art. 25, comma 2, lettere a) e b) del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, nelle more della valutazione dell'effettivo impatto degli eventi in esame;

VISTA l'ordinanza n. 1 in data 23.11.2018 del Commissario delegato con la quale sono stati nominati i Soggetti Attuatori, individuando i rispettivi ambiti di azione e di intervento e costituito l'Ufficio di Supporto al Commissario delegato medesimo;

RILEVATO che, con riguardo ai Sindaci dei territori interessati dagli eventi, gli stessi sono stati nominati Soggetti Attuatori, salva l'individuazione delle specifiche attività da affidare agli stessi, rimessa a specifico successivo provvedimento;

ATTESO che la sottoscritta Sindaco del Comune di Lamon è stata nominata, con Ordinanza n. 5 del 02.04.2019 del Commissario delegato, soggetto attuatore con poteri commissariali, relativamente alla realizzazione dei seguenti interventi:

- Consolidamento tornante Gorna;
- Sistemazione viabilità Via Valina/Ciess;
- Allontanamento acque di ruscellamento superficiale località REN;
- Ripristino viabilità San Donato – ValNuvola;

e con Ordinanza n. 9 del 27.05.2019 del Commissario delegato, soggetto attuatore con poteri commissariali, relativamente alla realizzazione dei seguenti interventi:

- Pulizia straordinaria caditoie;

PRESO ATTO che, con le stesse ordinanze n. 5 n. 9 del Commissario delegato, è stato, tra l'altro, assicurato il finanziamento degli interventi sopra indicati;

RICHIAMATI i seguenti Decreti del Soggetto Attuatore Sindaco del Comune di Lamon:

- n. 1/2019 del 31.05.2019 con cui è stata nominata l'ing. jr. Enrica Faoro, Responsabile del Servizio Tecnico di questo Comune, Responsabile Unico del Procedimento per i lavori finalizzati a fronteggiare le emergenze dell'evento alluvionale dell'autunno 2018, di cui alle O.C. n. 5/2019 e n. 9/2019, per i quali il sottoscritto è stato nominato soggetto attuatore;
- n. 2/2019 del 31.05.2019 con cui è stato affidato ai sensi dell'art. 36 c. 2 lett. a) del D. Lgs. 18.4.2016, n. 50, allo studio ALPIGEO di Belluno, P.IVA 02417840341, l'incarico per il servizio di redazione dello studio geologico, del progetto di fattibilità tecnica, definitivo, esecutivo, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, direzione lavori, contabilità e coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione dei lavori relativi all'intervento di Ripristino viabilità e messa in sicurezza strada Valnuvola in Comune di Lamon. CUP J57H19000510001;

- n. 6/2019 del 06.07.2019 con cui è stato affidato ai sensi dell'art. 36 c. 2 lett. a) del D.Lgs 18.4.2016, n. 50, all'ing. Lara Stefani di San Vito di Cadore (BL), P.IVA 01221200254, l'incarico per il servizio supporto al RUP per le opere finanziate con O.C. n. 5/2019;
- n. 18/2019 del 04.09.2019 con cui è stato approvato il progetto denominato "Intervento di Ripristino viabilità e messa in sicurezza strada Valnuvola in Comune di Lamon", dell'importo complessivo di € 300.000,00 di cui € 200.000,00 per lavori ed € 100.000,00 per somme a disposizione dell'Amministrazione, suddiviso come segue:

**A. LAVORI**

1	Lavori soggetti a ribasso d'asta	194.446,17	
2	Oneri di sicurezza	5.553,83	
<b>TOTALE LAVORI</b>			<b>200.000,00</b>

**B. SOMME A DISPOSIZIONE**

1	Spese per accertamenti di laboratorio e collaudi	5.000,00	
2	Rilievi, accertamenti e indagini	0,00	
3	Accantonamento art. 133 D. Lgs. 50/2016	4.000,00	
4	Spese tecniche	34.000,00	
5	Imprevisti contributo ANAC	4.420,00	
6	IVA su lavori	44.000,00	
7	IVA su 4+5	8.580,00	
<b>TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE</b>			<b>100.000,00</b>

**TOTALE PROGETTO 300.000,00**

- n. 19/2019 del 04.09.2019 con cui è stato disposto di provvedere all'affidamento dei lavori denominati "Intervento di Ripristino viabilità e messa in sicurezza strada Valnuvola in Comune di Lamon", mediante affido diretto ai sensi dell'art. 36 c.2 lett. a) del D. Lgs. 18.4.2016, n. 50 e dell'art. 4 c. 2 Derghe della Ordinanza Commissariale n. 558/2018, come modificata ed integrata dalle O.C.D.P.C. n. 559/2018 e n. 601/2019;
- n. 24/2019 del 13.09.2019 con cui sono stati affidati ai sensi dell'art. 36 c.2 lett. a) del D. Lgs 18.4.2016, n. 50 e dell'art. 4 c. 2 Derghe della Ordinanza Commissariale n. 558/2018, come modificata ed integrata dalle O.C.D.P.C. n. 559/2018 e n. 601/2019, i lavori di Ripristino viabilità e messa in sicurezza strada Valnuvola in Comune di Lamon. CUP J57H19000510001 CIG: 8022194BE7, alla ditta S.I.C.I. s.r.l. – Fonzaso (BL) P.IVA: 00137620258, verso il corrispettivo di € 196.111,08, comprensivo di € 5.553,83 di oneri per la sicurezza (IVA esclusa);
- n. 25/2019 del 21.09.2019 con cui è stato affidato l'incarico per il servizio di collaudo strutturale delle opere strutturali relative all'intervento in oggetto all'ing. Luca Bolzan di Trichiana (BL), P.IVA 00973060254;
- il Decreto del Sindaco – Soggetto Attuatore – n. 30/2019 del 28/09/2019 con cui è stato rideterminato il quadro economico progettuale per la parte relativa alle somme a disposizione, come di seguito riportato:

**A. LAVORI**

1	Lavori	190.557,25	
2	Oneri di sicurezza	5.553,83	

<b>TOTALE LAVORI</b>	<b>196.111,08</b>
----------------------	-------------------

**B. SOMME A DISPOSIZIONE**

Lavori complementari/in economia (IVA inclusa)	4.744,48
1 Spese per accertamenti di laboratorio e collaudi	5.000,00
2 Rilievi, accertamenti e indagini	0,00
3 Accantonamento art. 133 D. Lgs. 50/2016	4.000,00
4 Spese tecniche	34.000,00
5 Imprevisti contributo ANAC	4.420,00
6 IVA su lavori	44.000,00
7 IVA su 4+5	8.580,00

<b>TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE</b>	<b>103.888,92</b>
------------------------------------	-------------------

<b>TOTALE PROGETTO</b>	<b>300.000,00</b>
------------------------	-------------------

VISTO il contratto di appalto stipulato in data 27.09.2019, rep. 751, tra Comune di Lamon e ditta appaltatrice S.I.C.I. s.r.l. – Fonzaso (BL) P.IVA: 00137620258;

DATO ATTO che in data 30.09.2019 è stato dato avvio ai lavori, come da verbale in pari data;

CONSIDERATO che, ai sensi dell'art. 35 c. 18 del D.Lgs 50/2016, con decreto del Soggetto Attuatore Sindaco del Comune di Lamon n. 34 del 11.11.2019 è stato disposto di liquidare alla ditta appaltatrice S.I.C.I. s.r.l. la somma di 39.222,22 oltre all'IVA al 22% per un totale di € 47.851,10, a titolo di anticipazione del 20% sull'importo contrattuale relativo ai lavori di Ripristino viabilità e messa in sicurezza strada Valnuvola;

CHE con verbale di sospensione lavori n. 1 gli stessi sono stati sospesi per condizioni climatiche avverse in data 14.12.2019;

CHE con Decreto del Soggetto Attuatore Sindaco del Comune di Lamon num. 7 del 22/04/2020 sono stati approvati il verbale di concordamento nuovi prezzi num. 1 del 03/10/2019 ed il SAL num. 1 dei lavori a tutto il 14/12/2019 ed il relativo Certificato di pagamento dei lavori in data 29/01/2020 per un importo di € 17.270,00, al netto di IVA;

CHE con Decreto del Soggetto Attuatore Comune di Lamon num. 11/2020 del 20/05/2020 è stato approvato il Verbale Concordamento Nuovi Prezzi num. 2 che introduce 4 nuovi prezzi che comunque non comportano modifiche all'importo complessivo dei lavori appaltati;

CHE con verbale di ripresa lavori num. 1 il Direttore dei Lavori ha disposto la ripresa degli stessi a partire dal 11/05/2020;

CHE con Decreto del Soggetto Attuatore Sindaco del Comune di Lamon num. 24 del 20/07/2020 è stata approvata la perizia suppletiva e di variante num. 1 datata giugno 2020 relativa all'intervento di Ripristino viabilità e messa in sicurezza strada Valnuvola in Comune di Lamon, a firma del Direttore dei Lavori, ing. Franco Bellumat dello Studio Alpigeo per un importo complessivo di spesa di € 300.000,00 di cui € 202.434,44 per lavori comprensivi di € 6.453,83 per oneri di sicurezza, ed € 97.565,56 per Somme a disposizione dell'Amministrazione, come di seguito riportato:

<b>A. LAVORI</b>			
1	Lavori	195.980,61	
2	Oneri di sicurezza	6.453,83	
		<hr/>	
<b>TOTALE LAVORI</b>			<b>202.434,44</b>
<b>B. SOMME A DISPOSIZIONE</b>			
	Rilievi, accertamenti e indagini	66,09	
	ANAC	225,00	
	Accantonamento art. 113 D. Lgs. 50/2016	4.048,69	
	Spese tecniche comprensive di oneri	39.910,00	
	IVA lavori 22%	44.535,58	
	IVA spese tecniche 22%	8.780,20	
		<hr/>	
<b>TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE</b>			<b>97.565,56</b>
<b>TOTALE PROGETTO</b>			<b>300.000,00</b>

CHE con Decreto del Soggetto Attuatore Sindaco del Comune di Lamon num. 25 del 25/08/2020 è stato approvato il SAL num. 2 dei lavori a tutto il 24/07/2020 ed il relativo Certificato di pagamento dei lavori in data 27/07/2020 per un importo di € 91.750,00, al netto di IVA;

CHE con Decreto del Sindaco – Soggetto Attuatore – n. 1/2021 è stata nominata l’arch. Loretta Strapazon, Responsabile del Servizio Tecnico di questo Comune, quale nuovo RUP per i lavori finalizzati a fronteggiare le emergenze dell’evento alluvionale dell’autunno 2018 di cui alle O.C. 5/2019 e 9/2019;

CHE con Decreto del Soggetto Attuatore Sindaco del Comune di Lamon num. 6/2021 del 10/03/2021 e successivo Decreto num. 7/2021 del 23/03/2021 di rettifica parziale ed integrazione impegno di spesa, è stato approvato il SAL num. 3 dei lavori a tutto il 18/08/2021 corrispondente al finale ed il relativo Certificato di pagamento dei lavori in data 10/03/2021 per un importo di € 53.140,00, al netto di IVA;

VISTI i documenti di contabilità finale relativi allo Stato Finale dei lavori, la Relazione sul Conto Finale e il Certificato di regolare esecuzione redatti dal Direttore dei Lavori ing. Franco Bellumat dello Studio Alpigeo – Società Cooperativa, in data 24/11/2021, assunti a protocollo al n. 7190 in data 30.11.2021 del Comune di Lamon, da cui risulta che l’impresa ha regolarmente eseguito i lavori per l’importo di complessivi € 202.401,64 (al netto dell’IVA al 22%), da cui dedotti gli acconti già corrisposti, l’impresa appaltatrice vanta il credito di € 1.019,43 (IVA al 22% esclusa);

PRESO ATTO della regolarità contributiva della ditta S.I.C.I. s.r.l. come da DURC On Line in data 08/11/2021, prot. INAIL\_29989630 con scadenza 08/03/2022, acquisito agli atti del Comune;

VISTO il Certificato di Pagamento del Conto Finale emesso dal RUP in data 02.12.2021 per l’importo di € 1.019,43 (IVA 22% esclusa), da liquidare alla ditta S.I.C.I. s.r.l. di Fonzaso (BL);

VISTI i pareri espressi in calce ai sensi dell’art. 147 bis del D. Lgs. n. 267/2000;

VISTI il D. Lgs. 50/2016 e il D.P.R. 207/2010 e ss.mm. e ii.;

VISTA l’Ordinanza del Capo Dipartimento della Protezione civile nazionale n. 558/2018;

VISTA la D.G.C. n. 20 del 02/04/2021 di approvazione del piano gestionale relativo all'esercizio finanziario 2020-2022;

DECRETA

- le premesse sono parte integrante del dispositivo.
- di approvare i documenti di contabilità finale relativi allo Stato Finale dei Lavori, predisposti dal Direttore dei Lavori ing. Franco Bellumat dello Studio Alpigeo – Società Cooperativa, in data 24/11/2021 e trasmessi al Comune di Lamon in data 30.11.2021 prot. 7190 relativi ai lavori in oggetto;
- di approvare la Relazione sul Conto Finale e il Certificato di regolare esecuzione redatti dal Direttore dei Lavori ing. Franco Bellumat dello Studio Alpigeo – Società Cooperativa in data 24/11/2021, assunti al prot. num. 7190 del Comune di Lamon, da cui risulta che l'impresa ha regolarmente eseguito i lavori per l'importo di complessivi € 202.401,64 (al netto dell'IVA al 22%), da cui dedotti gli acconti già corrisposti, l'impresa appaltatrice vanta il credito di € 1.019,43 (IVA al 22% esclusa);
- di approvare altresì il Certificato di Pagamento del Conto Finale emesso dal RUP in data 02.12.2021 per l'importo di € 1.019,43 da liquidare alla ditta appaltatrice delle opere S.I.C.I. s.r.l. di Fonzaso (BL) P.IVA: 00137620258;
- di liquidare alla ditta appaltatrice S.I.C.I. s.r.l. di Fonzaso (BL) P.IVA: 00137620258 la somma complessiva di € 1.019,43, oltre ad IVA 22%, per un importo lordo complessivo di € 1.243,70, imputando la stessa al capitolo 21300 -codice di bilancio 11.02-2.02.01.09.012 del bilancio 2021,
- di procedere, ai sensi dell'art. 103 c. 1 del D.Lgs. 50/2016 e dell'art. 235 c. 1 del D.P.R. 207/2010, allo svincolo della garanzia fideiussoria n. 390621143 del 19.09.2019 prestata da Generali di Feltre per l'importo di € 11.963,00 (euro indicimilanovecentosessantatre,00), a garanzia dell'esatto adempimento degli obblighi contrattuali;
- di dare atto che, ai sensi dell'art. 9, comma 1, lett. a) del D. L. n. 78/2009 convertito con la L. n. 102/2009, è stato accertato che il programma dei pagamenti conseguenti alla presente determinazione è compatibile con i relativi stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica;
- di dare atto che il provvedimento viene trasmesso al servizio finanziario e diviene esecutivo ai sensi dell'art. 151 comma 4 del D. Lgs. num. 267/2000 con l'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria.

Il Sindaco  
SOGGETTO ATTUATORE  
Ornella Noventa  
(documento firmato digitalmente)

**Si attesta la regolarità tecnica del presente provvedimento.**

Il Responsabile dell'Ufficio Tecnico  
Loretta Strappazon  
(documento firmato digitalmente)

**Si attesta la regolarità contabile e la copertura finanziaria del presente provvedimento**

Esercizio	Capitolo	Descrizione	N. Imp/Acc	Importo
2021	21350	RIPRISTINO LE EI - CALAMITA' NATURALI	216/2020 sub 1	1.243,70

Il Responsabile dell'Ufficio  
Amministrativo – Finanziario  
Nicola Todesco  
(documento firmato digitalmente)