

Raggruppamento Temporaneo Professionisti:

STUDIO ASSOCIATO DI ARCHITETTURA arch. Ermanno Zamprognà & arch. Marco Santinon
TRE ERRE INGEGNERIA SRL
TFE INGEGNERIA SRL
Arch. VANZETTO Giulia

via Ciro Menotti n.34/b, 35010 Trebaseleghe (PD)
Tel. 049-9386966 Fax 049-9386984 e-mail: info@zs-associati.it

Spett.le **AMMINISTRAZIONE DEL COMUNE
MORIAGO DELLA BATTAGLIA**
Piazza della Vittoria n. 14
31010 Moriago della Battaglia (TV)

al **Responsabile del Procedimento**
geom. Loris Dalto

Oggetto: **AMPLIAMENTO DEL CENTRO INFANZIA IL SORRISO PER
RICAVO DI UN POLO PER L'INFANZIA. INTERVENTO COFINANZIATO
DALL'UNIONE EUROPEA NEXT GENERATION EU.**

Codice CUP: F24E21006510006
Codice CIG: 9774522EB6

In riferimento all'incarico di cui all'oggetto, si trasmette il verbale di sospensione dei lavori n.1.

Trebaseleghe, lì 12/12/2024

Il Progettista 



COMUNE DI MORIAGO DELLA BATTAGLIA*Piazza della Vittoria, n. 14, 31010 Moriago della Battaglia (TV)*

*** **

- Lavori di:** AMPLIAMENTO DEL CENTRO INFANZIA IL SORRISO PER RICAVO DI UN POLO PER L'INFANZIA. INTERVENTO COFINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA NEXT GENERATION EU.
- Codice CUP:** F24E21006510006
- Codice CIG:** 9774522EB6
- Aggiudicazione:** Determinazione del Responsabile della Centrale Unica di Committenza della Federazione dei Comuni del Camposampierese n. 327 del 16/05/2023.
Presa d'atto dell'aggiudicazione della CUC con Determinazione n. 176 del 26/05/2023 del RUP del Responsabile dell'Area 3 del comune di Moriago della Battaglia.
- Impresa:** Raggruppamento Temporaneo Imprese formato da:
BRUSSI COSTRUZIONI SRL – via Foscarini, 2/a – Nervesa della Battaglia (TV) – CAPOGRUPPO.
COSTRUZIONI BIEFFE SRL – via Costa, 12 – Giavera del Montello (TV) – MANDANTE.
- Importo Contratto:**
- | | | |
|--|----|------------------|
| Importo lavori | €. | 1.811.594,90 |
| Importo progettazione esecutiva | €. | 102.245,55 |
| Oneri sicurezza (non soggetti a ribasso) | €. | <u>60.000,00</u> |
| Quindi per un totale complessivo di | €. | 1.973.840,45 |
- Ribasso:** 7,430% sull'importo a corpo posto a base di gara dei lavori e della progettazione esecutiva (esclusi costi della sicurezza)
- Contratto:** Rep. n. 805 in data 19/07/2023 – reg. a TV in data 14/08/2023 al n. 25591 serie 1T

*** **

PROCESSO VERBALE DI SOSPENSIONE DEI LAVORI N. 1

(art. 107 D.Lgs. 50/2016 – art. 10 Decreto del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti
n. 49 del 7 marzo 2018)

*** **

L'anno 2024 il giorno 10 (dieci) del mese di dicembre in Mosnigo di Moriago, presso il cantiere in oggetto, il sottoscritto dott. arch. Ermanno Zamprogna, Direttore dei Lavori, ha convocato sul luogo il dott. Giovanni Fregonese – in qualità di capogruppo con mandato

speciale di rappresentanza del R.T.I. Appaltatrice BRUSSI COSTRUZIONI SRL / COSTRUZIONI BIEFFE SRL

Premesso che:

- con verbale in data 29/11/2023 vennero consegnati i lavori in oggetto e, pertanto, i lavori di cui sopra dovevano essere compiuti entro e non oltre il 27/11/2024.
- con determinazione del Responsabile del Servizio n. 379 in data 07.11.2024 venne concessa una proroga dei termini per la ultimazione dei lavori di giorni 60 e, pertanto, i lavori di cui sopra dovranno essere compiuti entro e non oltre il 26/01/2025.

Considerato che l'Impresa Appaltatrice con comunicazione in data 09/12/2024 ha richiesto la sospensione delle lavorazioni in quanto:

" ... le condizioni metereologiche attuali non consentono la regolare prosecuzione delle lavorazioni relative al completamento cappotto esterno e finiture, posa serramenti esterni, pavimentazioni esterne, completamento recinzioni, scavi e completamento sottoservizi, impianti esterni, ecc... e comunque delle attività in corso in cantiere tali da garantire la continuità e la realizzazione delle opere a regola d'arte."

Visto quanto sopra e considerato che le motivazioni addotte corrispondono a quanto in richiesta.

ORDINA

all'Impresa appaltatrice di sospendere le lavorazioni a decorrere dalla data odierna.

Si dichiara esplicitamente che durante il periodo della sospensione l'Impresa dovrà provvedere alla cura, custodia e guardiana del cantiere e di tutto ciò che in esso è presente, nonché a tutte le cautele occorrenti per il perfetto mantenimento delle opere.

Del che si è redatto il seguente verbale che, previa lettura e conferma, viene approvato e sottoscritto dalle parti ed inoltrato al Responsabile di Procedimento a cura del Direttore dei Lavori.

Letto, confermato e sottoscritto.

Il Direttore dei Lavori – arch. Ermanno Zamprognà



L'Appaltatore – dott. Giovanni Fregonese

BRUSSI COSTRUZIONI s.r.l.

Sede legale e amministrativa:

Via Foscarini, 2A

31040 NERVESA DELLA BATTAGLIA (TV)

C.F. e P.IVA 00190560268

Spett.le
Comune di
MORIAGO DELLA BATTAGLIA
Piazza della Vittoria, 14
31010 Moriago della Battaglia (Tv)
Alla c.a. **Preg. RUP**

Spett.le
Studio Associato Di Architettura
Architetti Zamprogna e Santinon
Via C. Menotti, 34
35010 Trebaseleghe (Pd)
Alla c.a. **Preg. Arch. Ermanno Zamprogna**

Nervesa della Battaglia, 09 Dicembre 2024

Oggetto: **AMPLIAMENTO DEL CENTRO INFANZIA «IL SORRISO» PER IL RICAPO DI UN POLO PER L'INFANZIA»
PER CONTO DEL COMUNE MORIAGO DELLA BATTAGLIA (TV) – CUP F24E21006510006 – CIG
9774522EB6 Richiesta di sospensione dei lavori**

Con riferimento all'appalto in oggetto, il sottoscritto Dott. Giovanni Fregonese in qualità di capogruppo con mandato speciale di rappresentanza del R.T.I. Appaltatrice BRUSSI COSTRUZIONI SRL / COSTRUZIONI BIEFFE SRL., esecutrice dei lavori de quo,

CHIEDE

La sospensione dei lavori, stanti le condizioni meteorologiche attuali che non consentono la regolare prosecuzione delle lavorazioni relative al completamento del cappotto esterno e finiture, posa serramenti esterni, pavimentazioni esterne, completamento recinzioni, scavi e completamento sottoservizi, impianti esterni, ecc....e comunque delle attività in corso in cantiere tali da garantire la continuità e la realizzazione delle opere a regola d'arte.

Nella speranza di un accoglimento positivo della presente, l'occasione è gradita per porgere cordiali saluti.

Dott. Giovanni Fregonese

Amministratore Unico

Brussi Costruzioni srl

Impresa Capogruppo Mandataria RTI
costituito