

Raggruppamento Temporaneo Professionisti:
STUDIO ASSOCIATO DI ARCHITETTURA arch. Ermanno Zamprogna & arch. Marco Santinon
TRE ERRE INGEGNERIA SRL
TFE INGEGNERIA SRL
Arch. VANZETTO Giulia

via Ciro Menotti n.34/b, 35010 Trebaseleghe (PD)
Tel. 049-9386966 Fax 049-9386984 e-mail: info@zs-associati.it

Spett.le **AMMINISTRAZIONE DEL COMUNE
MORIAGO DELLA BATTAGLIA**
Piazza della Vittoria n. 14
31010 Moriago della Battaglia (TV)

al **Responsabile del Procedimento**
geom. Loris Dalto

Oggetto: **AMPLIAMENTO DEL CENTRO INFANZIA IL SORRISO PER
RICAVO DI UN POLO PER L'INFANZIA. INTERVENTO COFINANZIATO
DALL'UNIONE EUROPEA NEXT GENERATION EU.**

Codice CUP: F24E21006510006

Codice CIG: 9774522EB6

In riferimento all'incarico di cui all'oggetto, si trasmette il verbale di ripresa dei lavori n.1.

Trebaseleghe, lì 10/01/2025

Il Progettista



COMUNE DI MORIAGO DELLA BATTAGLIA

Piazza della Vittoria, n. 14, 31010 Moriago della Battaglia (TV)

*** **

Lavori di: AMPLIAMENTO DEL CENTRO INFANZIA IL SORRISO PER RICAVO DI UN POLO PER L'INFANZIA. INTERVENTO COFINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA NEXT GENERATION EU.

Codice CUP: F24E21006510006

Codice CIG: 9774522EB6

Aggiudicazione: Determinazione del Responsabile della Centrale Unica di Committenza della Federazione dei Comuni del Camposampierese n. 327 del 16/05/2023.
 Presa d'atto dell'aggiudicazione della CUC con Determinazione n. 176 del 26/05/2023 del RUP del Responsabile dell'Area 3 del comune di Moriago della Battaglia.

Impresa: Raggruppamento Temporaneo Imprese formato da:
 BRUSSI COSTRUZIONI SRL – via Foscarini, 2/a – Nervesa della Battaglia (TV) – CAPOGRUPPO.
 COSTRUZIONI BIEFFE SRL – via Costa, 12 – Giavera del Montello (TV) – MANDANTE.

Importo Contratto:

Importo lavori	€.	1.811.594,90
Importo progettazione esecutiva	€.	102.245,55
Oneri sicurezza (non soggetti a ribasso)	€.	60.000,00
Quindi per un totale complessivo di	€.	1.973.840,45

Ribasso: 7,430% sull'importo a corpo posto a base di gara dei lavori e della progettazione esecutiva (esclusi costi della sicurezza)

Contratto: Rep. n. 805 in data 19/07/2023 – reg. a TV in data 14/08/2023 al n. 25591 serie 1T

*** **

PROCESSO VERBALE DI RIPRESA DEI LAVORI N. 1

(art. 107 D.Lgs. 50/2016 – art. 10 Decreto del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti n. 49 del 7 marzo 2018)

*** **

L'anno 2025 il giorno 8 (otto) del mese di gennaio in Mosnigo di Moriago, presso il cantiere in oggetto, il sottoscritto dott. arch. Ermanno Zamprogna, Direttore dei Lavori, ha convocato sul luogo il dott. Giovanni Fregonese – in qualità di capogruppo con mandato speciale di

rappresentanza del R.T.I. Appaltatrice BRUSSI COSTRUZIONI SRL / COSTRUZIONI BIEFFE SRL

Premesso che:

- con verbale in data 29/11/2023 vennero consegnati i lavori in oggetto e, pertanto, i lavori di cui sopra dovevano essere compiuti entro e non oltre il 27/11/2024.
- con determinazione del Responsabile del Servizio n. 379 in data 07.11.2024 venne concessa una proroga dei termini per la ultimazione dei lavori di giorni 60 e, pertanto, i lavori di cui sopra dovranno essere compiuti entro e non oltre il 26/01/2025.

Che in data 10/12/2024 i lavori vennero sospesi in quanto:

“ ... le condizioni metereologiche attuali non consentono la regolare prosecuzione delle lavorazioni relative al completamento cappotto esterno e finiture, posa serramenti esterni, pavimentazioni esterne, completamento recinzioni, scavi e completamento sottoservizi, impianti esterni, ecc... e comunque delle attività in corso in cantiere tali da garantire la continuità e la realizzazione delle opere a regola d'arte.”

Considerato che sono cessate le motivazioni che impedivano la regolare prosecuzione dei lavori

ORDINA

all'Impresa appaltatrice di riprendere i lavori oggetto di sospensione n. 1 in data odierna per consegnarli ultimati entro e non oltre il 25/02/2025.

Del che si è redatto il seguente verbale che, previa lettura e conferma, viene approvato e sottoscritto dalle parti ed inoltrato al Responsabile di Procedimento a cura del Direttore dei Lavori.

Letto, confermato e sottoscritto.

Il Direttore dei Lavori – arch. Ermanno Zamprogna



L'Appaltatore – dott. Giovanni Fregonese

BRUSSI COSTRUZIONI S.r.l.
Sede legale e amministrativa:
Via Foscarini, 2A
31040 NERVESA DELLA BATTAGLIA (TV)
C.F. e P.IVA 00190560268