

COMUNE DI VALDOBBIADENE
Provincia di Treviso

COPIA

DETERMINAZIONE

n. 282 del 04-08-2014

UFFICIO LLPP - LAVORI PUBBLICI

Oggetto: Lavori di manutenzione straordinaria strada San Francesco - Passo Mariech con realizzazione di nuovi guardrail - approvazione certificato di regolare esecuzione e liquidazione rata di saldo

PARERE CONTABILE E ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA

Il Responsabile del Servizio finanziario

Dà atto di aver effettuato il controllo contabile sulla proposta della determinazione di seguito riportata ai sensi dell'art. 147-bis del D.Lgs. 267/2000 e dell'art. 3, comma 3, del vigente regolamento sui controlli interni.

Non impegna ed è quindi esecutiva dalla data di adozione.

Valdobbiadene, 04-08-2014

Il Responsabile supplente del servizio finanziario
f.to dott. Valerio De Rosso

COMUNE DI VALDOBBIADENE
ALBO PRETORIO

Reg. al n.
PUBBLICATO

Dal

al

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

PREMESSO:

- che con deliberazione consiliare n. 36 del 29 luglio 2014, dichiarata immediatamente eseguibile, sono stati approvati il bilancio preventivo 2014, la relazione previsionale e programmatica per il triennio 2014/2016, il bilancio pluriennale per il medesimo triennio, il programma dei lavori pubblici 2014/2016 ed elenco annuale 2014;

PREMESSO:

- che nello schema di programma triennale delle opere pubbliche, Elenco annuale 2012, adottato con delibera della Giunta comunale n. 144 del 12 ottobre 2011, è prevista la realizzazione dell'opera denominata: *“Manutenzione straordinaria della Strada San Francesco - Passo Mariech con realizzazione di nuovi guard-rail”* per un importo di € 160.000,00 (CUP H56J12000020003);
- che con delibera della Giunta Comunale n. 47 del 10 aprile 2013, esecutiva, veniva approvato il progetto definitivo-esecutivo dei lavori suddetti;
- che con determinazione a contrattare n. 138 del 30 aprile 2013, veniva indetta gara d'appalto mediante procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando di gara ai sensi dell'art. 122 comma 7 del D.Lgs. 12.04.2006, n. 163 invitando alla stessa 15 imprese qualificate individuate tra le iscritte all'elenco fornitori secondo i principi di rotazione e trasparenza, con il criterio prezzo più basso determinato, ai sensi dell'art. 82, c. 3 del D. Lgs. 163/2006 e s.m.i. mediante offerta a prezzi unitari ed avvalendosi della facoltà di esclusione automatica dell'offerta anomala da individuarsi ai sensi dell'art. 86, comma 1 del D. Lgs. 163/2006 e s.m.i. nel caso il numero di offerte ammesse sia pari o maggiore a 10, mentre, in caso di ammissione di un numero inferiore, di procedere ai sensi dell'art. 86, comma 3 del citato D. Lgs. 163/2006;

ATTESO:

- che con determinazione n. 156 del 14 maggio 2013 l'appalto dei lavori veniva aggiudicato definitivamente alla ditta Martini Costruzioni Generali S.r.l. con sede in Via San Pio X°, 28 - 31038 – Castagnole di Paese (TV), iscritta nel Registro delle Imprese della C.C.I.A.A. di Treviso (codice fiscale e numero di iscrizione 02406440269), per un importo contrattuale di € 112.321,82.= (IVA 10% esclusa);
- che in data 5 luglio 2013 al n. 1748 di Repertorio, registrato a Montebelluna in data 12 luglio 2013 al n. 80 atti pubblici, veniva sottoscritto tra il Comune e la ditta Martini Costruzioni Generali S.r.l. con sede in Via San Pio X°, 28 - 31038 – Castagnole di Paese (TV), il contratto di appalto dei lavori di *“Manutenzione straordinaria della Strada San Francesco - Passo Mariech con realizzazione di nuovi guard-rail”*;
- che i lavori hanno avuto inizio l'8 agosto 2013 e dovevano essere terminati entro il 2 ottobre 2013;
- che i lavori sono stati sospesi in data 14 agosto 2013 causa chiusura al traffico di Via Endimione;
- che i lavori sono ripresi in data 14 ottobre 2013 per cui l'ultimazione, per effetto della sospensione di gg. 61, è stata protratta a tutto il 2 dicembre 2013;
- che con determinazione n. 386 del 22 ottobre 2013 del sottoscritto Responsabile del servizio, è stata approvata la perizia di variante e suppletiva n.1, e concessa una proroga sul tempo utile di gg.12 per cui l'ultimazione è stata protratta a tutto il 14 dicembre 2013;
- che con nota prot. 26106 del 28 novembre 2013, l'appaltatore ha richiesto una proroga di 14 giorni del termine di ultimazione dei lavori, ovvero fino al 28 dicembre 2013, concessa con determinazione n. 464 del 6 dicembre 2013;
- che con nota prot. n. 27664 del 19 dicembre 2013, l'appaltatore ha richiesto una proroga di 28 giorni del termine di ultimazione dei lavori, ovvero fino al 25 gennaio 2014, concessa con determinazione n. 9 del 16 gennaio 2014;
- che i lavori sono stati sospesi in data 23 dicembre 2013 per condizioni meteorologiche avverse;
- che con propria determinazione n. 55 del 19 febbraio 2014 veniva liquidato il primo stato avanzamento dei lavori per la somma di € 86.841,34 oltre IVA 10% per complessivi € 95.525,47;

DATO ATTO che il costo dell'opera trova copertura come segue:

Intervento	Capitolo	Descrizione capitolo	Impegno	Importo €	Anno finanziario
2 08 01 01	49005	Manutenzione e messa in sicurezza ex S.P. 143 del Monte Cesen	2467-2001 sub. 3	168.00,00	RR.PP 2001

VISTO:

- che il Direttore dei Lavori, dr. ing. Eugenio Vergani con Studio in Via Dalmazia 36 – 31044 Montebelluna (TV), in data 29 luglio 2014, prot. n. 16745, ha depositato la contabilità finale dell'opera, agli atti della presente deliberazione, composto tra le altre cose anche dalla *Relazione del direttore dei lavori sul conto finale e certificato di regolare esecuzione*, allegato sub A alla presente determinazione che costituisce parte integrante del presente atto;
- che dalla *Relazione del direttore dei lavori sul conto finale e certificato di regolare esecuzione*, sottoscritta dal Direttore dei Lavori dr. ing. Eugenio Vergani, in data 29 luglio 2014, assunto al prot. n. 16745 in data 29 luglio 2014, risulta che:
 - i lavori sono regolarmente terminati in data 12 giugno 2014 nei termini fissati;
 - che i lavori sono stati eseguiti a regola d'arte secondo il progetto e la perizia di variante;
 - che l'ammontare dei lavori contabilizzati al netto nel conto finale è di € 122.977,95.= (di cui € 119.777,95 per lavori ed € 3.200,00 per oneri per la sicurezza), e che l'acconto già corrisposto ammonta ad € 86.841,34.=, rimanendo pertanto un credito dell'impresa appaltatrice di € 36.136,61.= oltre all'IVA 10%;
 - che nessuna riserva è stata fatta da parte dell'impresa né in corso dell'opera né a lavori ultimati;

ATTESO che, per quanto sopra espresso il credito esigibile dalla ditta appaltatrice per l'esecuzione dei lavori ammonta ad € 36.136,61.= oltre ad € 3.613,66.= per IVA 10% e così complessivamente € 39.750,27.=;

RITENUTO inoltre opportuno procedere all'approvazione del quadro economico dell'opera che presenta le seguenti risultanze:

A LAVORI	
Lavori a misura e a corpo	€ 119.533,95
Lavori in economia	€ 244,00
Oneri per la sicurezza	€ 3.200,00
Totale a base d'appalto	€ 123.125,85
B SOMME A DISPOSIZIONE	
Spese tecniche per rilievo, progettazione, direzione lavori, sicurezza, contabilità, C.R.E.	€ 9.850,00
Spese tecniche di perizia	€ 5.500,00
Contributo integrativo 4% spese tecniche (progetto e perizia)	€ 614,00
IVA 21% spese tecniche (progetto e perizia)	€ 3.352,44
IVA 10% sui lavori e recupero ribasso d'asta	€ 12.312,58
Spese tecniche analisi terre e rocce da scavo(200,00x1,21)	€ 322,00
Fondo incentivante	€ 650,00
Contributo AVCP)	€ 30,00
Lavori in economia extracontrattuali	€ 12.243,13
Totale somme a disposizione	€ 44.874,15
TOTALE COMPLESSIVO	€ 168.000,00

ACCERTATA la regolarità contributiva in capo alla ditta appaltatrice Martini Costruzioni Generali S.r.l. come da DURC emesso in data 17 luglio 2014, riferito alla verifica della regolarità contributiva per la liquidazione finale dei lavori alla data del 12 giugno 2014;

VISTE le seguenti dichiarazioni:

- cessione dei crediti dalla quale risulta che la ditta non ha ceduto i propri crediti;

- regolarità degli adempimenti assicurativi;
- risultanze Avviso ad opponendum;

VISTE inoltre:

- la polizza assicurativa prevista dall'art. 129, comma 1, del D.Lgs. 163/2006, rilasciata da Zurich Insurance Co.Ltd n. 182B0177, Agenzia 0182 di Treviso, per i massimali indicati all'art. 4 del foglio condizioni (polizza All Risk);
- la polizza fideiussoria dell'importo di euro 5.762,00 pari al 5,130% dell'ammontare del contratto ai sensi degli artt. 113, comma 1, e 40, comma 7, del D.Lgs. 163/2006, costituita mediante polizza fidejussoria Zurich Insurance Co. Ltd n. 182B0173, emessa dall'Agenzia 0182 di Treviso (polizza definitiva);

DATO ATTO che l'impresa Martini Costruzioni Generali s.r.l. con sede in Paese (TV) ha costituito polizza fidejussoria ai sensi dell'art. 102, comma 3, del D.P.R. n. 554/99 - Garanzia fidejussoria per il saldo – polizza n. LL09/00A0081478 contratta con l'agenzia di Treviso del gruppo Generali – Lloyd Italico;

VISTI:

- il decreto legislativo del 12 aprile 2006, n. 163 "Codice dei contratti pubblici relativi ai lavori, servizi e forniture", e successive modificazioni, e in particolare l'art. 93, recante norme in materia di attività di progettazione;
- il D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207, Regolamento di esecuzione ed attuazione del Codice dei contratti pubblici, e in particolare il Titolo II - Capo I - recante norme in materia di progettazione;
- la legge regionale 7 novembre 2003, n. 27, e successive modificazioni "Disposizioni generali in materia di lavori pubblici di interesse regionale e per le costruzioni in zone classificate sismiche", come modificata dalla legge regionale 20 luglio 2007, n. 17;
- il Capitolato speciale d'appalto dei lavori in oggetto;
- il contratto principale d'appalto sottoscritto in data 5 luglio 2013 al n. 1748 di Repertorio, registrato a Montebelluna il 12 luglio 2013 al n. 80, Serie 1, Atti pubblici;
- gli articoli 107 e 109 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali", che attribuiscono ai responsabili degli uffici e dei servizi la gestione amministrativa, finanziaria e tecnica e l'attuazione degli obiettivi e dei programmi definiti con gli atti di indirizzo adottati dagli organi di governo dell'ente;
- gli articoli da 183 a 185, nonché l'articolo 191 del medesimo D.Lgs. 267/2000, disciplinanti il procedimento di spesa e le regole procedurali per l'assunzione di impegni e per l'effettuazione di spese;
- gli articoli 56 e seguenti del vigente regolamento comunale di contabilità;
- il vigente regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi del Comune, ed in particolare gli articoli 25 e 26;
- il decreto sindacale n. 8 del 9 luglio 2014, con il quale il sottoscritto è stato nominato Responsabile dei servizi afferenti la IV Unità Organizzativa "lavori pubblici, patrimonio e ambiente";

VERIFICATA, ai sensi dell'art. 147-bis del D.Lgs. 267/2000 e dell'art. 3, comma 2, del vigente regolamento sui controlli interni, la regolarità amministrativa, con riguardo in particolare al rispetto delle leggi, dello statuto, dei regolamenti, alla compatibilità della spesa/entrata con le risorse assegnate ed espresso al riguardo parere favorevole di regolarità tecnica;

DETERMINA

1. di approvare la contabilità finale e le risultanze del Certificato di Regolare Esecuzione dei lavori di *Manutenzione straordinaria della Strada San Francesco - Passo Mariech con*

realizzazione di nuovi guard-rail, eseguiti dall'impresa Martini Costruzioni Generali s.r.l. di Paese (Tv), per un importo di € 122.977,95;

2. di dare atto che il credito residuo dell'impresa rilevabile dalla documentazione relativa al Conto Finale e Certificato di Regolare Esecuzione, al netto del ribasso d'asta e deducendo i pagamenti in acconto già effettuati (pari ad € 86.841,34.=) ammonta ad € 36.136,61, oltre ad € 3.612,66.= per IVA 10% e così complessivamente € 39.750,27.;
3. di liquidare e pagare l'importo risultante dalla relazione del Direttore lavori sul conto finale , la somma di € 39.750,27 comprensiva di Iva 10%, all'impresa appaltatrice Martini Costruzioni Generali s.r.l. con sede in Via Pio X, 28 Paese -Tv- P.I. 00579640269;
4. di dare atto che la predetta somma di € 39.750,27.= trova copertura finanziaria nel quadro economico del progetto esecutivo approvato, come segue:

Intervento	Capitolo	Descrizione capitolo	Importo €		Anno finanziario
2 08 01 01	49005	Manutenzione e messa in sicurezza ex S.P. 143 del Monte Cesen	2467-2001 sub. 3 e sub 6	39.750,27	RR.PP 2001

5. di provvedere allo svincolo delle seguenti polizze:
 6. la polizza assicurativa prevista dall'art. 129, comma 1, del D.Lgs. 163/2006, rilasciata da Zurich Insurance Co.Ltd n. 182B0177, Agenzia 0182 di Treviso, per i massimali indicati all'art. 4 del foglio condizioni (polizza All Risk);
 7. la polizza fideiussoria dell'importo di euro 5.762,00 pari al 5,130% dell'ammontare del contratto ai sensi degli artt. 113, comma 1, e 40, comma 7, del D.Lgs. 163/2006, costituita mediante polizza fidejussoria Zurich Insurance Co. Ltd n. 182B0173, emessa dall'Agenzia 0182 di Treviso (polizza definitiva);
8. di liquidare con successivo provvedimento, le somme spettanti ai sensi dell'art. 92 del D. Lgs. 163/06 relative al fondo incentivante;
9. di assestare il quadro economico finale dell'opera così come articolato in narrativa;
10. di disporre che:
 - i. Venga allegato alla presente la "Relazione del Direttore dei lavori sul conto finale e Certificato di Regolare Esecuzione", sottoscritta dal Direttore dei Lavori dr. ing. Eugenio Vergani, in data 29 luglio 2014, e assunta al prot. n. 16745 in data 29 luglio 2014 (allegato sub. A);
 - ii. Venga conservata presso il Responsabile del procedimento la restante documentazione contabile.
11. di comunicare la presente determinazione alla ditta Martini Costruzioni Generali s.r.l.;
12. di dare atto che la presente determinazione verrà trasmessa al servizio finanziario per la registrazione e per l'apposizione del visto di regolarità contabile.

Valdobbiadene, 4-8-2014

Il Responsabile del Servizio
f.to Giovanna Carla Maddalosso