COMUNE DI VALDOBBIADENE
Provincia di Treviso

COPIA

DETERMINAZIONE

n. 48 del 29-02-2016

UFFICIO LLPP - LAVORI PUBBLICI

Oggetto: Emergenza 2010: consolidamento e messa in sicurezza della frana di Santo Stefano di Valdobbiadene mediante il rifacimento ed integrazione della rete delle acque meteoriche, parziale rifacimento di Via Cimitero, ricostruzione del piazzale del cimitero e del rispettivo muro di contenimento - lotto B - II stralcio revisione progetto esecutivo in considerazione del mutato stato dei luoghi - approvazione Relazione del Direttore dei lavori sul Conto finale e Certificato di regolare esecuzione

---

PARERE CONTABILE E ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA

Il Responsabile del Servizio finanziario

Dà atto di aver effettuato il controllo contabile sulla proposta della determinazione di seguito riportata ai sensi dell'art. 147-bis del D.Lgs. 267/2000 e dell'art. 3, comma 3, del vigente regolamento sui controlli interni.

Non impegna ed è quindi esecutiva dalla data di adozione.

Valdobbiadene, 29-02-2016

Il Responsabile del servizio
f.to Santino Quagliotto

COMUNE DI VALDOBBIADENE
ALBO PRETORIO

Reg. al n. ....

PUBBLICATO

Dal .....

al .....

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

VISTO l'art. 163 del decreto legislativo 267/2000, disciplinante l'esercizio provvisorio e la gestione provvisoria del bilancio;

VISTO il decreto del Ministro dell'Interno 28 ottobre 2015, come modificato con decreto del 9 novembre 2015, con il quale il termine per la deliberazione del bilancio di previsione per l'anno 2016 da parte degli enti locali è stato differito dal 31 dicembre 2015 al 31 marzo 2016, autorizzando pertanto l'esercizio provvisorio del bilancio ai sensi del comma 3 del succitato art. 163 del D.Lgs. 267/2000;

PRESO ATTO che, ai sensi della norma sopra richiamata:

- nel corso dell'esercizio provvisorio non è consentito il ricorso all'indebitamento e gli enti possono impegnare solo spese correnti, le eventuali spese correlate riguardanti le partite di giro, lavori pubblici di somma urgenza o altri interventi di somma urgenza;
- nel corso dell'esercizio provvisorio, gli enti possono impegnare mensilmente, unitamente alla quota dei dodicesimi non utilizzata nei mesi precedenti, per ciascun programma, le spese di cui al comma 3, per importi non superiori ad un dodicesimo degli stanziamenti del secondo esercizio del bilancio di previsione deliberato l'anno precedente, ridotti delle somme già impegnate negli esercizi precedenti e dell'importo accantonato al fondo pluriennale vincolato, con l'esclusione delle spese:
  - a) tassativamente regolate dalla legge;
  - b) non suscettibili di pagamento frazionato in dodicesimi;
  - c) a carattere continuativo necessarie per garantire il mantenimento del livello qualitativo e quantitativo dei servizi esistenti, impegnate a seguito della scadenza dei relativi contratti.

PRESO altresì ATTO:

- che nel programma triennale dei lavori pubblici 2011/2013 - Elenco annuale 2011, risulta prevista la realizzazione dell'opera denominata *Emergenza 2010 – Consolidamento e messa in sicurezza della frana di Santo Stefano di Valdobbiadene mediante rifacimento e integrazione della rete delle acque meteoriche e parziale rifacimento di Via del Cimitero e rifacimento muro di contenimento* comportante una spesa complessivamente prevista in € 473.900,00;
- che, con propria determinazione n. 51 del 16 febbraio 2012, veniva affidato all'ing. Marco Fant di Belluno l'incarico della progettazione definitiva, limitatamente alla redazione del piano particellare degli asservimenti, nonché della progettazione esecutiva e coordinamento della sicurezza in fase esecutiva, della direzione lavori, contabilità e redazione del certificato di regolare esecuzione (cd. CRE) dei lavori afferenti l'opera *Emergenza 2010: consolidamento e messa in sicurezza della frana di Santo Stefano di Valdobbiadene - Lotto B Realizzazione della rete delle acque meteoriche su S.P. 36, e sistemazione scarico a valle, trincea drenante a monte della frana e trincea drenante a lato frana*, comportante una spesa complessiva di € 473.900,00;
- che, il 28 febbraio 2012, il sottoscritto responsabile, recatosi sull'area di frana insieme con l'ing. Marco Fant allo scopo di accertare la situazione di fatto della stabilità della stessa, ha riscontrando un pericolo per la pubblica incolumità qualora non venisse eseguita almeno la trincea drenante lato frana per la raccolta delle acque piovane e di drenaggio convogliate dalle trincee drenanti del piazzale del cimitero e a monte della frana realizzate con i lavori afferenti il lotto A, e la conseguente urgenza di eseguire immediatamente tali opere;
- che, a seguito del predetto sopralluogo, il sunnominato Responsabile ha redatto *Verbale di somma urgenza* ai sensi dell'art. 175 del Regolamento di esecuzione del Codice dei contratti pubblici approvato con D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207, ritenendo quindi di procedere senza indugio all'esecuzione di detti lavori in regime di somma urgenza;
- che, a tale riguardo, con il verbale di somma urgenza veniva richiesto all'ing. Marco Fant di prevedere la realizzazione di un progetto stralcio (lotto B - I stralcio) dell'incarico già affidato (lotto B), contemplante i lavori di cui sopra;
- che con deliberazione giunta n. 39 del 9 marzo 2012, esecutiva, veniva approvato il *Verbale relativo all'accertamento della somma urgenza* per l'esecuzione dei lavori di *Emergenza 2010: consolidamento e messa in sicurezza della frana di Santo Stefano di Valdobbiadene mediante il rifacimento della rete*

e integrazione della rete delle acque meteoriche, parziale rifacimento di Via Cimitero e rifacimento muro di contenimento - lotto B I stralcio: collettamento acque meteoriche" redatto il 28 febbraio 2012, a firma dell'arch. Giovanna Carla Maddalosso ed altresì il progetto definitivo-esecutivo dei lavori di *Emergenza 2010: consolidamento e messa in sicurezza della frana di Santo Stefano di Valdobbiadene mediante il rifacimento ed integrazione della rete delle acque meteoriche, parziale rifacimento di Via Cimitero, ricostruzione del piazzale del cimitero e del rispettivo muro di contenimento - lotto B - I stralcio: collettamento acque meteoriche*, a firma dell'ing. Marco Fant di Belluno e del geom. Alessandro Buratto;

- che con propria determinazione n. 93 del 21 marzo 2013 veniva approvata la *Relazione del direttore dei lavori sul conto finale* ed il *Certificato di Regolare Esecuzione* dei lavori denominati *Emergenza 2010: consolidamento e messa in sicurezza della frana di Santo Stefano di Valdobbiadene mediante il rifacimento ed integrazione della rete delle acque meteoriche, parziale rifacimento di Via Cimitero, ricostruzione del piazzale del cimitero e del rispettivo muro di contenimento - lotto B - I stralcio: collettamento acque meteoriche*, eseguiti dall'impresa F.lli Vidori s.n.c., con sede in Bigolino (TV), via Maresia n. 13, per una spesa complessiva dell'opera pari ad € 186.000,00 di cui € 118.801,39 per lavori ed € 67.198,61 per somme a disposizione;
- che con deliberazione della Giunta comunale n. 144 del 28 settembre 2012, esecutiva, è stato approvato il progetto esecutivo dell'opera denominata *Emergenza 2010: consolidamento e messa in sicurezza della frana di Santo Stefano di Valdobbiadene mediante il rifacimento ed integrazione della rete delle acque meteoriche, parziale rifacimento di Via Cimitero, ricostruzione del piazzale del cimitero e del rispettivo muro di contenimento - lotto B - II stralcio: interventi di completamento* a firma dell'ing. Marco Fant di Belluno per un importo di € 287.900,00 di cui € 209.771,84 per lavori;
- che con propria determinazione a contrattare n. 22 del 28 gennaio 2013 veniva indetta una gara d'appalto per l'affidamento dei suddetti lavori mediante procedura negoziata ai sensi dell'art. 122 comma 7 del D.Lgs. 12.04.2006, n. 163 con il criterio prezzo più basso determinato, ai sensi dell'art. 82, c. 3 del D. Lgs. 163/2006 e s.m.i.
- che con propria determinazione n. 53 del 19 febbraio 2013 venivano aggiudicati definitivamente i lavori di cui trattasi all'impresa Ge.Co.Ma s.p.a. con sede in via Verdi, 31 – 31010 Farra di Soligo (TV), per il prezzo di € 171.194,65 oltre ad € 6.376,97 per lavori in economia, € 6.000,00 per oneri della sicurezza per un importo contrattuale di € 183.571,62 più € 18.357,16 per I.V.A. 10% e quindi complessivamente per € 201.928,78;
- che in data 28 giugno 2013 veniva stipulato il contratto d'appalto dei lavori di cui trattasi a rogito del Segretario comunale di Valdobbiadene, Rep. 1747 - registrato a Montebelluna il 12/07/2013, n. 80, Serie 1;
- che il direttore dei lavori ing. Marco Fant con nota datata 30 settembre 2013, prot. n. 21535 del 3 ottobre 2013, evidenziava come "...lo stato dei luoghi a valle della SP36 è ora significativamente mutato rispetto a quello visionato in occasione della progettazione definitiva (momento delle scelte progettuali) ma anche di quella esecutiva, avvenute rispettivamente nel 2011 e nel 2012.....", richiamando al contempo l'anomala intensità degli eventi piovosi avvenuti nella primavera del 2013 che hanno determinato diffuse frane e smottamenti nella zona;
- che si riscontrava l'esigenza di aggiornare gli interventi da eseguirsi a valle della SP 36 al fine di ottimizzare l'utilizzo delle scarse risorse disponibili, privilegiando le situazioni laddove risulti indispensabile intervenire in relazione alla presenza di maggiori criticità rilevate dal D.LL. ed in particolare alla mutata situazione dello stato dei luoghi, in relazione alle previsioni progettuali che comporta la riprogettazione delle opere di consolidamento e messa in sicurezza dell'alveo, comportando peraltro maggiori oneri non previsti contrattualmente;
- che si riteneva necessario avvalersi della facoltà di ordinare l'esecuzione dei lavori in misura inferiore rispetto a quanto previsto nel contratto, nel limite del 20% dello stesso, ai sensi dell'art. 162 c. 1 del D.P.R. 207/2010, sussistendo i presupposti, determinatesi in periodo successivo alla redazione delle fasi progettuali;
- che le opere a valle della S.P. 36 contrattualmente ammontano ad € 32.044,95, pari al 17,45% dell'importo di contratto e l'Impresa non ha tuttora avviato le lavorazioni, per le quali non sono previste particolari forniture di materiali;
- che con ordine di servizio del sottoscritto Responsabile del procedimento n. 2 in data 28 novembre 2013 veniva disposto, sensi di quanto previsto dall'art. 161 comma 12 del D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207, la riduzione dei lavori d'appalto relativi all'ambito di cantiere posto a valle della sp. 36, definita contrattualmente in € 32.044,95 pari al 17,45%;

- che in data 16 dicembre 2014 la ditta appaltatrice con nota protocollata in data 8 gennaio 2014 al n. 272, comunicava di rinunciare alle opere non eseguite relative all'illuminazione pubblica e altre opere edili di finitura;
- che con propria determinazione n. 177 del 9 maggio 2014 veniva approvata la perizia di variante in diminuzione dei lavori di *Emergenza 2010: consolidamento e messa in sicurezza della frana di Santo Stefano di Valdobbiadene mediante il rifacimento ed integrazione della rete delle acque meteoriche, parziale rifacimento di Via Cimitero, ricostruzione del piazzale del cimitero e del rispettivo muro di contenimento - lotto B - II stralcio: interventi di completamento* per un importo di minori lavori pari ad € 45.856,93 di cui € 1.509,88 per oneri della sicurezza, rispetto all'importo contrattuale;
- che con propria determinazione n. 55 del 4 marzo 2015 veniva approvata la *Relazione del direttore dei lavori sul conto finale ed il Certificato di Regolare Esecuzione* dei lavori denominati *Emergenza 2010: consolidamento e messa in sicurezza della frana di Santo Stefano di Valdobbiadene mediante il rifacimento ed integrazione della rete delle acque meteoriche, parziale rifacimento di Via Cimitero, ricostruzione del piazzale del cimitero e del rispettivo muro di contenimento - lotto B - II stralcio: interventi di completamento*, eseguiti dall'impresa Ge.Co.Ma s.p.a. con sede in via Verdi, 31 – 31010 Farra di Soligo (TV), per una spesa complessiva dell'opera pari ad € 186.000,00 di cui € 137.632,3 per lavori ed € 150.267,67 per somme a disposizione;

RISCONTRATO:

- che conseguentemente alla sopracitata *Disposizione di servizio n. 2*, il sottoscritto Responsabile del Servizio con propria determinazione n. 8 del 16 gennaio 2014 riteneva necessario procedere come di seguito indicato:
  - acquisizione di una *Perizia di variante in diminuzione* al progetto originario con eliminazione degli interventi a valle della S.P. 36, per i motivi sopra descritti;
  - acquisizione di *Progetto esecutivo revisionato* rispetto all'originario già approvato con deliberazione della Giunta comunale n. 144 del 28 settembre 2012 con riguardo agli interventi da realizzarsi a valle della S.P. 36 in considerazione del mutato stato dei luoghi;
  - acquisire la *Progettazione esecutiva delle opere complementari* al progetto originario finalizzata alla realizzazione della rete di illuminazione pubblica dell'area di cantiere (Via della Parrocchia, Via Villa, Via Cimitero e Piazzale cimitero);

DATO ATTO:

- che con deliberazione giuntale n.83 del 9 maggio 2014 veniva approvato il *Progetto esecutivo dei lavori denominati Emergenza 2010: consolidamento e messa in sicurezza della frana di Santo Stefano di Valdobbiadene mediante il rifacimento ed integrazione della rete delle acque meteoriche – lotto B – secondo stralcio: revisione progetto esecutivo in considerazione del mutato stato dei luoghi*, per una spesa di € 69.000,00 di cui € 53.878,36 per lavori ed € 11.321,64 per somme a disposizione (CUP H56J11000050004 CIG: 6099864702);
- che con propria determinazione a contrattare n. 18 del 22 gennaio 2015 veniva indetta una gara informale ai sensi del "Regolamento per l'acquisizione di beni e servizi e per l'esecuzione di lavori in economia" per l'affidamento a cottimo fiduciario dei lavori afferenti l'opera "Emergenza 2010 - Consolidamento e messa in sicurezza della frana di S. Stefano - Lotto B - secondo stralcio: Progetto revisionato a seguito del mutato stato dei luoghi" con criterio di aggiudicazione al prezzo più basso al netto dei costi della sicurezza - importo a base d'asta € 51.300,01 oltre ad € 2.576,35 per lavorazioni in economia ed € 3.800,00 per oneri di sicurezza e così complessivamente € 57.678,36;
- che con propria determinazione n. 86 del 19 febbraio 2015, esecutiva, venivano aggiudicati definitivamente i lavori relativi all'appalto dei lavori di cui trattasi all'impresa Martini Costruzioni Generali s.r.l. con sede a 31040 PAESE (TV)- Vicolo S. Pio X, 11 (CF. 02406440269) per l'importo contrattuale di € 46.038,38 (€ 39.660,03 + 2.578,35 per lavori in economia + € 3.800,00 per oneri di sicurezza) oltre ad € 4.603,84 per IVA 10% e così complessivamente €. 50.642,22
- che in data 24 aprile 2015 veniva sottoscritto il contratto d'appalto in forma di scrittura privata tra la stazione appaltante e la ditta Martini Costruzioni Generali s.r.l. con sede a 31040 PAESE (TV)- Vicolo S. Pio X, 11 (CF. 02406440269);
- che con propria determinazione n. 392 del 7 agosto 2015, veniva approvata la perizia di variante n. 1 ed i verbali di concordamento prezzi n.1 e n. 2 dei lavori di cui trattasi e denominati *Emergenza*

2010 - Consolidamento e messa in sicurezza della frana di S. Stefano - Lotto B - secondo stralcio: Progetto revisionato a seguito del mutato stato dei luoghi che non prevedeva né l'aumento dell'importo contrattuale né dell'importo complessivo dell'opera;

- che con propria determinazione n. 395 del 7 agosto 2015, è stato approvato lo stato avanzamento lavori n.1 e disposta la liquidazione del relativo certificato di pagamento n.1 per l'ammontare di € 35.275,94 oltre IVA 10% per € 3.527,59 per complessivi € 38.609,52;
- che con propria determinazione n. 512 del 20 ottobre 2015 è stato approvato lo stato avanzamento lavori n.2 e disposta la liquidazione del relativo certificato di pagamento n.2 per l'ammontare di € 9.697,65 oltre IVA 10% per € 969,77 per complessivi € 10.667,42;

DATO ATTO chela spesa per la realizzazione dell'opera trova copertura come segue:

Codice di bilancio	Capitolo	Descrizione capitolo	Impegno	Importo €	Anno finanziario
11.02-2.02.01.09.014	54010	Lavori per ripristino danni calamità naturali	546 sub 13 rr.pp. 2011	69.000,00	Bilancio provvisorio 2016

VISTO:

- che il Direttore dei Lavori, dr. ing. Marco Fant, in data 28 agosto 2014, prot. n. 18541, ha depositato la contabilità finale dell'opera, agli atti della presente deliberazione, composto tra le altre cose anche dal *Certificato di regolare esecuzione*, allegato sub A alla presente determinazione che costituisce parte integrante del presente atto;
- che dal *Certificato di regolare esecuzione*, sottoscritto dal Direttore dei Lavori dr. ing. Marco Fant, in data 23 settembre 2015, risulta che:
  - o che i lavori hanno avuto inizio in data 4 maggio 2015;
  - o che la durata dei lavori era fissata in giorni 60;
  - o che i lavori sono stati sospesi in data 10 giugno 2015 e ripresi in data 24 agosto 2015;
  - o che il totale dei giorni di sospensione è di giorni 75;
  - o che non venivano concesso proroghe;
  - o che per effetto della sospensione il tempo utile per l'ultimazione dei lavori veniva protratto a giorni 135 a tutto il 15 settembre 2015;
  - o che l'ultimazione dei lavori è avvenuta in data 4 settembre 2015, nei tempi contrattuali;
- che i lavori sono stati eseguiti a regola d'arte secondo il progetto e la perizia di variante;
- che l'ammontare dei lavori contabilizzati è di € 45.022,32.= (di cui € 40.277,30 per lavori, € 3.800,00 per oneri per la sicurezza ed € 945,02 per lavori in economia), e che gli acconti già corrisposti ammontano ad € 44.797,21.=, rimanendo pertanto un credito dell'impresa appaltatrice di € 225,11.= oltre all'IVA 10%;
- che nessuna riserva è stata fatta da parte dell'impresa né in corso dell'opera né a lavori ultimati;

ATTESO che, per quanto sopra espresso il credito esigibile dalla ditta appaltatrice per l'esecuzione dei lavori ammonta ad € 225,11.= oltre ad € 22,51.= per IVA 10% e così complessivamente € 247,62.=;

RITENUTO inoltre opportuno procedere all'approvazione del quadro economico dell'opera che presenta le seguenti risultanze:

A) LAVORI

A.1 - Totale lavori a misura	€	40.277,30
A.2 - totale lavori in economia	€	945,02
Totale Lavori	€	41.222,32

B) ONERI PER LA SICUREZZA

B.1 - Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso d'asta	€	3.80
Totale Oneri per la sicurezza	€	3.80
SUBTOTALE LAVORI (A+B)	€	45.02

C) SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE

C.1 - Indennità per occupazione temporanea proprietà private	€	1.00
C.2 - Spese tecniche progetto esecutivo - D.LL.- CSE e CRE	€	2.50
C.3 - Costi di gara	€	15
C.4 - Fondo incentivante	€	1.15
C.5 - IVA 10%	€	4.50
C.6 - Contributi integrativi e IVA 22%	€€	67
C.7 - Acquisto materiale in economia per sistemazione strada laterale della Parrocchia	€	5.00
C.8 - Economie	€	9.37
Totale Somme a disposizione	€	24.35
IMPORTO DELL'OPERA A+B+C	€	69.00

ACCERTATA la regolarità contributiva in capo alla ditta appaltatrice Martini Costruzioni Generali s.r.l. con sede in vicolo San Pio X, 11 (TV) come da DURC emesso in data 17 dicembre 2015, riferito alla verifica della regolarità contributiva per la liquidazione finale dei lavori;

VISTE le seguenti dichiarazioni, agli atti della presente determinazione:

- cessione dei crediti dalla quale risulta che la ditta non ha ceduto i propri crediti;
- regolarità degli adempimenti assicurativi;
- risultanze Avviso ad opponendum;

VISTE inoltre:

- la polizza assicurativa prevista dall'art. 129, comma 1, del D.Lgs. 163/2006, rilasciata da Zurich Insurance PLC n. 182B7777 (polizza All Risk);
- la polizza fidejussoria dell'importo di euro 5.842,27 ai sensi degli artt. 113, comma 1, e 40, comma 7, del D.Lgs. 163/2006, costituita mediante polizza fidejussoria rilasciata da Zurich Insurance PLC n. 182B1111 (polizza definitiva);

DATO ATTO che l'impresa Martini Costruzioni Generali s.r.l. con sede in vicolo San Pio X, 11 (TV) ha costituito polizza fidejussoria ai sensi dell'art. 102, comma 3, del D.P.R. n. 554/99 - Garanzia fidejussoria per il saldo rilasciata da Zurich Insurance PLC n. 182B1653;

DATO altresì ATTO che con successivi provvedimenti verranno liquidate le somme inerenti il fondo incentivante e le occupazioni temporanee delle aree che si sono rese necessarie all'esecuzione dei lavori;

VISTI:

- il decreto legislativo del 12 aprile 2006, n. 163 "Codice dei contratti pubblici relativi ai lavori, servizi e forniture", e successive modificazioni, e in particolare l'art. 93, recante norme in materia di attività di progettazione;
- il D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207, Regolamento di esecuzione ed attuazione del Codice dei contratti pubblici, e in particolare il Titolo II - Capo I - recante norme in materia di progettazione;
- la legge regionale 7 novembre 2003, n. 27, e successive modificazioni "Disposizioni generali in materia di lavori pubblici di interesse regionale e per le costruzioni in zone classificate sismiche", come modificata dalla legge regionale 20 luglio 2007, n. 17;
- il Capitolato speciale d'appalto dei lavori in oggetto;
- la Lettera d'ordine costituente Contratto d'Appalto del 24 aprile 2015 prot. 9918;
- gli articoli 107 e 109 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali", che attribuiscono ai responsabili degli uffici e dei servizi la gestione amministrativa, finanziaria e tecnica e l'attuazione degli obiettivi e dei programmi definiti con gli atti di indirizzo adottati dagli organi di governo dell'ente;
- gli articoli da 183 a 185, nonché l'articolo 191 del medesimo D.Lgs. 267/2000, disciplinanti il procedimento di spesa e le regole procedurali per l'assunzione di impegni e per l'effettuazione di spese;
- gli articoli 56 e seguenti del vigente regolamento comunale di contabilità;
- il vigente regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi del Comune, ed in particolare gli articoli 25 e 26;

- il decreto sindacale n. 11 del 16 novembre 2015, con il quale la sottoscritta è stata nominata Responsabile dei servizi afferenti la IV Unità Organizzativa “Lavori pubblici, patrimonio, ambiente e polizia locale”;

VERIFICATA, ai sensi dell’art. 147-bis del D.Lgs. 267/2000 e dell’art. 3, comma 2, del vigente regolamento sui controlli interni, la regolarità amministrativa, con riguardo in particolare al rispetto delle leggi, dello statuto, dei regolamenti, alla compatibilità della spesa/entrata con le risorse assegnate ed espresso al riguardo parere favorevole di regolarità tecnica;

DETERMINA

1. di approvare la contabilità finale e le risultanze del Certificato di Regolare Esecuzione dei lavori di *Emergenza 2010: consolidamento e messa in sicurezza della frana di Santo Stefano di Valdobbiadene mediante il rifacimento ed integrazione della rete delle acque meteoriche, parziale rifacimento di Via Cimitero, ricostruzione del piazzale del cimitero e del rispettivo muro di contenimento - lotto B - Il stralcio: revisione progetto esecutivo in considerazione del mutato stato dei luoghi*, eseguiti dall’impresa Martini Costruzioni Generali s.r.l. con sede in vicolo S.Pio X Castagnole di Paese, 31040 (TV), per un importo di € 45.022,32;
2. di dare atto che il credito residuo dell’impresa rilevabile dalla documentazione relativa al *Conto Finale e Certificato di Regolare Esecuzione*, al netto del ribasso d’asta e deducendo i pagamenti in acconto già effettuati (pari ad € 44.797,21.=) ammonta ad € 225,11, oltre ad € 22,51.= per IVA 10% e così complessivamente € 247,62.;
3. di liquidare e pagare l’importo risultante dalla relazione del Direttore lavori sul conto finale , la somma di € 247,62 comprensiva di Iva 10%, all’impresa appaltatrice Martini Costruzioni Generali s.r.l. con sede in vicolo S.Pio X Castagnole di Paese, 31040 (TV) - P.I. 02406440269;
4. di dare atto che la predetta somma di 247,62.= trova copertura finanziaria nel quadro economico del progetto esecutivo approvato, come segue:

<i>Codice di bilancio</i>	<i>Capitolo</i>	<i>Descrizione capitolo</i>	<i>Impegno</i>	<i>Importo €</i>	<i>Anno finanziario</i>
11.02-2.02.01.0 9.014	54010	Lavori per ripristino danni calamità naturali	546 sub 13 rr.pp. 2011	247,62	Bilancio provvisorio 2016

5. di dare atto che l’impresa Martini Costruzioni Generali s.r.l. ha costituito polizza fidejussoria ai sensi dell’art. 102, comma 3, del D.P.R. n. 554/99 - Garanzia fidejussoria per il saldo rilasciata da Zurich Insurance PLC n. 182B1653;
6. di provvedere allo svincolo delle seguenti polizze:
  - la polizza assicurativa prevista dall’art. 129, comma 1, del D.Lgs. 163/2006, rilasciata da Zurich Insurance PLC n. 182B7777 (polizza All Risk);
  - la polizza fideiussoria dell’importo di euro 5.842,27 ai sensi degli artt. 113, comma 1, e 40, comma 7, del D.Lgs. 163/2006, costituita mediante polizza fidejussoria rilasciata da Zurich Insurance PLC n. 182B1111 (polizza definitiva);
7. di liquidare con successivo provvedimento, le somme spettanti ai sensi dell’art. 92 del D. Lgs. 163/06 relative al fondo incentivante e le somme per le occupazioni temporanee delle aree che si sono rese necessarie all’esecuzione dei lavori;
8. di assestare il quadro economico finale dell’opera così come articolato in narrativa;
9. di disporre che:
  - a) venga allegato alla presente la *Relazione del Direttore dei lavori sul Conto finale e Certificato di Regolare Esecuzione*, sottoscritto dal Direttore dei Lavori dr. ing. Marco Fant, in data 14 settembre 2015, e assunto al prot. n. 23569 il 23 settembre 2015 (allegato sub. A);

b) venga conservata presso il Responsabile del procedimento la restante documentazione contabile.

10. di comunicare la presente determinazione alla ditta Martini Costruzioni Generali s.r.l. con sede in vicolo S. Pio X Castagnole di Paese, 31040 (TV) - P.I. 02406440269;

11. di dare atto che la presente determinazione verrà trasmessa al servizio finanziario per la registrazione e per l'apposizione del visto di regolarità contabile.

Valdobbiadene, 29-02-2016

Il Responsabile del Servizio
f.to Giovanna Carla Maddalosso