

Comune di Lusia

Provincia di Rovigo

STUDIO DI FATTIBILITA' DEFINITIVO-ESECUTIVO

Committente :



COMUNE DI LUSIA
Viale Europa n. 95
45020 - LUSIA (RO)

Cantiere :

POLO SCOLASTICO "LA FENICE"
Via Dante Alighieri n.75
45020 - LUSIA (RO)

08		
07		
06		
05		
04		
03		
02		
01		
00	Agosto 2022	STUDIO DI FATTIBILITA' DEFINITIVO/ESECUTIVO
REV	DATA	DESCRIZIONE

progetto :

PROGETTO IMPIANTO FOTOVOLTAICO
SECONDO NORME CEI E D.M. 37/08
POTENZA DI GENERAZIONE 16,35 kW
POTENZA INVERTER 18.00 kW
SISTEMA DI ACCUMULO CAPACITA' 10,30 KWh

Il Tecnico



oggetto :

CRONO PROGRAMMA

elaborato n. :

C.P.

Il Committente :



ZANATO Per. Ind. DAVIDE
Via L.Einaudi n.36 int. 7 e 11
45100 - ROVIGO
Telefono e Fax 0425471135
E-mail: info@master-studio.info

Scala :

--

Data :

Agosto 2022

Nome file :

C.P.

COMMITTENTE Comune di Lusia Viale Europa n. 95 – 45020 LUSIA (RO)	PROGETTO: STUDIO DI FATTIBILITA' DEFINITIVO/ESECUTIVO - IMPIANTO PER LA PRODUZIONE DI ENERGIA DA FONTI RINNOVABILI "FOTOVOLTAICO" NEL POLO SCOLASTICO "LA FENICE"	CRONOPROGRAMMA DEI LAVORI
---	---	---

	Lavori				Settimane					
Pr	Lavorazione in sequenza	a	b	c	1		2		3	
01	ACCANTIERAMENTO	2	2	4						
02	POSA STRUTTURE E MODULI FOTOVOLTAICI	4	2	12						
03	POSA TUBAZIONI E CANALIZZAZIONI PORTACAVI E CAVI ELETTRICI	4	2	20						
04	INSTALLAZIONE APPARECCHIATURE (INVERTER, BATTERIA, QUADRI ELETTRICI)	2	2	24						
05	SMOBILITAZIONE E CHIUSURA CANTIERE	2	2	28						

Dove: a = giorni uomo lavoro b = uomo lavoro c = Σ (a x b) = somma giorni uomo lavoro

Totale	28	
---------------	-----------	--