

PNRR Elenco degli interventi di lavori pubblici in corso 2023-2024 a seguito delle modifiche normative del marzo 2024

intervento	missione	componente	linea di investimento	titolarità	termine previsto	importo pnrr	fasi	progettazione	stato	CUP	quota già in disponibilità del comune anticipazioni concesse dai ministeri	percentuale	uscite	Capitolo uscita
nuova mensa scuola primaria di Oppeano	4 Istruzione e ricerca	1 potenziamento dell'offerta dei servizi di istruzione: dagli asili alle università	Investimento 1.2 piano di estensione del tempo pieno e mense	comune di Oppeano	2024	€ 542.000,00 PNRR	lavori in corso di realizzazione probabile conclusione lavori luglio 2024	interna, eccettuato geologo, Direzione dei lavori, collaudatore ed accatastamento	lavori in corso si prevede la conclusione dei lavori entro il 30,04,2024	H31B22002090006	54200,00 Euro + richiesto ulteriore 30%	40%	SAL I + SAL II anticipazione 20%	2023/5
nuova mensa scuola primaria di Cà degli Oppi	4 Istruzione e ricerca	1 potenziamento dell'offerta dei servizi di istruzione: dagli asili alle università	Investimento 1.2 piano di estensione del tempo pieno e mense	comune di Oppeano	2024	€ 400.000,00 PNRR	lavori in corso di realizzazione i lavori si concluderanno ad aprile 2024	interna, eccettuato geologo, direzione dei lavori, collaudatore ed accatastamento	lavori in corso si prevede la conclusione entro il 30,06,2024	H31B22002100006	40000,00 Euro + richiesto ulteriore 30%	40%	anticipazione 20%	2023/20
Nuova scuola materna di Cà degli Oppi	4 Istruzione e ricerca	1 potenziamento dell'offerta dei servizi di istruzione: dagli asili alle università	Investimento 1.1 piano per asili nido e scuole dell'infanzia e servizi di educazione e cura per la prima infanzia	comune di Oppeano	2024	€ 2200000 (€ 2050000 a carico MIUR PNRR, € 150000 a carico del comune di Oppeano)	lavori in corso di realizzazione	interna, eccettuato geologo, direzione dei lavori, collaudatore ed accatastamento	lavori in corso devono concludersi entro il 30,09,2024	H31B21002440005	Richiesta anticipazione 20% di 2,050,000,00 euro	20% di 2,050,000	SAL I + SAL II + anticipazione 20%	2021/90
Nuovo asilo nido di Oppeano	4 Istruzione e ricerca	1 potenziamento dell'offerta dei servizi di istruzione: dagli asili alle università	Investimento 1.1 piano per asili nido e scuole dell'infanzia e servizi di educazione e cura per la prima infanzia	comune di Oppeano	2024	€ 1.680.000,00 PNRR rideterminato a seguito delle indicazioni, a carico MIUR) + 520000,00 euro a carico del comune	lavori in corso di realizzazione	esterna, eccettuato geologo, archeologo, collaudatore ed accatastamento e direzione dei lavori	lavori in corso devono concludersi entro il 30,09,2024	H31B22002150006	168,000,00 Euro + richiesto ulteriore 30%	30% di 1680000	102772,8 + anticipazione 20%	2023/30

Ing. Spimpolo Giovanni

N.B. : l'importo del quadro economico del lavoro (q.e.) se coincidente con il finanziamento PNRR è riportato in un'unica voce, nel caso invece in cui l'importo del finanziamento del lavoro con il PNRR non sia coincidente con l'importo del quadro economico viene indicata anche la voce del q.e. complessivo