

Spett.le
Comune di
MORIAGO DELLA BATTAGLIA
Piazza della Vittoria, 14
31010 Moriago della Battaglia (Tv)
Alla c.a. **Ufficio Lavori Pubblici**

Spett.le
Studio Associato Di Architettura
Architetti Zamproga e Santinon
Via C. Menotti, 34
35010 Trebaseleghe (Pd)
Alla c.a. **Preg. Arch. Ermanno Zamproga**

Nervesa della Battaglia, 03 ottobre 2024

Oggetto: AMPLIAMENTO DEL CENTRO INFANZIA «IL SORRISO» PER IL RICAVO DI UN POLO PER L'INFANZIA»
PER CONTO DEL COMUNE MORIAGO DELLA BATTAGLIA (TV) – CUP F24E21006510006 – CIG
9774522EB6 **Richiesta di proroga sul termine di esecuzione dei lavori**

Con riferimento all'appalto in oggetto, il sottoscritto Dott. Giovanni Fregonese in qualità di capogruppo con mandato speciale di rappresentanza del R.T.I. Appaltatrice BRUSSI COSTRUZIONI SRL / COSTRUZIONI BIEFFE SRL., esecutrice dei lavori de quo, avendo dato inizio ai lavori in data 29/11/2023 e trovandosi nell'impossibilità di terminare le opere entro i termini previsti dalle scritture contrattuali, e cioè entro il 27/11/2024 a causa di eventi atmosferici e metereologici avversi che hanno impedito il naturale decorso regolare dei lavori, con la presente

CHIEDE

La concessione di una proroga sul termine di ultimazione dei lavori di **mesi 2** (giorni 60 naturali e consecutivi), adducendo a valida motivazione comprovata, la copia dei bollettini di rilevamento delle precipitazioni atmosferiche dell'ARPAV, rilevati dalla stazione meteo più prossima al sito del cantiere (Valdobbiadene-Bigolino), nella quale sono stati evidenziati tutti i giorni in cui si sono verificate precipitazioni che non hanno consentito il normale svolgimento delle lavorazioni previste, per oltre 60 giorni solari.

Nella speranza di un accoglimento positivo della presente, l'occasione è gradita per porgere cordiali saluti.

F.to elettronicamente