



# COMUNE DI CODROIPO

Provincia di UDINE

---

COPIA

## DETERMINAZIONE N. 95 DELL'AREA LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI Reg. Gen. N° 246

**Oggetto:** PNRR M4C1I3.3 RESTAURO E RISANAMENTO CONSERVATIVO CON ADEGUAMENTO STRUTTURALE ED IMPIANTISTICO DELL'AUDITORIUM SCOLASTICO COMUNALE (AULA MAGNA). CONCESSIONE PROROGA DEL TERMINE DI ULTIMAZIONE LAVORI.

---

L'anno **duemilaventicinque** il giorno **ventiquattro** del mese di **aprile**

## IL TITOLARE DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA

### RICHIAMATI:

- la legge 11 gennaio 1996, n. 23, recante “*Norme per l’edilizia scolastica*”;
- il decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° luglio 2021, n. 101, recante “*Misure urgenti relative al Fondo complementare al Piano nazionale di ripresa e resilienza e altre misure urgenti per gli investimenti*”;
- il decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113, recante «*Misure urgenti per il rafforzamento della capacità amministrativa delle pubbliche amministrazioni funzionale all’attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per l’efficienza della giustizia*»;
- la circolare del 30 dicembre 2021, n. 32, del Ministero dell’economia e delle finanze – Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, avente ad oggetto “Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza – Guida operativa per il rispetto del principio di non arrecare danno significativo all’ambiente (DNSH)”;
- il Decreto del 11 aprile 2008 del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, recante approvazione del Piano d’azione per la sostenibilità ambientale dei consumi nel settore della pubblica amministrazione, con il quale sono stati individuati i Criteri Ambientali Minimi (CAM), periodicamente revisionati con Decreto dal Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare ed in particolare il comma 1 dell’art. 34 del D.lgs. 50 del 2016, ai sensi del quale *le stazioni appaltanti contribuiscono al conseguimento degli obiettivi ambientali previsti dal succitato Piano d’azione attraverso l’inserimento, nella documentazione progettuale e di gara, almeno delle specifiche tecniche e delle clausole contrattuali contenute nei criteri previsti dallo stesso Decreto*
- il decreto del Ministro dell’economia e delle finanze 6 agosto 2021 e successive modificazioni e integrazioni, con il quale sono state assegnate le risorse in favore di ciascuna Amministrazione titolare degli interventi PNRR e corrispondenti *milestone e target*;
- il decreto del Ministro dell’istruzione e del merito 6 dicembre 2022, recante individuazione di risorse aggiuntive per l’Investimento 3.3 del PNRR – Missione 4 – Componente 1;

### CONSIDERATO che:

- l’attuazione del PNRR prevede, per l’attuazione della Missione 4 – Componente 1 – Investimento 3.3 e per la realizzazione degli interventi ad essa connessi, finalizzati alla messa in sicurezza e riqualificazione degli edifici scolastici, l’individuazione del Ministero dell’istruzione quale titolare dell’Investimento 3.3;
- il Ministero dell’istruzione – Unità di missione del PNRR ha ammesso a finanziamento l’intervento di cui alla presente, sulla base dell’istruttoria e della valutazione effettuata dalla Regione competente;

VERIFICATO che l’intervento di cui al punto precedente è stato ammesso al finanziamento per l’importo complessivo di €. 1.650.000,00 finanziato rispettivamente per €. 1.060.000,00 con contributi di cui al PNRR di cui sopra e per €. 590.000,00 con fondi del comune di Codroipo;

### RICHIAMATI i seguenti atti:

- la deliberazione di Giunta Comunale n. 225 del 07.08.2023, immediatamente esecutiva, con la quale, si approvava il progetto esecutivo dell’intervento denominato *RESTAURO E RISANAMENTO CONSERVATIVO CON ADEGUAMENTO STRUTTURALE E IMPIANTISTICO DELL’AUDITORIUM SCOLASTICO COMUNALE (AULA MAGNA)*, pervenuto dallo studio Coopprogetti scrl di Pordenone con protocolli: 1994/2023 e 20790/2023 dell’importo complessivo di e. 1.650.000,00;
- la determinazione dell’Area LL.PP. e Manutenzioni n. 205 del 15.09.2023 con la quale si aggiudica la gara relativa alle opere di *RESTAURO E RISANAMENTO CONSERVATIVO CON ADEGUAMENTO STRUTTURALE E IMPIANTISTICO DELL’AUDITORIUM SCOLASTICO COMUNALE (AULA MAGNA)* all’operatore economico Valerio Sabinot s.r.l. con sede legale in via Arturo Malignani, 54/13 a Basiliano (UD),

(CF e P.IVA 01952740304), verso l'importo di € 1.052.130,30 al netto degli oneri per la sicurezza pari a € 56.543,36 per complessivi € 1.108.673,66 oltre all'IVA di legge, per complessivi € 1.219.541,03;

- la deliberazione di Giunta Comunale n. 374 del 18.12.2023, immediatamente esecutiva, con la quale, si aggiorna il quadro economico di spesa a seguito integrazione di somme per far fronte a lavorazioni necessarie di bonifica della pavimentazione per la presenza di amianto all' importo complessivo di € 1.740.000,00;
- la determinazione dell'Area LL.PP. e Manutenzioni n. 6 del 23.01.2024 con la quale, nell'ambito dell'opera di *"RESTAURO E RISANAMENTO CONSERVATIVO CON ADEGUAMENTO STRUTTURALE E IMPIANTISTICO DELL'AUDITORIUM SCOLASTICO COMUNALE (AULA MAGNA)"*, si affida la bonifica dell'amianto presente nell'edificio all'operatore economico Valerio Sabinot s.r.l. con sede legale in via Arturo Malignani, 54/13 a Basiliano (UD), (CF e P.IVA 01952740304), verso l'importo di € 80.000,00 oltre all'IVA di legge;

VISTA la nota prot. n.10685 del 23.04.2025 con la quale l'impresa esecutrice dell'appalto VALERIO SABINOT SRL di Basiliano, chiede al RUP a alla DL una proroga di 15 (quindici) giorni per l'ultimazione dei lavori, per motivazioni dovute alle condizioni meteo avverse che hanno comportato un lieve ritardo nel programma di esecuzione di alcuni lavori;

VISTA altresì la nota trasmessa dalla DL prot.10737 con la quale assevera le motivazioni espresse dalla ditta e ritiene congrui ulteriori 15gg continuativi di proroga per completamento dei lavori, fissando pertanto al 20/05/2025 il termine ultimo per l'ultimazione degli stessi, salvo ulteriore dilazione conseguente ai lavori previsti nella redigendo perizia di variante;

CONSIDERATO che non sono state autorizzate precedentemente altre proroghe relativamente ai lavori principali oggetto dell'appalto e ritenuta pertinente la motivazione adottata dall'impresa appaltatrice;

ATTESO che l'impresa a seguito della citata richiesta di proroga, non potrà pretendere alcun maggiore compenso per aumento/compensazione prezzi dovuto al prolungarsi dei termini di esecuzione delle opere e che i prezzi contrattuali rimangono pertanto fissi e invariati fino ad ultimazione delle stesse;

RITENUTO di concedere all'impresa appaltatrice una proroga di 15 gg continuativi sul termine assegnato di ultimazione dei lavori (05.05.2025), pertanto il nuovo termine per la consegna dell'opera è il **20.05.2025**;

VISTI:

- il D.lgs. 267/2000;
- il D.lgs. 36/2023;
- il D.lgs. 50/2016, (aggiornato al 1° maggio 2022 - decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36);
- la L.108/2021
- il DPR. 207/2010 per la parte ancora in vigore, per gli aspetti di competenza statale;
- la L.R. 14/2002 e s.m.i. per quanto applicabile, per gli aspetti di competenza regionale;
- il DPR 0165/Pres./2003 e s.m.i., per quanto applicabile, per gli aspetti di competenza regionale;

## DETERMINA

1. a far proprie le premesse di cui al presente atto e di concedere, a seguito di specifica richiesta dell'impresa appaltatrice VALERIO SABINOT SRL con sede legale in via Arturo Malignani, 54/13 a Basiliano (UD), (CF e P.IVA 01952740304), una proroga di 15 giorni sul termine assegnato di ultimazione dei lavori di *"RESTAURO E RISANAMENTO CONSERVATIVO CON ADEGUAMENTO STRUTTURALE E IMPIANTISTICO DELL'AUDITORIUM SCOLASTICO COMUNALE (AULA MAGNA)"*;
2. Di dare comunicazione del presente provvedimento all'appaltatore e al direttore lavori e coordinatore della sicurezza per tutti i successivi adempimenti e controlli di legge;

3. Di dare atto che il presente provvedimento è soggetto agli obblighi di pubblicazione ai sensi del decreto legislativo 14 marzo 2013 n. 33 ed altresì che lo stesso verrà pubblicato all'Albo Pretorio on line ai sensi dell'art. 124 del succitato decreto legislativo n. 267/2000.

---

Il Responsabile dell'Istruttoria ai sensi dell'art. 6 della legge n. 241/1990 e s.m. e i.  
Codroipo, lì 23-04-2025

F.to digitalmente Segatti Giorgio

parere: **Favorevole**

**Pareri resi ai sensi dell'art. 147-bis del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267**

Composizione del documento:

- Atto dispositivo principale
- Visto di copertura finanziaria
- Certificato di pubblicazione

II TITOLARE DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA  
*F.to Peresson Ruggero*

Documento informatico firmato digitalmente in originale