

COMMITTENTE	Comune di Baone		
CANTIERE	Via Spiasi		
PERFORAZIONE N.	S3	DATA INIZIO	06/05/2021
		ULTIMAZIONE	06/05/2021
PROGRESSIVA Km :		QUOTA P.C. =	
RESPONSABILE	Dr. Vorlicek	OPERATORE	Sig. Bulgaron
		ATTREZZATURA	

Da m	0.00	A m	15.60	Profondita' Finale m	15.60							
DESCRIZIONE STRATIGRAFICA					PROFONDITA' m da p.c.	SIMBOLOGIA STRATIGRAFICA	CAMPIONI		POCKET PENETROMETER Kg/cm 2	TORVANE Kg/cm 2	METODO DI PERFORAZIONE	ATTREZZO DI PERFORAZIONE
							NUMERO	PROFONDITA' m da p.c.				
Asfalto e riporto antropico tipo stabilizzato ghiaia angolosa debolmente sabbiosa grigia (asfalto circa 5 cm)					0.05							
Ghiaia angolosa con numerosi trovanti di trachite color grigio diam. >10 cm					0.90 1.30							
Limo marrone, probabile alterazione di basalto/tufo non da reazione HCl					3.60 3.80		1					
Basalto profondamente alterato colore nerastro, talora clasti meno alterati e riconoscibili					5.00				NON ESEGUIBILE			
Idem c.s.					7.20 2.80 3.00							
Passaggio non netto a marne euganee alterate di colore marrone					11.00 11.20		2		NON ESEGUIBILE			
Marna euganea grigia					12.60 13.70				7.25 >13 >13 6.80 8.40 >13 >13 >13			