

COMMITTENTE	Comune di Baone		
CANTIERE	Via Spiasi		
PERFORAZIONE N.	S1	DATA INIZIO	04/05/2021
		ULTIMAZIONE	05/05/2021
PROGRESSIVA Km :		QUOTA P.C. =	
RESPONSABILE	Dr. Vorlicek	OPERATORE	Sig. Bulgaron
		ATTREZZATURA	

Da m		0.00	A m	15.50	Profondita' Finale m		15.50
DESCRIZIONE STRATIGRAFICA							
PROFONDITA' m da p.c.							
SIMBOLOGIA STRATIGRAFICA							
CAMPIONI							
NUMERO							
PROFONDITA' m da p.c.							
POCKET PENETROMETER Kg/cm ²							
TORVANE Kg/cm ²							
METODO DI PERFORAZIONE							
ATTREZZO DI PERFORAZIONE							
Asfalto e riporto antropico tipo stabilizzato con trovanti di trachite diam. > 10 cm grigio, ghiaia debolmente limosa grigia (asfalto circa 4 cm)							
Tufiti o basalti profondamente alterati marroni							
Basalti alterati e molto alterati neri e marrone scuro talora debole reazione ad HCl a seguito di inclusioni calcaree e/o cemento							
Marne marroni idem c.s. reazione HCl							
Marne grigie reazione HCl							
Filoncino di basalto molto alterato senza reazione HCl							
Marne grigie reazione HCl							