COMUNE DI MEZZANE DI SOTTO

PROVINCIA DI VERONA

PROGETTO ESECUTIVO

Lavori di riqualificazione statica della scuola primaria del capoluogo

Contenuto:

CRONOPROGRAMMA DEI LAVORI

Redatto da:

Ing. Nicola Oliboni

NICOLA OLIBONI
INGEGNERE
Via Luigi Galvani, 10E - 37138 Verona
Cell. 3477736405
e-mail: nicola.oliboni@gmail.com

Nome attività	Durata
Allestimento del cantiere	3 g
Realizzazione della recinzione e degli accessi al cantiere	2 g
Allestimento di servizi igienico-assistenziali del cantiere	1 g
Scavo di pulizia generale dell'area del cantiere	1 g
Allestimento di depositi, zone per lo stoccaggio dei materiali e	1 g
Realizzazione di impianto elettrico del cantiere	1 g
Realizzazione di impianto di messa a terra del cantiere	1 g
Scavi	38 g
Scavo di sbancamento	3 g
Scavo a sezione ristretta	15 g
Scavo eseguito a mano	15 g
Rinterro di scavo	5 g
Taglio di muratura a tutto spessore	1 g
Demolizione di murature in c.a.	1 g
Strutture di fondazioni in c.a.	20 g
Realizzazione della carpenteria per le strutture in fondazione	20 g
Lavorazione e posa ferri di armatura per le strutture in fondazi	20 g
Getto in calcestruzzo per le strutture in fondazione	20 g
Intercapedine in cls	20 g
Realizzazione della carpenteria per muri di sostegno in c.a.	13 g
Lavorazione e posa ferri di armatura per le strutture in elevazi	13 g
Getto di calcestruzzo per muri di sostegno in c.a.	2 g
Getto in calcestruzzo per le strutture in elevazione	1 g
Realizzazione di solaio in c.a. in opera o prefabbricato	5 g
Lavorazione e posa ferri di armatura per solaio in c.a. o prefat	5 g
Rinforzo pareti portanti	19 g
Rinforzo di murature con rete in carbonio	19 g
Finiture esterne	5 g
Formazione intonaci esterni (industrializzati)	5 g
Finiture interne	5 g
Formazione intonaci interni (tradizionali)	5 g
Tinteggiature	8 g
Tinteggiatura di superfici esterne	8 g
Tinteggiatura di superfici interne	8 g
Smobilizzo del cantiere	2 g