COMUNE DI BAONE
Piazza XXV Aprile,1 35030 BAONE (PD)
e-mail: info@comune.baone.pd.it
posta certificata: baone.pd@cert.ip-veneto.net

PROGETTO DEFINITIVO

"Messa in sicurezza stradale – attraversamenti pedonali"

Progetto per la realizzazione di passaggi pedonali in rilevato nella Strada Provinciale n°6 e Strada Provinciale n°21

8.All.H

Responsabile del Procedimento

Il Responsabile Area 2^ Servizio
Tecnico Villani arch. Leila

Progetto

FRANCESCO
P O L I

dorsoduro 1128 VE 30123
partita Iva n°03823740273
cell. 3356812803
francescopoli75@gmail.com

Cronoprogramma

N. ord.	Cod.	Attività	Inizio(ipotetico)	Fine	Durata gg.	importo	importo progressivo
1	A	Consegna dei lavori	04/04/2024	05/04/2024	1		
2	B.1	**impianto di cantiere e noli**	06/04/2024	07/04/2024	1	€ 1.000,00	
3	B.2	**Rimozioni**	08/04/2024	11/04/2024	3	€ 2.800,00	€ 3.800,00
4	B.3	**Demolizioni scavi**	12/04/2024	19/04/2024	7	€ 11.000,00	€ 14.800,00
5	B.4	**Scavo di sbancamento**	20/04/2024	28/04/2024	8	€ 8.000,00	€ 22.800,00
6	B.5	**Sottofondo stradale**	29/04/2024	05/05/2024	6	€ 6.200,00	€ 29.000,00
7	B.6	**segnaletica verticale**	06/05/2024	12/05/2024	6	€ 15.000,00	€ 44.000,00
8	B.7	**Realizzazione di pavimentazione in Streat print**	13/05/2024	28/05/2024	15	€ 18.000,00	€ 62.000,00
9	B.8	**illuminazione attraversamenti pedonali**	29/05/2024	03/06/2024	5	€ 16.000,00	€ 78.000,00
10	B.9	**segnaletica orizzontale**	04/06/2024	11/06/2024	7	€ 3.000,00	€ 81.000,00
11	B.10	smobilizzo cantiere	12/06/2024	13/06/2024	1	€ 500,00	€ 81.500,00
							€ 81.500,00

TC **60** gg.

naturali consecutivi

Inizio dei lavori
04/04/2024