		Progetto	1° REVISIONE QE	2° REVISIONE QE cont.str.1°e 2° SAL RG 944-22	2° REVISIONE QE cont.str.3°e 4° SAL RG 365-23	2° REVISIONE QE modifica contr. RG 440-23	2° REVISIONE QE cont.str.5° SAL RG 559-23	2° REVISIONE QE rideterminaz. RG 638-23	2° REVISIONE QE Cont.str. 6° SAL RG 665-23
A	**LAVORI:**								
	Importo lavori a corpo	€ 2.616.949,57	€ 3.009.492,01	€ 3.000.000,00	€ 3.000.000,00	€ 3.000.000,00	€ 3.000.000,00	€ 3.000.000,00	€ 3.000.000,00
	Oneri sicurezza non sogg a ribasso	€ 71.667,24	€ 75.250,60	€ 75.250,60	€ 75.250,60	€ 75.250,60	€ 75.250,60	€ 75.250,60	€ 75.250,60
	Costi Covid-19	€ 15.050,70	€ 15.050,70	€ 15.050,70	€ 15.050,70	€ 15.050,70	€ 15.050,70	€ 15.050,70	€ 15.050,70
	Revisione prezzi 1° e 2° S.A.L.			€ 152.428,23	€ 152.428,23	€ 152.428,23	€ 152.428,23	€ 152.428,23	€ 152.428,23
	Revisione prezzi 3° e 4° S.A.L.				€ 122.135,36	€ 122.135,36	€ 122.135,36	€ 122.135,36	€ 122.135,36
	Revisione prezzi 5° S.A.L.						€ 70.961,62	€ 70.961,62	€ 70.961,62
	Revisione prezzi 6° S.A.L.								€ 50.817,46
	Modifica contratto (oneri sicurezza inclusi)					€ 82.682,03	€ 82.682,03	€ 82.682,03	€ 82.682,03
A	**TOTALE LAVORI COMPLESSIVO:**	**€ 2.703.667,51**	**€ 3.099.793,31**	**€ 3.242.729,53**	**€ 3.364.864,89**	**€ 3.447.546,92**	**€ 3.518.508,54**	**€ 3.518.508,54**	**€ 3.569.326,00**
B	**SOMME A DISPOSIZIONE**								
B.1	Lavori in economia, previsti in progetto ed esclusi dall'appalto, ivi inclusi i rimborsi previa fattura								
B.2	Rilievi, accertamenti indagini, (accatast, riconf, tracc.) iva e oneri compresi	€ 6.000,00	€ 6.000,00	€ 5.976,05	€ 5.976,05	€ 5.976,05	€ 5.976,05	€ 5.976,05	€ 5.976,05
B.3	Allacciamento pubblici servizi	€ 13.000,00	€ 13.000,00	€ 13.000,00	€ 13.000,00	€ 13.000,00	€ 13.000,00	€ 13.000,00	€ 13.000,00
B.4	Imprevisti	€ 48.133,80	€ 247.472,90	€ 375.509,25	€ 241.160,35	€ 143.781,90	€ 65.724,12	€ 65.724,12	€ 9.824,91
B.5	Acquisizione aree ed immobili e pertinenti indennizzi:								
B.5.01	Acquisizione area	€ 579.863,35	€ 579.863,35	€ 579.863,35	€ 579.863,35	€ 579.863,35	€ 579.863,35	€ 579.863,35	€ 579.863,35
B.5.02	Tasse, oneri e spese notarili	€ 56.936,27	€ 56.936,27	€ 56.936,27	€ 56.936,27	€ 56.936,27	€ 56.936,27	€ 56.936,27	€ 56.936,27
B.6	Stese tecniche accatastamento							€ 2.100,00	€ 2.100,00
B.7	Oneri Progettazione 2% art. 113, c.2 D.Lgs 50/2016	€ 54.073,35	€ 61.995,87	€ 61.995,87	€ 61.995,87	€ 61.995,87	€ 61.995,87	€ 61.995,87	€ 61.995,87
B.8	Servizi tecnici:								
B.8.01	Spese tecniche per Relazione geotecnica- Geologica (Iva e oneri compresi)	€ 2.500,00	€ 2.500,00	-	-	-	-	-	-
B.8.02	Spese per attività tecnico amm. connesse alla progettazione, di supporto al RUP, di Verifica e Validaz.	€ 34.635,70	€ 34.635,70	€ 38.822,74	€ 38.822,74	€ 38.822,74	€ 38.822,74	€ 38.822,74	€ 38.822,74
B.8.03	Spese di progettazione definitiva, esecutiva, PSC in fase di progetto, Prestazioni per pratica Casaclima	€ 103.344,71	€ 103.344,71	€ 103.344,71	€ 103.344,71	€ 108.411,09	€ 108.411,09	€ 108.411,09	€ 108.411,09
B.8.04	Spese tecniche per DL e CSE Casaclima	€ 80.556,04	€ 80.556,04	€ 93.808,00	€ 93.808,00	€ 93.808,00	€ 93.808,00	€ 93.808,00	€ 93.808,00
	Ribasso su spese tecniche B.8,03 e B.8.04			€ 16.977,10	€ 16.977,10	€ 16.977,10	€ 16.977,10	€ 16.977,10	€ 16.977,10
B.8.05	Spese Tecniche per Collaudo Statico (Iva ed oneri compresi)	€ 10.911,99	€ 10.911,99	€ 8.568,78	€ 8.568,78	€ 8.568,78	€ 8.568,78	€ 8.568,78	€ 8.568,78
	Ribasso su Spese Tecniche per Collaudo Statico			€ 2.343,21	€ 2.343,21	€ 2.343,21	€ 2.343,21	€ -	€ -
B.8.06	Spese tecniche per collaudo tecnico amministr.(Iva e oneri com.)	€ 36.076,80	€ 36.076,80	€ 30.525,72	€ 30.525,72	€ 30.525,72	€ 30.525,72	€ 30.525,72	€ 30.525,72
	Ribasso su Spese Tecniche per Collaudo amministrativo:			€ 5.551,08	€ 5.551,08	€ 5.551,08	€ 5.551,08	€ 3.038,68	€ 3.038,68
B.9	Spese tecniche per verifica confini (Iva ed oneri compresi)			€ 1.155,00	€ 1.155,00	€ 1.155,00	€ 1.155,00	€ 1.155,00	€ 1.155,00
B.10	Spese tecniche per verifica sismica (Iva ed oneri compresi)			€ 2.537,60	€ 2.537,60	€ 2.537,60	€ 2.537,60	€ 2.537,60	€ 2.537,60
B.11	Analisi chimiche (Iva compresa)	€ 250,00	€ 250,00	€ 250,00	€ 250,00	€ 250,00	€ 250,00	€ 250,00	€ 250,00
B.12	Blower door test (Iva e oneri compresi)	€ 2.000,00	€ 2.000,00	€ 2.000,00	€ 2.000,00	€ 2.000,00	€ 2.000,00	€ 1.141,92	€ 1.141,92
B.13	APE (Iva e oneri compresi)								€ 2.918,24
B.13	Misure e prestazioni acustiche (Iva compresa)	€ 3.000,00	€ 3.000,00	€ 3.000,00	€ 3.000,00	€ 3.000,00	€ 3.000,00	€ 3.000,00	€ 3.355,00
B.14	Eventuali spese per commissioni giudicatrici (Iva compresa)	€ 3.000,00	€ 3.000,00	€ 3.000,00	€ 3.000,00	€ 3.000,00	€ 3.000,00	€ -	€ -
B.14.01	Pubblicazione GURI	€ 2.500,00	€ 3.500,00	€ 3.500,00	€ 3.500,00	€ 3.500,00	€ 3.500,00	€ 3.500,00	€ 3.500,00
B.14.02	Pubblicazione quotidiani	€ 1.250,00	€ 2.250,00	€ 2.250,00	€ 2.250,00	€ 2.250,00	€ 2.250,00	€ 2.250,00	€ 2.250,00
B.15	Spese per Agenzia CasaClima, VV.FF ecc. (Iva compresa)								
B.15.01	Tasse Agenzia casaClima	€ 6.560,55	€ 6.560,55	€ 6.560,55	€ 6.560,55	€ 6.560,55	€ 6.560,55	€ 6.560,55	€ 6.560,55
B.15.02	Bollettini VV.FF.	€ 400,00	€ 400,00	€ 400,00	€ 400,00	€ 400,00	€ 400,00	€ 400,00	€ 940,00
B.16	Iva, eventuali altre imposte e contributi dovti per legge (per lavori 10%)	€ 270.366,75	€ 309.979,33	€ 324.272,95	€ 336.486,49	€ 344.754,69	€ 351.850,85	€ 351.850,85	€ 356.932,60
B.17	Iva + oneri a spese tecniche	€ 71.373,18	€ 71.373,18	€ 63.164,15	€ 63.164,15	€ 64.525,99	€ 64.525,99	€ 64.525,99	€ 64.525,99
B.18	Contributo ANAC	€ 600,00	€ 600,00	€ 600,00	€ 600,00	€ 600,00	€ 600,00	€ 600,00	€ 600,00
B.19	Accantonamento per transaz. e accordi bonari 3% - art. 12 DPR 207/2010	€ 60.000,00	€ 60.000,00	€ 45.485,66	€ 45.485,66	€ 45.485,66	€ 45.485,66	€ 16.181,38	€ 16.181,38
B.20	Spese per assicurazioni	€ 4.000,00	€ 4.000,00	€ 4.000,00	€ 4.000,00	€ 4.000,00	€ 4.000,00	€ -	€ -
B.21	Ribasso / Economie			€ 1.872,43	€ 1.872,43	€ 1.872,43	€ 1.872,43	€ 41.790,40	€ 27.123,73
B.22	Spese realizzazione impianto wifi (Iva compresa)								€ 9.438,96
B.23	Spese posa cartellonistica e presidi antincendio (Iva compresa)								€ 1.414,47
B	**TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE:**	**€ 1.451.332,49**	**€ 1.700.206,69**	**€ 1.857.270,47**	**€ 1.735.135,11**	**€ 1.652.453,08**	**€ 1.581.491,46**	**€ 1.581.491,46**	**€ 1.530.674,00**
	TOTALE COMPLESSIVO (A+B):	**€ 4.155.000,00**	**€ 4.800.000,00**	**€ 5.100.000,00**	**€ 5.100.000,00**	**€ 5.100.000,00**	**€ 5.100.000,00**	**€ 5.100.000,00**	**€ 5.100.000,00**