



## **COMMISSARIO DELEGATO**

**PRIMI INTERVENTI URGENTI DI PROTEZIONE CIVILE IN CONSEGUENZA  
DEGLI ECCEZIONALI EVENTI METEOROLOGICI CHE HANNO INTERESSATO  
IL TERRITORIO DELLA REGIONE VENETO, DAL 27 OTTOBRE AL 5 NOVEMBRE 2018**  
(Delibera del Consiglio dei Ministri dell'8 novembre 2018 e Ordinanza del Capo del Dipartimento  
della Protezione civile n. 558 del 15 novembre 2018)

### **COMUNE DI LAMON**

**DECRETO DEL SOGGETTO ATTUATORE SINDACO DEL COMUNE DI LAMON N. 24/2020 del  
20/07/2020**

Oggetto: O.C.D.P.C. n. 558/2018 - O.C. n. 5/2019. Cod. Intervento 025026-25026-8: Intervento di Ripristino viabilità e messa in sicurezza strada Valnuvola in Comune di Lamon. CUP: J57H19000510001. Approvazione Perizia di variante e suppletiva con aggiornamento del quadro economico dell'intervento.

#### **IL SINDACO DEL COMUNE DI LAMON IN QUALITA' DI SOGGETTO ATTUATORE (Ordinanza del Capo Dipartimento della Protezione Civile n. 558/2018)**

DATO ATTO che nei mesi di ottobre e novembre 2018 il territorio della Regione del Veneto è stato colpito da particolari eventi meteorologici che hanno causato gravi danni al patrimonio boschivo nonché al patrimonio pubblico e privato nelle aree montane, costiere e in prossimità dei grandi fiumi con forti venti, mareggiate, frane e smottamenti;

VISTO il decreto del Presidente della Regione del Veneto n. 135 del 27 ottobre 2018 recante "Attivazione e convocazione dell'Unità di Crisi Regionale U.C.R. ai sensi del "Protocollo operativo per la gestione delle Emergenze" nell'ambito del Sistema Regionale di Protezione Civile (DGR 103 dell'11 febbraio 2013)";

VISTO il decreto del Presidente della Regione del Veneto n. 136 del 28 ottobre 2018, integrato da successivo decreto n. 139 del 29 ottobre 2018, pubblicati sul BUR n. 114 del 16 novembre 2018, con il quale a seguito delle criticità riscontrate è stato dichiarato lo "stato di crisi" ai sensi dell'art. 106, co. 1 lett. a) della L.R. n. 11/2001;

VISTO il decreto del 29 ottobre 2018, pubblicato nella G.U. n. 253 del 30 ottobre 2018, con il quale il Presidente del Consiglio dei Ministri, ai sensi dell'art. 23, co. 1 del D. Lgs. 2 gennaio 2018 n. 1, ha disposto la mobilitazione straordinaria del Servizio Nazionale di protezione civile a supporto della Regione del Veneto al fine di favorire le operazioni di soccorso nei territori colpiti dagli eccezionali eventi;

VISTA la delibera del Consiglio dei Ministri dell'8 novembre 2018, pubblicata nella G.U. n. 266 del 15 novembre 2018, in esito alle attività di cui al predetto decreto, ai sensi dell'art. 7, co 1 lett. c) e dell'art. 24 del D.Lgs 2 gennaio 2018 n. 1, con la quale è stato deliberato per 12 mesi a far data dal provvedimento medesimo, lo stato di emergenza nei territori colpiti dall'evento;

CONSIDERATO che la citata delibera prevede che, per l'attuazione degli interventi da effettuare nella vigenza dello stato di emergenza, ai sensi dell'art. 25, del decreto legislativo 2.1.2018, 1, si provvede con ordinanze, emanate dal Capo del Dipartimento della Protezione civile, acquisita

l'intesa delle regioni e delle province autonome interessate, in deroga a ogni disposizione vigente e nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico in merito tra l'altro:

- alla delimitazione territoriale, su base comunale, delle aree oggetto degli interventi da effettuare in vigenza dello stato di emergenza;
- all'immediata attuazione dei primi interventi urgenti di cui all'art. 25, comma 2, lettere a) e b), del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1 nei limiti delle risorse di cui al comma 4;

VISTA l'ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione civile n. 558 del 15 novembre 2018 (pubblicata in Gazzetta Ufficiale n. 270 del 20 novembre 2018) con la quale sono state definite le procedure per il superamento dell'emergenza derivante dai suddetti eccezionali eventi meteorologici e stanziati per il Veneto 15 milioni di Euro per l'attuazione dei primi interventi urgenti di cui all'art. 25, comma 2, lettere a) e b) del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, nelle more della valutazione dell'effettivo impatto degli eventi in esame;

DATO ATTO in particolare che l'art. 1 della citata OCDPC n. 558/2018 prevede che per fronteggiare l'emergenza il Presidente della Regione del Veneto, in qualità di Commissario delegato, provvede a titolo gratuito ad effettuare le attività previste per gli ambiti territoriali di competenza, avvalendosi delle strutture e degli uffici regionali, provinciali, comunali e delle unioni montane, delle loro società in house e delle amministrazioni centrali e periferiche dello Stato, anche in raccordo con le ANCI regionali, individuando dei Soggetti Attuatori che agiscono sulla base di specifiche direttive, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica;

VISTA l'ordinanza n. 1 in data 23.11.2018 del Commissario delegato con la quale sono stati nominati i Soggetti Attuatori, individuando i rispettivi ambiti di azione e di intervento e costituito l'Ufficio di Supporto al Commissario delegato medesimo;

RILEVATO che, con riguardo ai Sindaci dei territori interessati dagli eventi, gli stessi sono stati nominati Soggetti Attuatori, salva l'individuazione delle specifiche attività da affidare agli stessi, rimessa a specifico successivo provvedimento;

ATTESO che il Sindaco del Comune di Lamon è stato nominato, con Ordinanza n. 5 del 02.04.2019 del Commissario delegato, soggetto attuatore con poteri commissariali, relativamente alla realizzazione dei seguenti interventi:

- Consolidamento tornante Gorna;
- Sistemazione viabilità Via Valina/Ciess;
- Allontanamento acque di ruscellamento superficiale località REN;
- Ripristino viabilità San Donato – ValNuvola;

e con Ordinanza n. 9 del 27.05.2019 del Commissario delegato, soggetto attuatore con poteri commissariali, relativamente alla realizzazione dei seguenti interventi:

- Pulizia straordinaria caditoie;

PRESO ATTO che, con le stesse ordinanze n. 5 n. 9 del Commissario delegato, è stato, tra l'altro, assicurato il finanziamento degli interventi sopra indicati;

PRESO ATTO inoltre che con nota prot. 373198 del 28/08/2019 del Commissario Delegato sono stati autorizzati i lavori di 2° stralcio dell'intervento Consolidamento tornante Gorna e Sistemazione viabilità Via Valina/Ciess, in pendenza della rimodulazione del Piano degli interventi;

RICHIAMATI i seguenti Decreti del Soggetto Attuatore Sindaco del Comune di Lamon:

- n. 1/2019 del 31.05.2019 con cui è stata nominata l'ing. jr. Enrica Faoro, Responsabile del Servizio Tecnico di questo Comune, Responsabile Unico del Procedimento per i lavori finalizzati a fronteggiare le emergenze dell'evento alluvionale dell'autunno 2018, di cui alle O.C. n. 5/2019 e n. 9/2019, per i quali il sottoscritto è stato nominato soggetto attuatore;

- n. 2/2019 del 31.05.2019 con cui è stato affidato ai sensi dell'art. 36 c. 2 lett. a) del D. Lgs. 18.4.2016, n. 50, allo studio ALPIGEO di Belluno, P.IVA 02417840341, l'incarico per il servizio di redazione dello studio geologico, del progetto di fattibilità tecnica, definitivo, esecutivo, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, direzione lavori, contabilità e coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione dei lavori relativi all'intervento di Ripristino viabilità e messa in sicurezza strada Valnuvola in Comune di Lamon. CUP J57H19000510001;

- n. 6/2019 del 06.07.2019 con cui è stato affidato ai sensi dell'art. 36 c. 2 lett. a) del D.Lgs 18.4.2016, n. 50, all'ing. Lara Stefani di San Vito di Cadore (BL), P.IVA 01221200254, l'incarico per il servizio supporto al RUP per le opere finanziate con O.C. n. 5/2019;

- n. 18/2019 del 04.09.2019 con cui è stato approvato il progetto denominato "Intervento di Ripristino viabilità e messa in sicurezza strada Valnuvola in Comune di Lamon", dell'importo complessivo di € 300.000,00 di cui € 200.000,00 per lavori ed € 100.000,00 per somme a disposizione dell'Amministrazione, come di seguito ripartito:

#### **LAVORI**

1	Lavori soggetti a ribasso d'asta	194.446,17	
2	Oneri di sicurezza non soggetti a ribasso	5.553,83	
	<b>TOTALE LAVORI</b>		<b>200.000,00</b>

#### **SOMME A DISPOSIZIONE**

1	Spese per accertamenti di laboratorio e collaudi	5.000,00	
2	Rilievi, accertamenti e indagini	0,00	
3	Accantonamento art. 133 D. Lgs. 50/2016	4.000,00	
4	Spese tecniche	34.000,00	
5	Imprevisti contributo ANAC	4.420,00	
6	IVA su lavori	44.000,00	
7	IVA su 4+5	8.580,00	
	<b>TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE</b>		<b>100.000,00</b>
	<b>TOTALE PROGETTO</b>		<b>300.000,00</b>

- n. 19/2019 del 04.09.2019 con cui è stato disposto di provvedere all'affidamento dei lavori denominati "Intervento di Ripristino viabilità e messa in sicurezza strada Valnuvola in Comune di Lamon", mediante affido diretto ai sensi dell'art. 36 c.2 lett. a) del D. Lgs. 18.4.2016, n. 50 e dell'art. 4 c. 2 Deroghe della Ordinanza Commissariale n. 558/2018, come modificata ed integrata dalle O.C.D.P.C. n. 559/2018 e n. 601/2019;

- n. 24/2019 del 13.09.2019 con cui sono stati affidati i lavori di Ripristino viabilità e messa in sicurezza strada Valnuvola in Comune di Lamon. CUP J57H19000510001 CIG: 8022194BE7, alla ditta S.I.C.I. s.r.l. - Fonzaso (BL) P.IVA: 00137620258, verso il corrispettivo di € 196.111,08, comprensivo di € 5.553,83 di oneri per la sicurezza (IVA esclusa), per effetto del ribasso offerto del 2% sull'importo lavori;

- n. 25/2019 del 21.09.2019 con cui è stato affidato l'incarico per il servizio di collaudo strutturale delle opere strutturali relative all'intervento in oggetto all'ing. Luca Bolzan di Trichiana (BL), P.IVA 00973060254;

- n. 30/2019 del 28/09/2019 con cui è stato rideterminato il quadro economico di progetto dei lavori di in oggetto nel modo seguente:

**A. LAVORI**

1	Lavori soggetti a ribasso d'asta	190.557,25	
2	Oneri di sicurezza non soggetti a ribasso	5.553,83	
	<b>TOTALE LAVORI</b>		<b>196.111,08</b>

**B. SOMME A DISPOSIZIONE**

	Lavori complementari/in economia (IVA inclusa)	4.744,48	
1	Spese per accertamenti di laboratorio e collaudi	5.000,00	
2	Rilievi, accertamenti e indagini	0,00	
3	Accantonamento art. 133 D. Lgs. 50/2016	4.000,00	
4	Spese tecniche	34.000,00	
5	Imprevisti contributo ANAC	4.420,00	
6	IVA su lavori	44.000,00	
7	IVA su 4+5	8.580,00	
	<b>TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE</b>		<b>103.888,92</b>
	<b>TOTALE A + B</b>		<b>300.000,00</b>

**C. ECONOMIE DI GARA**

	<b>TOTALE PROGETTO</b>		<b>300.000,00</b>
--	------------------------	--	-------------------

CONSIDERATO che:

- i lavori sono stati avviati in data 30.09.2019, come da verbale di consegna in pari data, agli atti dell'Ente, con termine per l'ultimazione dei lavori fissato al 28.01.2020;
- i lavori sono stati sospesi in data 14.12.2019 e ripresi in data 11.05.2020, come da verbali di sospensione e ripresa in pari date agli atti dell'Ente, con nuovo termine per l'ultimazione dei lavori fissato al 24.06.2020;
- con Decreto del Soggetto Attuatore Sindaco di Lamon num. 7 del 22/04/2020 è stato approvato il SAL num. 1 dei lavori ed il verbale concordamento nuovi prezzi num. 1 del 03/10/2019;
- con Decreto del Soggetto Attuatore Sindaco di Lamon num. 11 del 20/05/2020 è stato approvato il Verbale Concordamento Nuovi Prezzi num. 2 del 11/05/2020;
- con Decreto del Soggetto Attuatore Sindaco di Lamon num. 15 del 23/06/2020 con cui è stata concessa alla ditta appaltatrice S.I.C.I. s.r.l. la proroga contrattuale di giorni 45 (quarantacinque) sul termine per la conclusione dei lavori, fissando quale termine per la conclusione dei lavori il 08/08/2020;

PRESO ATTO peraltro che i soggetti attuatori possono procedere - ai sensi dell'art.4 dell'Ordinanza del Capo Dipartimento della Protezione civile nazionale n. 558 - in deroga all'art. 106 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 "allo scopo di consentire varianti anche se non previste nei documenti di gara iniziali e allo scopo di derogare ai termini previsti dai commi 8 e 14 per gli adempimenti nei confronti di ANAC";

VISTO il Decreto del Soggetto Attuatore num. 12/2020 del 20.05.2020 con cui è stato affidato all'ing. Franco Bellumat dello studio ALPIGEO di Belluno, P.IVA 02417840341, l'incarico per il servizio di redazione della perizia di variante relativa all'intervento in oggetto, senza aumento dei relativi compensi;

VISTA la Perizia Suppletiva e di Variante num. 1 in data giugno 2020, pervenuta al prot. n. 3976

del 10/07/2020 relativa all'intervento in oggetto, redatta dallo studio ALPIGEO di Belluno, a firma dell'ing. Franco Bellumat costituita dai seguenti elaborati:

V A0A RELAZIONE TECNICA ILLUSTRATIVA

V A01 PLANIMETRIA DI PROGETTO –SISTEMAZIONE STRADA

V A02 PLANIMETRIA DI PROGETTO – COLATA RIO VALNUVOLA

V G0A COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

V G0B QUADRO DI RAFFRONTO

ATTO DI SOTTOMISSIONE

dell'importo complessivo di € 300.000,00 €, di cui € 202.434,44 per lavori ed € 97.565,56 per somme a disposizione dell'Amministrazione, come di seguito riportato:

**A**

**. LAVORI**

1	Lavori	€ 195.980,61	
2	Oneri di sicurezza	€ 6.453,83	
<b>TOTALE LAVORI</b>			<b>€ 202.434,44</b>

**B. SOMME A DISPOSIZIONE**

1	Rilievi, accertamenti e indagini	€ 66,09	
	Spese ANAC	€ 225,00	
5	Accantonamento art. 113 D. Lgs. 50/2016	€ 4.048,69	
7	Spese tecniche comprensive di oneri	€ 39.910,00	
10	IVA sui lavori 22%	€ 44.535,58	
11	IVA sulle spese tecniche 22%	€ 8.780,20	
<b>TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE</b>			<b>€ 97.565,56</b>
<b>TOTALE PROGETTO</b>			<b>€ 300.000,00</b>

CONSIDERATO che l'importo complessivo dei lavori viene stimato in € 202.434,44 al netto del ribasso del 2.000%, di cui € 195.980,61 per lavori ed € 6.453,83 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso;

CHE rispetto all'importo di contratto l'incremento dovuto alla perizia num. 1 ammonta ad € 6.323,36 pari al 3,227% di quello contrattuale originario;

CONSIDERATO che per effetto dei lavori variativi e suppletivi di cui alla perizia di variante in disamina, il tempo utile per l'esecuzione dei lavori viene prorogato di giorni 10 (dieci);

CONSIDERATO che ai sensi e per gli effetti dell'art. 8, comma 5 del D.M. 49/2018, sono stati concordati n. 12 nuovi prezzi, di cui 7 già concordati con specifici Verbali Concordamento Nuovi Prezzi, sui quali verrà applicato il ribasso contrattuale pari al 2,000%;

ATTESO che il maggior importo di € 6.453,83 + IVA (22%) trova copertura nella somma stanziata alla voce "Lavori complementari/in economia" e "Spese per accertamenti di laboratorio e collaudi";

VISTO lo schema di atto di sottomissione contenente anche l'elenco dei nuovi prezzi, sottoscritto senza riserve dall'impresa esecutrice, con il quale sono regolamentate le modalità di

esecuzione delle nuove lavorazioni;

VISTI i pareri espressi in calce ai sensi dell'art. 147 bis del D. Lgs. n. 267/2000;

VISTI il D. Lgs. 50/2016 e il D.P.R. 207/2010 e ss.mm. e ii.;

CONSIDERATO l'art.4 dell'Ordinanza del Capo Dipartimento della Protezione civile nazionale n. 558;

Vista la D.G.C. n. 3 del 10.01.2020;

## DECRETA

- le premesse sono parte integrante del dispositivo.
- di approvare - per le motivazioni richiamate in premessa e ai sensi del combinato disposto dell'art. 106 del D. Lgs 50/2016 e dell'art. 4 della OCDPC 558/2018 - la Perizia Suppletiva e di variante num. 1 in data giugno 2020 relativa all'intervento di Ripristino viabilità e messa in sicurezza strada Valnuvola in Comune di Lamon, a firma dell'ing. Franco Bellumat costituita dai seguenti elaborati:  
V A0A RELAZIONE TECNICA ILLUSTRATIVA  
V A01 PLANIMETRIA DI PROGETTO –SISTEMAZIONE STRADA  
V A02 PLANIMETRIA DI PROGETTO – COLATA RIO VALNUVOLA  
V G0A COMPUTO METRICO ESTIMATIVO  
V G0B QUADRO DI RAFFRONTO  
ATTO DI SOTTOMISSIONE  
per complessivi netti € 300.000,00 di cui € 202.434,44 per lavori – comprensivi di € 6.323,36 per maggiori lavori – ed € 6.453,83 per oneri di sicurezza (IVA esclusa), come da quadro economico riportato nelle premesse, che si intende parimenti approvato, dando atto che non necessita l'integrazione del finanziamento;
- di approvare altresì lo schema di atto di sottomissione contenente anche il concordamento dei nuovi prezzi, sottoscritto dall'impresa esecutrice;
- di affidare i nuovi e diversi lavori alla ditta Appaltatrice e conseguentemente impegnare in favore della ditta S.I.C.I. s.r.l. - Fonzaso (BL) P.IVA: 00137620258 la complessiva spesa di € 7.714,50 (IVA 22% compresa), imputando la stessa al capitolo 21200 del bilancio 2020 – conto RRPP, nel modo seguente:

Codice di bilancio	capitolo	descrizione	importo	Anno di esigibilità
11.02- 2.02.01.09.012	21300	Ripristino Val Nuvola – calamità naturali	€ 7.714,50	2020

- di dare atto che, ai sensi dell'art. 9, comma 1, lett. a) del D. L. n. 78/2009 convertito con la L. n. 102/2009, è stato accertato che il programma dei pagamenti conseguenti alla presente determinazione è compatibile con i relativi stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica;
- di liquidare quanto dovuto su presentazione di regolare fattura vistata dall'UTC, ad avvenuta

approvazione della documentazione contabile prevista dalla normativa in materia di lavori pubblici.

Il Sindaco  
SOGGETTO ATTUATORE  
Ornella Noventa  
(documento firmato digitalmente)

**Si attesta la regolarità tecnica del presente provvedimento.**

Il Responsabile dell'Ufficio Tecnico  
Enrica Faoro  
(documento firmato digitalmente)

**Si attesta la regolarità contabile e la copertura finanziaria del presente provvedimento:**

Esercizio	Capitolo	Descrizione	N. Imp/Acc	Importo
2020	21300	Ripristino Val Nuvola – calamità naturali	566 sub 2/2019	€ 7.714,50

Il Responsabile dell'Ufficio  
Amministrativo – Finanziario  
Nicola Todesco  
(documento firmato digitalmente)