



COMUNE DI MOZZECANE

PROVINCIA DI VERONA

REG. DEL. N° 117

ORIGINALE

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

OGGETTO: MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI ALCUNE STRADE COMUNALI CON RIFACIMENTO DEL MANTO STRADALE - CUP I87H23000270004. APPROVAZIONE PERIZIA DI VARIANTE PER LAVORI SUPPLEMENTARI NON PREVISTI NEL PROGETTO DEFINITIVO-ESECUTIVO APPROVATO CON D.G.C. 82/2023.

L'Anno **duemilaventitre** addì **quattro** del mese di **settembre** si è riunita la Giunta Comunale.

All'appello risultano

Martelli Mauro	SINDACO	Presente
BOVO DEBORA	VICESINDACO	Presente
FORTUNA SABRINA	ASSESSORE	Presente
GIUSTI CRISTINA	ASSESSORE	Presente
BINDELLA ALBERTO	ASSESSORE	Presente

Assiste all'adunanza il Segretario dott. MAZZOCCO CHIARA.

Il Sig. Martelli Mauro, nella sua qualità di SINDACO assume la presidenza e, riconosciuta legale l'adunanza dichiara aperta la seduta per discutere e deliberare sull'oggetto sopraindicato.

OGGETTO: MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI ALCUNE STRADE COMUNALI CON RIFACIMENTO DEL MANTO STRADALE – CUP I87H23000270004. APPROVAZIONE PERIZIA DI VARIANTE PER LAVORI SUPPLEMENTARI NON PREVISTI NEL PROGETTO DEFINITIVO-ESECUTIVO APPROVATO CON D.G.C. 82/2023.

RICHIAMATE:

- la Deliberazione di Giunta Comunale n.78 del 29.05.2023, con la quale è stata approvato il fascicolo progettuale prot.n.4335 del 23.05.2023 riguardante il progetto di fattibilità tecnica ed economica relativo alla manutenzione straordinaria di alcune strade comunali con rifacimento del manto stradale, che comporta una spesa complessiva di €155.000,00, di cui €121.540,00 per lavori comprensivi di 3.540,00€ per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso;
- la Deliberazione di Consiglio Comunale n.26 del 29.05.2023, con la quale è stata approvata la modifica al Piano Triennale dei lavori pubblici (2023-2025) inserendo l'intervento riguardante la manutenzione straordinaria di alcune strade comunali con rifacimento del manto stradale per un importo complessivo di 155.000,00€;
- la Determinazione n.94 del 30.05.2023, con la quale è stato affidato all'Ing. Corrado Turrina, con studio a Villafranca di Verona in Piazza Madonna del Popolo 19, iscritto all'Ordine degli Ingegneri della Provincia di Verona al n°A2409 – P. I.V.A. 42860237, l'incarico di coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione relativo all'intervento in oggetto;
- la Deliberazione di Giunta Comunale n.82 del 14.06.2023, con la quale è stata approvato il progetto definitivo-esecutivo relativo alla manutenzione straordinaria di alcune strade comunali con rifacimento del manto stradale - CUP I87H23000270004, per una spesa complessiva di €155.000,00, di cui €123.158,76 per lavori e €31.841,24 per somme a disposizione dell'amministrazione, così suddivisa:

A	SOMME PER LAVORI		
	A1	Lavori a base di gara	119 655,89 €
	A2	Oneri per la sicurezza	3 502,87 €
		Totale A)	123 158,76 €
B	SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE		
	B1	IVA 22% sui lavori	27 094,93 €
	B2	Spese tecniche per Coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione	2 500,00 €
	B3	CNPAI 4% sulle spese tecniche B2	100,00 €
	B4	IVA su spese tecniche B2 e CNPAI B3	572,00 €
	B5	Economie	1 000,00 €
	B6	Imprevisti e arrotondamenti	574,31 €
		Totale B)	31 841,24 €
A+B	COSTO COMPLESSIVO DELL'OPERA		155 000,00 €

- la determinazione del Settore Territorio e Ambiente n.113 del 23.06.2023, esecutiva, con la quale i lavori in questione sono stati affidati alla ditta PAROLINI GIANNANTONIO SPA con sede in via Garibaldi, 66 loc. Sandra a Castelnuovo del Garda (VR) – p. IVA 03236790238, per l'importo di €112.297,05 oltre oneri per la sicurezza, stimati in €3.502,87, ed IVA 22%, per complessivi €141.275,90, così suddiviso:

		PROGETTO	CONTRATTO
A	SOMME PER LAVORI		
A1	Lavori a base di gara	119 655,89 €	112 297,05 €
A2	Oneri per la sicurezza	3 502,87 €	3 502,87 €
	Totale A)	123 158,76 €	115 799,92 €
B	SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE		
B1	IVA 22% sui lavori	27 094,93 €	25 475,98 €
B2	Spese tecniche per Coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione	2 500,00 €	2 500,00 €
B3	CNPAI 4% sulle spese tecniche B2	100,00 €	100,00 €
B4	IVA su spese tecniche B2 e CNPAI B3	572,00 €	572,00 €
B5	Economie	1 000,00 €	1 000,00 €
B6	Imprevisti e arrotondamenti	574,31 €	574,31 €
B7	Ribasso d'asta (IV esclusa)	- €	7 358,84 €
B8	Iva 22% su B7	- €	1 618,94 €
	Totale B)	31 841,24 €	39 200,07 €
A+B	COSTO COMPLESSIVO DELL'OPERA	155 000,00 €	155 000,00 €

CONSIDERATO CHE i lavori sono stati consegnati in via d'urgenza in data 14.07.2023, come attestato dal relativo verbale redatto dal DL Arch. Lisa Modenini (prot.n.6326 del 14.07.2023);

CONSIDERATO CHE durante il corso dei lavori si è riscontrata la necessità di eseguire alcune opere aggiuntive rispetto a quelle previste, finalizzate al miglioramento dell'opera e della sua funzionalità, le quali, data la natura e la specificità del bene sul quale si interviene, determinano la necessità di una modifica al contratto, come previsto dall'art.120 del D.Lgs.n.36/2023;

RICHIAMATO l'art.120 comma 5 del D.Lgs.n.36/2023, che stabilisce che i contratti di appalto nei settori ordinari e nei settori speciali possono essere modificati senza una nuova procedura di affidamento nel caso di modifiche non sostanziali, ai sensi del comma 6 del medesimo art.120;

VISTA la perizia suppletiva e di variante, redatta dal Direttore dei Lavori Arch. Lisa Modenini e acquisita al prot.n.7455 in data 25.08.2023, costituita dai seguenti elaborati, depositati agli atti d'ufficio:

N. riferimento elaborato	Titolo
VAR 01	Relazione illustrativa
VAR 02	Computo metrico estimativo
VAR 03	Quadro economico
VAR 04	Atto di sottomissione

DATO ATTO che i lavori supplementari costituiscono modifiche non sostanziali del contratto, ammontano ad €8.649,25, oltre I.V.A, e trovano copertura nel quadro economico dell'opera;

RILEVATO CHE i suddetti interventi sono riconducibili alle disposizioni di cui all'art.120 comma 5 del D.Lgs.n.36/2023;

RITENUTO di approvare la perizia di variante sopra descritta, al fine di una migliore funzionalità ed efficienza dell'opera;

P R O P O N E

1. DI APPROVARE, ai sensi dell'art.120 comma 5 del D.Lgs.n.36/2023, per le motivazioni espresse in narrativa che si intendono integralmente riportate, la perizia di variante e suppletiva dei lavori di manutenzione straordinaria di alcune strade comunali con rifacimento del manto stradale - CUP I87H23000270004, acquisita in data 25.08.2023 al

prot.n.7455, redatta dal Direttore dei lavori Arch. Lisa Modenini, costituita dagli elaborati elencati in narrativa depositati agli atti d'ufficio, dalla quale risulta un aumento dell'importo contrattuale di €8.649,25, oltre I.V.A.;

2. DI DARE ATTO che il quadro economico della spesa, comprensivo della variante di cui al precedente punto 1, è rideterminato come segue:

		PROGETTO	CONTRATTO	VARIANTE
A	SOMME PER LAVORI			
A1	Lavori a base di gara	119 655,89 €	112 297,05 €	120 946,31 €
A2	Oneri per la sicurezza	3 502,87 €	3 502,87 €	3 502,87 €
	Totale A)	123 158,76 €	115 799,92 €	124 449,18 €
B	SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE			
B1	IVA 22% sui lavori	27 094,93 €	25 475,98 €	27 378,82 €
B2	Spese tecniche per Coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione	2 500,00 €	2 500,00 €	2 500,00 €
B3	CNPAI 4% sulle spese tecniche B2	100,00 €	100,00 €	100,00 €
B4	IVA su spese tecniche B2 e CNPAI B3	572,00 €	572,00 €	572,00 €
B5	Economie	1 000,00 €	1 000,00 €	- €
B6	Imprevisti e arrotondamenti	574,31 €	574,31 €	- €
B7	Ribasso d'asta (IV esclusa)	- €	7 358,84 €	- €
B8	Iva 22% su B7	- €	1 618,94 €	- €
	Totale B)	31 841,24 €	39 200,07 €	30 550,82 €
A+B	COSTO COMPLESSIVO DELL'OPERA	155 000,00 €	155 000,00 €	155 000,00 €

3. DI STABILIRE che la spesa complessiva di €155.000,00 è finanziata con il capitolo di spesa 2387 (10.05-2.02.01.09.012) "manutenzione straordinaria strade, piazze e spazi pubblici" del bilancio di previsione 2023;

4. DI DEMANDARE al Responsabile Settore Territorio e Ambiente tutti i conseguenti atti di gestione e gli adempimenti di competenza per dare corso al presente provvedimento;

5. DI COMUNICARE il presente provvedimento:

- al Settore Territorio e Ambiente per gli adempimenti conseguenti;
- ai capigruppo consiliari contestualmente all'affissione all'Albo Pretorio del comune, ai sensi dell'art. 125 del D. lgs. n°267/2000".

OGGETTO: MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI ALCUNE STRADE COMUNALI CON RIFACIMENTO DEL MANTO STRADALE – CUP I87H23000270004. APPROVAZIONE PERIZIA DI VARIANTE PER LAVORI SUPPLEMENTARI NON PREVISTI NEL PROGETTO DEFINITIVO-ESECUTIVO APPROVATO CON D.G.C. 82/2023.

LA GIUNTA COMUNALE

VISTA l'allegata proposta di deliberazione relativa all'oggetto;

Visti gli allegati pareri favorevoli espressi dai responsabili dei servizi competenti ai sensi dell'art. 49 comma 1 del D. Lgs. 267/2000;

RITENUTA la proposta meritevole di approvazione per le motivazioni in essa indicate, che si recepiscono nel presente provvedimento;

Richiamato l'art. 48 del D.Lgs. 267/2000;

Richiamato altresì l'art. 109 del D. Lgs. 267/2000;

Con voti unanimi favorevoli legalmente espressi

DELIBERA

1. DI APPROVARE integralmente l'allegata proposta di deliberazione, che viene inserita nel presente atto come parte integrante e sostanziale del medesimo;
2. DI DICHIARARE, con separata unanime votazione favorevole, espressa legalmente, stante l'urgenza, il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 comma 4° del D. Lgs. 267/2000;
3. DI COMUNICARE, ai sensi dell'articolo 125 del D.Lgs. n. 267/2000, la presente deliberazione ai capigruppo consiliari.

Letto, approvato e sottoscritto.

IL SINDACO
Martelli Mauro

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e con gli effetti del d.lgs n. 82/2005 (CAD) e s.m.i.;e norme collegate; Sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.

IL SEGRETARIO GENERALE
MAZZOCCO CHIARA

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e con gli effetti del d.lgs n. 82/2005 (CAD) e s.m.i.;e norme collegate; Sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.