



COMMISSARIO DELEGATO

PRIMI INTERVENTI URGENTI DI PROTEZIONE CIVILE IN CONSEGUENZA
DEGLI ECCEZIONALI EVENTI METEOROLOGICI CHE HANNO INTERESSATO
IL TERRITORIO DELLA REGIONE VENETO, DAL 27 OTTOBRE AL 5 NOVEMBRE 2018
(Delibera del Consiglio dei Ministri dell'8 novembre 2018 e Ordinanza del Capo del Dipartimento
della Protezione civile n. 558 del 15 novembre 2018)

COMUNE DI LAMON

DECRETO DEL SOGGETTO ATTUATORE SINDACO DEL COMUNE DI LAMON N. 08/2021 del 23/03/2021

Oggetto: O.C.D.P.C. 558/2018 - O.C. 4/2020. VIA PIEI: CONSOLIDAMENTO VERSANTE SOTTOSTANTE STRADA E MESSA IN SICUREZZA VIABILITA'- CUP: J57H19002650001. Approvazione Perizia di variante e suppletiva con aggiornamento del quadro economico dell'intervento.

**IL SINDACO DEL COMUNE DI LAMON
IN QUALITA' DI SOGGETTO ATTUATORE
(Ordinanza del Capo Dipartimento della Protezione Civile n. 558/2018)**

DATO ATTO che nei mesi di ottobre e novembre 2018 il territorio della Regione del Veneto è stato colpito da particolari eventi meteorologici che hanno causato gravi danni al patrimonio boschivo nonché al patrimonio pubblico e privato nelle aree montane, costiere e in prossimità dei grandi fiumi con forti venti, mareggiate, frane e smottamenti;

VISTO il decreto del Presidente della Regione del Veneto n. 135 del 27 ottobre 2018 recante "Attivazione e convocazione dell'Unità di Crisi Regionale U.C.R. ai sensi del "Protocollo operativo per la gestione delle Emergenze" nell'ambito del Sistema Regionale di Protezione Civile (DGR 103 dell'11 febbraio 2013)";

VISTO il decreto del Presidente della Regione del Veneto n. 136 del 28 ottobre 2018, integrato da successivo decreto n. 139 del 29 ottobre 2018, pubblicati sul BUR n. 114 del 16 novembre 2018, con il quale a seguito delle criticità riscontrate è stato dichiarato lo "stato di crisi" ai sensi dell'art. 106, co. 1 lett. a) della L.R. n. 11/2001;

VISTO il decreto del 29 ottobre 2018, pubblicato nella G.U. n. 253 del 30 ottobre 2018, con il quale il Presidente del Consiglio dei Ministri, ai sensi dell'art. 23, co. 1 del D.Lgs 2 gennaio 2018 n. 1, ha disposto la mobilitazione straordinaria del Servizio Nazionale di protezione civile a supporto della Regione del Veneto al fine di favorire le operazioni di soccorso nei territori colpiti dagli eccezionali eventi;

VISTA la delibera del Consiglio dei Ministri dell'8 novembre 2018, pubblicata nella G.U. n. 266 del 15 novembre 2018, in esito alle attività di cui al predetto decreto, ai sensi dell'art. 7, co 1 lett. c) e dell'art. 24 del D.Lgs 2 gennaio 2018 n. 1, con la quale è stato deliberato per 12 mesi a far data dal provvedimento medesimo, lo stato di emergenza nei territori colpiti dall'evento;

CONSIDERATO che la citata delibera prevede che, per l'attuazione degli interventi da effettuare

nella vigenza dello stato di emergenza, ai sensi dell'art. 25, del decreto legislativo 2.1.2018, 1, si provvede con ordinanze, emanate dal Capo del Dipartimento della Protezione civile, acquisita l'intesa delle regioni e delle province autonome interessate, in deroga a ogni disposizione vigente e nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico in merito tra l'altro:

- alla delimitazione territoriale, su base comunale, delle aree oggetto degli interventi da effettuare in vigenza dello stato di emergenza;
- all'immediata attuazione dei primi interventi urgenti di cui all'art. 25, comma 2, lettere a) e b), del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1 nei limiti delle risorse di cui al comma 4;

VISTA l'ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione civile n. 558 del 15 novembre 2018 (pubblicata in Gazzetta Ufficiale n. 270 del 20 novembre 2018) con la quale sono state definite le procedure per il superamento dell'emergenza derivante dai suddetti eccezionali eventi meteorologici e stanziati per il Veneto 15 milioni di Euro per l'attuazione dei primi interventi urgenti di cui all'art. 25, comma 2, lettere a) e b) del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, nelle more della valutazione dell'effettivo impatto degli eventi in esame;

DATO ATTO in particolare che l'art. 1 della citata OCDPC n. 558/2018 prevede che per fronteggiare l'emergenza il Presidente della Regione del Veneto, in qualità di Commissario delegato, provvede a titolo gratuito ad effettuare le attività previste per gli ambiti territoriali di competenza, avvalendosi delle strutture e degli uffici regionali, provinciali, comunali e delle unioni montane, delle loro società in house e delle amministrazioni centrali e periferiche dello Stato, anche in raccordo con le ANCI regionali, individuando dei Soggetti Attuatori che agiscono sulla base di specifiche direttive, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica;

VISTA l'ordinanza n. 4 in data 21.04.2020 del Commissario delegato con la quale:

- è stato approvato, come autorizzato dal Dipartimento della Protezione Civile con le note n. POST/16615 del 26/03/2020, n. POST/19008 del 03/04/2020 e n. POST/20670 del 09/04/2020, l'elenco di n. 351 interventi per la somma complessiva di Euro 212.504.778,79, quale Piano degli interventi afferente alle risorse assegnate ai sensi del D.P.C.M. del 27/02/2019 a valere sulla quota di Euro 255.315.249,92 di cui allo stanziamento ai sensi dell'art. 1, comma 1028, della L. n. 145/2018, annualità 2020, come indicato nell'Allegato A della suddetta O.C. 4/2020;
- in relazione al suddetto Piano degli interventi, sono stati individuati i relativi Soggetti Attuatori come indicato nell'allegato B, colonna H, della suddetta O.C. 4/2020, in attuazione dell'art. 1, comma 6, della O.C.D.P.C. n. 558/2018;

RILEVATO che, con riguardo ai Sindaci dei territori interessati dagli eventi, gli stessi sono stati nominati Soggetti Attuatori, salva l'individuazione delle specifiche attività da affidare agli stessi, rimessa a specifico successivo provvedimento;

ATTESO che la sottoscritta Sindaco del Comune di Lamon è stata nominata, con l'Ordinanza Commissariale n. 4 del 21.04.2020, soggetto attuatore con poteri commissariali, relativamente alla realizzazione dei seguenti interventi:

- Consolidamento muro Via Cesure;
- Rifacimento muro in Via Conte;
- Consolidamento versante sottostante e messa in sicurezza Via Piei;
- Lavori di captazione e messa in sicurezza delle acque superficiali tornante Molina lungo la strada di Le Ei;

PRESO ATTO che con Ordinanza Commissariale n. 4 è stato, tra l'altro, assicurato il finanziamento degli interventi sopra indicati;

RICHIAMATI:

- il Decreto del Sindaco – Soggetto Attuatore – n. 8/2020 di nomina dell'ing. jr. Enrica Faoro, Responsabile del Servizio Tecnico di questo Comune, Responsabile Unico del Procedimento per i

lavori finalizzati a fronteggiare le emergenze dell'evento alluvionale dell'autunno 2018, di cui alle O.C. n. 5/2019 e n. 9/2019;

- il Decreto del Sindaco – Soggetto Attuatore – n. 9/2020 con cui è stato affidato all'ing. Lara Stefani di San Vito di Cadore (BL), P.IVA 01221200254, l'incarico per il servizio di supporto al RUP per le opere finanziate con O.C. n. 4/2020 e n. 5/2020;

- il Decreto del Sindaco – Soggetto Attuatore – n. 19/2020 con cui è stato affidato al dott. geol. Tollardo Alfonso di Lamon, P.IVA 01221200254, l'incarico per il servizio di studio geologico dell'intervento di Via Piei: Consolidamento versante sottostante strada comunale e messa in sicurezza viabilità;

- il Decreto del Sindaco – Soggetto Attuatore – n. 22/2020 con cui è stato affidato all'ing. Luca Bolzan di BorgoValbelluna (BL), P.IVA 00973060254, l'incarico per il servizio di progettazione, Direzione dei Lavori, contabilità e sicurezza dell'intervento di Via Piei: Consolidamento versante sottostante strada comunale e messa in sicurezza viabilità;

- il Decreto del Sindaco – Soggetto Attuatore – n. 34/2020 con cui è stato approvato il progetto unico per le fasi di fattibilità tecnico economica, definitiva ed esecutiva denominato Via Piei: Consolidamento versante sottostante strada comunale e messa in sicurezza viabilità redatto in data settembre 2020 dal progettista incaricato Ing. Luca Bolzan di BorgoValbelluna (BL) e assunto al protocollo comunale al n. 5670 del 19/09/2020 e n. 5680 del 20/09/2020, dell'importo complessivo di € 100.000,00 di cui 59.140,17 per lavori ed oneri per la sicurezza ed € 40.859,83 per Somme a disposizione dell'Amministrazione; suddiviso come segue:

A. LAVORI

1	Lavori soggetti a ribasso d'asta	€	56.288,00	
2	Oneri di sicurezza	€	2.852,17	
TOTALE LAVORI				€ 59.140,17

B. SOMME A DISPOSIZIONE

Studio geologico	€	4.200,00	
Rilievi, accertamenti, indagini geologiche IVA incl.	€	6.982,06	
Lavori in economia (asfaltature,...) IVA incl.	€	3.089,99	
Imprevisti e arrotondamenti	€	497,37	
Incentivo fondo interno	€	1.182,80	
Assistente al RUP	€	2.164,50	
Spese tecniche prog., DL e sicurezza	€	8.200,00	
Contributo previdenziale 2%	€	84,00	
Contributo previdenziale 4%	€	414,58	
IVA spese tecniche 22%	€	1.033,69	
IVA lavori 22%	€	13.010,84	
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE			€ 40.859,83

TOTALE PROGETTO € 100.000,00

- il Decreto del Sindaco – Soggetto Attuatore – n. 36/2020 con cui sono stati affidati i lavori di “VIA PIEI: CONSOLIDAMENTO VERSANTE SOTTOSTANTE STRADA E MESSA IN

SICUREZZA VIABILITA' - CUP: J57H19002650001 - CIG: 8445443808, alla ditta Dim Group di Curtarolo (PD) P.IVA: 04407100280, verso il corrispettivo di € 48.006,40, € 1.404,84 per oneri per la sicurezza cantiere non soggetti a ribasso e di € 1.447,33 per oneri per la sicurezza emergenza Covid-19 (IVA esclusa), giusto il ribasso del 19,780 %, sull'importo a base di gara, cui è seguita la sottoscrizione in data 30/09/2020 del contratto di appalto tra Comune di Lamon e ditta affidataria, iscritto al numero di rep. 759;

- il Decreto del Sindaco – Soggetto Attuatore – n. 41/2020 con cui è stato dato atto dell'avvenuta efficacia dell'aggiudicazione dei lavori in oggetto alla ditta Dim Group s.r.l. di Curtarolo;

- il Decreto del Sindaco – Soggetto Attuatore – n. 2/2021 di nomina dell'arch. Loretta Strappazon, Responsabile del Servizio Tecnico di questo Comune, quale nuovo RUP per i lavori finalizzati a fronteggiare le emergenze dell'evento alluvionale dell'autunno 2018 di cui alle O.C. 4/2020 e 5/2020;

CONSIDERATO che:

- i lavori sono stati avviati in data 02/11/2020, come da verbale di consegna in pari data, agli atti dell'Ente;

- i lavori sono stati sospesi in data 26/11/2020 come da verbale di sospensione in pari data, agli atti dell'Ente;

DATO ATTO che il D.L. ing. Luca Bolzan ha comunicato per le vie brevi al R.U.P. l'opportunità di aumentare il numero complessivo di drenaggi al fine di produrre un reticolo più funzionale ed efficace di captazione e smaltimento delle acque, integrando conseguentemente lo schema dei drenaggi, e che pertanto ricorrono i presupposti di cui al comma 2 dell'art. 106 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i.;

VALUTATA l'opportunità di provvedere al miglioramento funzionale dell'intervento così come proposto dal D.L. mediante l'impiego dei fondi derivanti dalle economie di gara, sentito il RUP ed il supporto al RUP;

PRESO ATTO peraltro che i soggetti attuatori possono procedere - ai sensi dell'art.4 'Deroghe' dell'Ordinanza del Capo Dipartimento della Protezione civile nazionale n. 558 - in deroga all'art.106 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 "allo scopo di consentire varianti anche se non previste nei documenti di gara iniziali e allo scopo di derogare ai termini previsti dai commi 8 e 14 per gli adempimenti nei confronti di ANAC;

VISTA la Perizia Suppletiva e di Variante n°1 in data novembre 2020 relativa all'intervento in oggetto, redatta dall'ing. Luca Bolzan di BorgoValbelluna (BL), costituita dai seguenti elaborati:

01 Elenco elaborati

02 Relazione di perizia

03 Computo metrico estimativo di perizia

04 Quadro di raffronto

05 Schema atto di sottomissione

dell'importo complessivo di € 100.000,00 di cui € 55.097,85 per lavori ed € 44.902,15 per somme a disposizione dell'Amministrazione, come di seguito riportato:

A. LAVORI

1	Lavori di perizia	€	52.245,68
2	Oneri di sicurezza	€	2.852,17

TOTALE LAVORI € **55.097,85**

B. SOMME A DISPOSIZIONE

Studio geologico	€	4.200,00
Rilievi, accertamenti, indagini geologiche IVA incl.	€	6.982,06
Lavori in economia (asfaltature,...) IVA incl.	€	3.089,99
Imprevisti e arrotondamenti	€	497,37
Incentivo fondo interno	€	1.182,80
Assistente al RUP	€	2.164,50
Spese tecniche prog., DL e sicurezza	€	8.200,00
Contributo previdenziale 2%	€	84,00
Contributo previdenziale 4%	€	414,58
IVA spese tecniche 22%	€	2.837,69
IVA lavori 22%	€	12.121,53
Ribasso d'asta	€	3.127,63

TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE	€	44.902,15
------------------------------------	----------	------------------

TOTALE PROGETTO € 100.000,00

CONSIDERATO che l'importo complessivo dei lavori viene stimato in € 55.097,85 al netto del ribasso del 19,780%, di cui € 52.245,68 per lavori ed € 2.852,17 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso;

CHE rispetto all'importo di contratto l'incremento dovuto alla perizia num. 1 ammonta ad € 7.091,45 pari al 14,77% di quello contrattuale originario;

CONSIDERATO che non è prevista alcuna proroga del tempo utile contrattuale per l'esecuzione dei lavori;

CONSIDERATO non è stato introdotto alcun nuovo prezzo rispetto a quelli di contratto;

ATTESO che il maggior importo di € 7.091,45 + IVA (22%) trova copertura nella somma stanziata tra le economie derivanti dal ribasso d'asta;

VISTO lo schema di atto di sottomissione, sottoscritto senza riserve dall'impresa esecutrice, con il quale sono regolamentate le modalità di esecuzione delle lavorazioni;

VISTI i pareri espressi in calce ai sensi dell'art. 147 bis del D. Lgs. n. 267/2000;

VISTI il D. Lgs. 50/2016 e il D.P.R. 207/2010 e ss.mm. e ii.;

CONSIDERATO l'art.4 dell'Ordinanza del Capo Dipartimento della Protezione civile nazionale n. 558;

Vista la D.G.C. n. 3 del 10.01.2020;

DECRETA

- le premesse sono parte integrante del dispositivo.
- di approvare - per le motivazioni richiamate in premessa e ai sensi del combinato disposto del D.Lgs 50/2016 e dell'art. 4 della OCDPC 558/2018 - la Perizia Suppletiva e di Variante n°1 in data novembre 2020 relativa all'intervento di VIA PIEI: CONSOLIDAMENTO VERSANTE SOTTOSTANTE STRADA E MESSA IN SICUREZZA VIABILITA'- CUP: J57H19002650001 a firma dell'ing. Luca Bolzan di Borgo Valbelluna costituita dai seguenti elaborati:
 - 01 Elenco elaborati
 - 02 Relazione di perizia
 - 03 Computo metrico estimativo di perizia
 - 04 Quadro di raffronto
 - 05 Schema atto di sottomissioneper complessivi netti € 100.000,00 di cui € 55.097,85 per lavori – comprensivi di € 1.404,84 per oneri per la sicurezza cantiere non soggetti a ribasso e di € 1.447,33 per oneri per la sicurezza emergenza Covid-19 (IVA esclusa), come da quadro economico riportato nelle premesse, che si intende parimenti approvato, dando atto che non necessita l'integrazione del finanziamento;
- di approvare altresì lo schema di atto di sottomissione, sottoscritto dall'impresa esecutrice;
- di affidare i nuovi lavori alla ditta Appaltatrice e conseguentemente impegnare in favore ditta Dim Group di Curtarolo (PD) P.IVA: 04407100280 la complessiva spesa di € 8.651,57 (IVA 22% compresa), imputando la stessa al capitolo 21380 del bilancio 2020 – conto RRPP, nel modo seguente:

Codice di bilancio	capitolo	descrizione	importo
11.02- 2.02.01.09.012	21380	Ripristino via Piei – calamità naturali	€ 8.651,57

- di dare atto che, ai sensi dell'art. 9, comma 1, lett. a) del D. L. n. 78/2009 convertito con la L. n. 102/2009, è stato accertato che il programma dei pagamenti conseguenti alla presente determinazione è compatibile con i relativi stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica;
- di liquidare quanto dovuto su presentazione di regolare fattura vistata dall'UTC, ad avvenuta approvazione della documentazione contabile prevista dalla normativa in materia di lavori pubblici.

Il Sindaco
SOGGETTO ATTUATORE
Ornella Noventa

i attesta la regolarità tecnica del presente provvedimento.

Il Responsabile dell'Ufficio Tecnico
Arch. Loretta Strappazon

Si attesta la regolarità contabile e la copertura finanziaria del presente provvedimento:

Esercizio	Capitolo	Descrizione	N. Imp/Acc	Importo
2021	21380	Ripristino via Piei – calamità naturali	435 sub 1 del 23/03/2021	€ 8.651,57

Il Responsabile dell'Ufficio
Amministrativo – Finanziario
Nicola Todesco