

**COMUNE DI SAN PIETRO IN GU****PROVINCIA DI PADOVA****Deliberazione N° 27 del 10-04-2024****VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE**

**OGGETTO: LAVORI DI REALIZZAZIONE DI UN MICRONIDO COMUNALE  
TRAMITE LA RICONVERSIONE PARZIALE DI ALCUNI LOCALI DELLA  
SCUOLA PRIMARIA G. MARCONI FONDO PNRR M4C1 - I 1.1  
APPROVAZIONE PERIZIA DI VARIANTE IN CORSO D OPERA NUOVO  
QUADRO ECONOMICO AFFIDAMENTO MAGGIORI LAVORI E  
IMPEGNO DI SPESA CUP I94E22000120006 CIG 9723684DDE**

L'anno duemilaventiquattro, addì dieci del mese di aprile alle ore 21:00 nella Sede Comunale, previo esaurimento delle formalità prescritte dalla Legge e dallo Statuto, si è riunita sotto la presidenza del SINDACO POLATI PAOLO la Giunta Comunale. Partecipa all'adunanza ed è incaricato della redazione del presente verbale il Segretario Comunale BRUNO MANUEL.

Intervengono i Signori:

<u>Cognome e Nome</u>	<u>Qualifica</u>	<u>Firma Presenze</u>
<b>POLATI PAOLO</b>	<b>SINDACO</b>	<b>Presente</b>
<b>PRANDINA LORENZA</b>	<b>ASSESSORE</b>	<b>Presente</b>
<b>ZAUPA NEREO</b>	<b>ASSESSORE</b>	<b>Presente</b>
<b>POLATI FEDERICA</b>	<b>ASSESSORE</b>	<b>Presente</b>
<b>CAPPOZZO MATTEO</b>	<b>ASSESSORE</b>	<b>Presente</b>

**PRESENTI: 5****ASSENTI: 0**

Il Presidente, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta ed invita la Giunta Comunale a trattare il seguente argomento:

**OGGETTO: LAVORI DI REALIZZAZIONE DI UN MICRONIDO COMUNALE  
TRAMITE LA RICONVERSIONE PARZIALE DI ALCUNI LOCALI DELLA SCUOLA  
PRIMARIA G. MARCONI FONDO PNRR M4C1 - I 1.1 APPROVAZIONE PERIZIA DI  
VARIANTE IN CORSO D OPERA NUOVO QUADRO ECONOMICO AFFIDAMENTO  
MAGGIORI LAVORI E IMPEGNO DI SPESA CUP I94E22000120006 CIG 9723684DDE**

**LA GIUNTA COMUNALE**

**Vista**

- la deliberazione di Consiglio comunale n. 43 del 28/12/2023 di approvazione del Bilancio di previsione 2024-2025-2026 e della Nota di aggiornamento al D.U.P.S. 2024/2026;
- la deliberazione di Giunta comunale n. 3 del 25/01/2024, immediatamente eseguibile, di approvazione del Piano Esecutivo di Gestione (PEG) 2024-2026 e del Piano degli Obiettivi e delle Performance (POP) 2024 e s.m.i.;

**Richiamata** integralmente la deliberazione di Giunta Comunale n. 27 del 20.03.2023, con la quale veniva approvato il progetto definitivo-esecutivo relativo alle «REALIZZAZIONE DI UN MICRONIDO COMUNALE TRAMITE LA RICONVERSIONE PARZIALE DI ALCUNI LOCALI DELLA SCUOLA PRIMARIA “G. MARCONI” - CUP I94E22000120006» del valore complessivo di euro 355.500,00=, di cui euro 271.100,54= per l'esecuzione dei lavori, euro 7.751,96= per gli oneri della sicurezza non soggetti a ribasso d'asta ed euro 76.647,50= per le somme a disposizione dell'ente;

**Evidenziato che:**

- l'intervento di cui sopra gode di un contributo di euro 355.500,00= di cui al Decreto del Ministero dell'Istruzione Unità di missione del Piano Nazionale di ripresa e Resilienza n 74 del 26 ottobre 2022;
- il contributo a favore del comune di San Pietro in Gu (PD) è confluito nella linea progettuale M4C1 - Investimento 1.1 nell'ambito del P.N.R.R.»;
- che l'intervento è previsto nel programma triennale delle OO.PP. 2022-2024, annualità 2022 (CUI: L81000550285202200006) con Codice Unico di Progetto - CUP: I94E22000120006;
- che il Codice Identificativo Gara CIG: 9723684DDE;

**Preso atto che:**

- che con determinazione n 259 del 17.04.2023 la CUC della Federazione dei Comuni del Camposampierese aggiudicavano i lavori in parola alla ditta Costruzioni edili F.Ili Lorandi S.r.l. con sede in Via San Simeone n. 18 Villaverla (VI) CF/P.IVA 00147890248 che ha offerto il ribasso del 1,250% sull'importo a base d'appalto;
- che con determinazione n 137 del 27.04.2023 si prendeva atto della determinazione della Centrale Unica di Committenza n. 259 del 17.04.2023 di aggiudicazione dei lavori di “REALIZZAZIONE DI UN MICRONIDO COMUNALE TRAMITE LA RICONVERSIONE PARZIALE DI ALCUNI LOCALI DELLA SCUOLA PRIMARIA G. MARCONI – PER CONTO DEL COMUNE DI SAN PIETRO IN GU (PD) - CUP I94E22000120006 – CIG 9723684DDE (FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA NEXTGENERATIONEU. FONDI PNRR (MISSIONE 4, COMPONENTE 1, INVESTIMENTO 1.1)” all'operatore economico Costruzioni edili F.Ili Lorandi S.r.l. con sede in Via San Simeone n 18 Villaverla (VI) CF/P.IVA 00147890248, che ha presentato il ribasso del 1,25% sull'importo a base di gara e si approvava il quadro economico di aggiudicazione così determinato:

A) SOMME A BASE DELL' APPALTO	Euro	Euro
- Lavori a misura	267.711,78	
- Lavori a corpo	-	
- Lavori in economia	-	
- Oneri per la sicurezza (non soggetti a ribasso)	7.751,96	
- Servizi e forniture	-	
TOTALE LAVORI soggetti a ribasso d'asta (A)		275.463,74
B) SOMME A DISPOSIZIONE		
1 Lavori in economia esclusi dall'appalto (compreso IVA)	-	
2 Rilievi, accertamenti, indagini, prove (compresa IVA)	500,00	
3 Allacciamenti a pubblici servizi (compresa IVA)	-	
4 Imprevisti (compresa IVA)	6.059,84	
5 Accatamento	1.500,00	
6 Accantonamento per accordo bonario	1.500,00	
7 Spese pubblicità (compresa IVA)	500,00	
8a.1 Spese tecniche (incarichi esterni di progettazione,	26.897,86	
8a.2 Cassa previdenziale al 4%	1.075,91	
8a.3 IVA al 22% su spese tecniche	6.154,23	
9 Incentivi per funzioni tecniche art. 113, comma, Dlgs 50/2016	5.577,05	
10 Spese di gara per Centrale Unica Committenza	2.500,00	
11 Contributo ANAC, stazione unica appalto, ente Gestore servizi	225,00	
12 IVA ed eventuali altre imposte su A		
IVA 10 %	27.546,37	
13 Servizi finalizzati a rendere fruibile l'opera, traslochi e pulizie		
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE (B)		80.036,26
<b>IMPORTO TOTALE DEL PROGETTO (A+B)</b>		<b>355.500,00</b>

- in data 05.06.2023 Rep. n. 2088 veniva stipulato il contratto dei lavori in parola mediante atto pubblico, a rogito Segretario Generale del Comune di San Pietro in Gu.
- in data 19.06.2023 si procedeva alla consegna lavori a firma della DD.L. Dott. Ing. Antonio Pantuso e dell'Impresa Costruzioni edili F.lli Lorandi Srl con un termine finale di 150 gg definito per il 16.11.2023;
- dal 05.09.2023 al 13.09/2023 i lavori sono stati sospesi per verificarsi di impreviste circostanze in merito all'approvvigionamento dei materiali edili;
- dal 18.10.2023 al 25.10.2023 i lavori sono stati sospesi per verificarsi di impreviste circostanze in merito alle condizioni metereologiche avverse;
- dal 28.11.2023 al 14.12.2023 i lavori sono stati sospesi per abbassamenti della temperatura sotto lo zero tali da non consentire la regolare esecuzione dei lavori;
- dal 14.12.2023 al 01.01.2024 i lavori sono stati sospesi per condizioni metereologiche avverse;
- dal 01.01.2024 al 16.01.2024 i lavori sono stati sospesi per condizioni metereologiche avverse;
- dal 16.01.2024 al 31.01.2024 i lavori sono stati sospesi per condizioni metereologiche avverse;
- dal 31.01.2024 al 26.02.2024 i lavori sono stati sospesi per il perdurare delle basse temperature ben al di sotto dello zero rendono incompatibili le opere di completamento esterno;
- dal 26.02.2024 al 07.03.2024 i lavori sono stati sospesi per condizioni metereologiche avverse;
- dal 07.03.2024 al 08.04.2024 i lavori sono stati sospesi per condizioni metereologiche avverse;

**Visto:**

- l'istanza di perizia di variante pervenuta in data 12.03.2024 prot. 3134 nella quale il DD.L. Dott. Ing. Antonio Pantuso dello studio H&A Associati Srl di Marghera (VE) per un importo netto contrattuale aggiuntivo di € 47.037,89 che eleva l'importo complessivo dell'appalto per quanto concerne i lavori a euro 322.500,85 a favore della ditta affidataria Costruzioni edili F.lli Lorandi S.r.l. con sede in Via San Simeone n 18 Villaverla (VI) CF/P.IVA 00147890248;
- l'Autorizzazione alla redazione della Perizia di Variante a firma del Responsabile dell'Area 3 del 25.03.2024 prot. 3732;

**Vista:**

- la perizia di variante pervenuta in data 05.04.2024 prot. 4217-4218 DD.L. Dott. Ing. Antonio Pantuso dello studio H&A Associati Srl di Marghera (VE) composta dai seguenti elaborati:
  - a) Relazione tecnica di perizia;
  - b) Elaborati esecutivi di perizia;
  - c) Analisi nuovi prezzi;
  - d) Verbale di congruità nuovi prezzi;
  - e) Computo metrico estimativo di perizia;
  - f) Quadro economico comparativo;

- g) Atto di sottomissione nuovi prezzi;
- h) Allegati;

**Considerato** che la perizia di variante n. 01 dei lavori in parola, comporta un aumento di spesa rispetto al quadro economico finanziato di € **45.681,69** inerenti alla perizia di variante n. 1 così come meglio di seguito definito:

A) SOMME A BASE DELL'APPALTO	Euro	Euro	Euro	Euro
- Lavori a misura	267.711,78 €		267.711,78 €	
- Lavori e opere in variante	-		47.037,76 €	
- Lavori a corpo	-		-	
- Lavori in economia	-		-	
- Oneri per la sicurezza (non soggetti a ribasso)	7.751,96 €		7.751,96 €	
- Servizi e forniture	-		-	
TOTALE LAVORI soggetti a ribasso d'asta (A)		275.463,74 €		322.501,50 €
B) SOMME A DISPOSIZIONE				
1 Lavori in economia esclusi dall'appalto (compreso IVA)	- €		- €	
2 Rilievi, accertamenti, indagini, prove (compresa IVA)	500,00 €		500,00 €	
3 Allacciamenti a pubblici servizi (compresa IVA)	- €		- €	
4 Imprevisti (compresa IVA)	6.059,84 €		- €	
5 Accatastamento	1.500,00 €		1.500,00 €	
6 Accantonamento per accordo bonario	1.500,00 €		1.500,00 €	
7 Spese pubblicità (compresa IVA)	500,00 €		500,00 €	
8a.1 Spese tecniche (incarichi esterni di progettazione, direzione lavori,	26.897,86 €		26.897,86 €	
8a.2 Cassa previdenziale al 4%	1.075,91 €		1.075,91 €	
8a.3 IVA al 22% su spese tecniche	6.154,23 €		6.154,23 €	
9 Incentivi per funzioni tecniche art. 113, comma, Dlgs 50/2016	5.577,05 €		5.577,05 €	
10 Spese di gara per Centrale Unica Committenza	2.500,00 €		2.500,00 €	
11 Contributo ANAC, stazione unica appalto, ente Gestore servizi	225,00 €		225,00 €	
12 IVA ed eventuali altre imposte su A				
IVA 10 %	27.546,37 €		32.250,15 €	
13 Servizi finalizzati a rendere fruibile l'opera, traslochi e pulizie				
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE (B)		80.036,26 €		78.680,19 €
<b>IMPORTO TOTALE DEL PROGETTO (A+B)</b>		<b>355.500,00 €</b>		<b>401.181,69 €</b>

**Considerato** che:

- la perizia di variante n. 1 suddetta porta le seguenti motivazioni inerenti alla modifica del contratto:
  - a) Lavorazioni extra all'impianto meccanico ed idraulico quali, il percorso planimetrico impiantistico, il sistema di contabilizzazione delle utenze del nuovo asilo, la dimensione delle tubazioni di scarico ed approvvigionamento acqueo;
  - b) Opere di finitura superficiale alle pareti intonacate esistenti, quali raschiatura dello smalto e rasatura a gesso;
  - c) Fornitura e posa di canaletta in PVC con collegamenti alla rete di scarico;
  - d) Fornitura e posa di maniglioni antipanico interno e maniglia esterna dotata di serratura, per anta principale o unica anta;
  - e) Manutenzione serramenti e cassonetti esistenti con modifiche, sostituzione componenti, fornitura componenti e rimontaggio;
  - f) Lavorazioni extra dovute all'adeguamento dell'impianto esistente elettrico, di comunicazione e rete dati;
  - g) Variazioni alla misura di alcune quantità maggiori rispetto a quelle previste in sede di progetto su elementi non rilevati o rilevabili;
- la perizia di variante trova riferimento normativo all'art. 106 comma 1, lett. b) e c) del D. Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 dedicato alla modifica dei contratti in corso di esecuzione in quanto trattasi di variante:
  - finalizzata al miglioramento dell'opera e della sua funzionalità;
  - che in parte è stata necessaria per cause imprevedute ed imprevedibili;
  - che non incide sull'oggetto e sulle condizioni della prestazione;

- che rientra nel limite del 50% dell'importo contrattuale (art. 106 comma 7 del D. Lgs. 50/2016);
- la percentuale di variazione del contratto è pari al 17,08%, e quindi inferiore al 20 % dell'importo contrattuale (quinto d'obbligo, art. 106 comma 12 del D. Lgs. 50/2016);
- le modifiche non sono considerate sostanziali;
- l'art. 1.6 del capitolato speciale d'appalto del progetto approvato (prot. 3043 del 20.03.2023) con delibera di Giunta Comunale n. 27 del 20.03.2023, ad oggetto variazioni delle opere progettate prevede espressamente la possibilità di modifiche in corso d'opera ai sensi dell'art. 106 del D. Lgs. 50/2016;

**Dato atto** che l'incremento sopraccitato dovuto alla perizia di variante e alla revisione prezzi comporta un aumento del quadro economico complessivo dell'opera approvato da € 355.500,00 (di cui alla Delibera di Giunta Comunale n° 27 del 20.03.2023) a € 401.181,69 per un importo in aumento rispetto a quanto finanziato pari a € 45.681,69 inerenti alla perizia di variante n. 1 che troverà copertura mediante fondi di bilancio comunale;

**Ritenuto:**

- di procedere all'approvazione della perizia di variante inerente i lavori di "REALIZZAZIONE DI UN MICRONIDO COMUNALE TRAMITE LA RICONVERSIONE PARZIALE DI ALCUNI LOCALI DELLA SCUOLA PRIMARIA G. MARCONI – PER CONTO DEL COMUNE DI SAN PIETRO IN GU (PD) - CUP I94E22000120006 – CIG 9723684DDE (FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA NEXTGENERATIONEU. FONDI PNRR (MISSIONE 4, COMPONENTE 1, INVESTIMENTO 1.1)" pervenuta in data 05.04.2024 prot. 4217-4218 dal DD.L. Dott. Ing. Antonio Pantuso dello studio H&A Associati Srl di Marghera (VE) composta dai seguenti elaborati:
  - a) Relazione tecnica di perizia;
  - b) Elaborati esecutivi di perizia;
  - c) Analisi nuovi prezzi;
  - d) Verbale di congruità nuovi prezzi;
  - e) Computo metrico estimativo di perizia;
  - f) Quadro economico comparativo;
  - g) Atto di sottomissione nuovi prezzi;
  - h) Allegati;
- di dover proporre l'approvazione della suddetta perizia di variante suppletiva alla competenza della Giunta Comunale, al fine di condividere le previsioni progettuali e approvare il nuovo quadro economico che richiede una somma aggiuntiva pari a € 45.681,69;

**Lette e richiamate** le note sopra citate del DD.L., del RUP e del Responsabile dell'Area 3, con le quali, si è dato atto di aver ossequiato agli adempimenti di cui ai commi 1 e 2 dell'art. 8 del D.M. 49/2018, motivando ed esplicitando le modifiche, variazioni e varianti contrattuali, definendo le tipologie di variazione di cui all'art. 106 del D. Lgs 50/2016;

**Letti ed esaminati** le relazioni, gli atti e gli elaborati progettuali, e ritenuti gli stessi meritevoli di approvazione;

**Ravvisata** la competenza della Giunta all'adozione del presente provvedimento ai sensi dell'art. 48 comma 2 del T.U.EE.LL.;

**Visto** il D. Lgs. 18.8.2000, n. 267

**Acquisiti** i pareri favorevoli del responsabile del servizio ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D. Lgs. 18.8.2000, n. 267;

**Con votazione** unanime favorevole, espressa per alzata di mano;

**DELIBERA**

1. richiamate le premesse quale parte integrante e sostanziale dello stesso, di approvare la presente perizia di variante in corso d'opera n. 1 inerente i lavori di "REALIZZAZIONE DI UN MICRONIDO COMUNALE TRAMITE LA RICONVERSIONE PARZIALE DI ALCUNI LOCALI DELLA SCUOLA

PRIMARIA G. MARCONI – PER CONTO DEL COMUNE DI SAN PIETRO IN GU (PD) - CUP I94E22000120006 – CIG 9723684DDE (FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA NEXTGENERATIONEU. FONDI PNRR (MISSIONE 4, COMPONENTE 1, INVESTIMENTO 1.1)” autorizzata dal Responsabile dell’Area 3 in data 25.03.2024 prot. 3732 e predisposta dalla DD.L. ai sensi dell’art. 106 del D. Lgs. 50/2016 pervenuta in data 05.04.2024 prot. 4217-4218 dal DD.L. Dott. Ing. Antonio Pantuso dello studio H&A Associati Srl di Marghera (VE) composta dai seguenti elaborati, che si allegano alla presente deliberazione:

- a) Relazione tecnica di perizia;
- b) Elaborati esecutivi di perizia;
- c) Analisi nuovi prezzi;
- d) Verbale di congruità nuovi prezzi;
- e) Computo metrico estimativo di perizia;
- f) Quadro economico comparativo;
- g) Atto di sottomissione nuovi prezzi;
- h) Allegati;

2. di dare atto che gli elaborati facenti parte della perizia di variante sono approvati in sostituzione e in aggiunta a quelli originari e che ad essi dovranno fare riferimento per il proseguimento dei lavori;
3. di approvare il nuovo quadro economico della perizia di variante n. 1 di cui sopra che rientra nei complessivi euro 401.181,69 che qui di seguito si riporta:

	Progetto approvato		periziadi varianten 1	
A) SOMME A BASE DELL'APPALTO	Euro	Euro	Euro	Euro
- Lavori a misura	267.711,78 €		267.711,78 €	
- Lavori e opere in variante	-		47.037,76 €	
- Lavori a corpo	-		-	
- Lavori in economia	-		-	
- Oneri per la sicurezza (non soggetti a ribasso)	7.751,96 €		7.751,96 €	
- Servizi e forniture	-		-	
TOTALE LAVORI soggetti a ribasso d'asta (A)		275.463,74 €		322.501,50 €
<b>B) SOMME A DISPOSIZIONE</b>				
1 Lavori in economia esclusi dall'appalto (compreso IVA)	- €		- €	
2 Rilievi, accertamenti, indagini, prove (compresa IVA)	500,00 €		500,00 €	
3 Allacciamenti a pubblici servizi (compresa IVA)	- €		- €	
4 Imprevisti (compresa IVA)	6.059,84 €		- €	
5 Accatastamento	1.500,00 €		1.500,00 €	
6 Accantonamento per accordo bonario	1.500,00 €		1.500,00 €	
7 Spese pubblicità (compresa IVA)	500,00 €		500,00 €	
8a.1 Spese tecniche (incarichi esterni di progettazione, direzione lavori, coordinamento della sicurezza)	26.897,86 €		26.897,86 €	
8a.2 Cassa previdenziale al 4%	1.075,91 €		1.075,91 €	
8a.3 IVA al 22% su spese tecniche	6.154,23 €		6.154,23 €	
9 Incentivi per funzioni tecniche art. 113, comma, Dlgs 50/2016	5.577,05 €		5.577,05 €	
10 Spese di gara per Centrale Unica Committenza	2.500,00 €		2.500,00 €	
11 Contributo ANAC, stazione unica appalto, ente Gestore servizi	225,00 €		225,00 €	
12 IVA ed eventuali altre imposte su A				
IVA 10 %	27.546,37 €		32.250,15 €	
13 Servizi finalizzati a rendere fruibile l'opera, traslochi e pulizie immobile, (compresa IVA)				
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE (B)		80.036,26 €		78.680,19 €
<b>IMPORTO TOTALE DEL PROGETTO (A+B)</b>		<b>355.500,00 €</b>		<b>401.181,69 €</b>

4. di dare atto che l'importo contrattuale della Perizia di variante n. 1 per i lavori di cui al punto 1 viene ridefinito in € 322.501,50 con un aumento di € 47.037,76 (IVA esclusa) pari al 17,08%, il cui finanziamento avviene in parte con utilizzo delle somme a disposizione che erano presenti nel quadro economico di assestamento post gara e in parte con fondi di bilancio corrente al capitolo 3718;
5. di dare atto che non risulta ulteriormente aumentata la somma prevista per gli oneri di sicurezza, non soggetta al ribasso d'asta, che rimane quella definita a quadro economico che ammonta a complessivi € 7.751,96;
6. di approvare l'atto di sottomissione e il verbale con n. 6 nuovi prezzi unitari a misura, sottoscritto in data 04.04.2024 dalla DD.L., dall'impresa, ed acquisita agli atti al prot. 4217 del 05.04.2024 unitamente alla perizia di variante;
7. di approvare l'affidamento dei lavori di "REALIZZAZIONE DI UN MICRONIDO COMUNALE TRAMITE LA RICONVERSIONE PARZIALE DI ALCUNI LOCALI DELLA SCUOLA PRIMARIA G. MARCONI – PER CONTO DEL COMUNE DI SAN PIETRO IN GU (PD) - CUP I94E22000120006 – CIG 9723684DDE (FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA NEXTGENERATIONEU. FONDI PNRR (MISSIONE 4, COMPONENTE 1, INVESTIMENTO 1.1))" previsti nella perizia di variante n. 1 all'Impresa Costruzioni edili F.lli Lorandi S.r.l. con sede in Via San Simeone n 18 Villaverla (VI) CF/P.IVA 00147890248 agli stessi prezzi patti e condizioni del contratto principale oltre n. 6 nuovi prezzi elementari;
8. di demandare al Responsabile dell'Area 3 Servizi tecnici la predisposizione degli atti e degli impegni conseguenti alla preste deliberazione;
9. di dare atto che per la redazione della perizia di variante il tecnico Dott. Ing. Antonio Pantuso dello studio H&A Associati Srl di Marghera (VE) non richiede alcun compenso;
10. di dare atto che tale modifica contrattuale sarà inviata all'Autorità Nazionale Anticorruzione;
11. di trasmettere la presente deliberazione al Ministero tramite il portale Futura per opportuna presa d'atto;

Con separata ed unanime votazione il presente atto viene dichiarato immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134 del D. Lgs. 18.8.2000, n. 267.

Si esprime parere Favorevole in ordine alla regolarità tecnica della presente deliberazione, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D. Lgs. 18.8.2000, n. 267.

San Pietro in Gu, 10-04-2024

IL SINDACO  
POLATI PAOLO

Documento firmato digitalmente ai sensi del d.lgs 82/2005 e s.m.i.

Si esprime parere Favorevole in ordine alla regolarità contabile della presente deliberazione, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D. Lgs. 18.8.2000, n. 267.

San Pietro in Gu, 10-04-2024

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  
Dona' Claudio

Documento firmato digitalmente ai sensi del d.lgs 82/2005 e s.m.i.

Letto, confermato e sottoscritto

IL SINDACO  
POLATI PAOLO

Documento firmato digitalmente ai sensi del d.lgs 82/2005 e s.m.i.

Il Segretario Comunale  
BRUNO MANUEL

Documento firmato digitalmente ai sensi del d.lgs 82/2005 e s.m.i.

---